

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No **DGOP/FORTAMUN-023-2022**
 EN LA LOCALIDAD DE **PLANCARTE** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DIA **15** DE **FEBRERO** DEL **20** **23**
 SE REUNIERON EN **LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PLANCARTE, EN LA CALLE GUADALUPE, TRAMO DE 140 METROS AL SUR DE LA CALLE 5 DE MAYO A CALLE SAN JUANITA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2022

PROGRAMA DE INVERSION: **2022**
 MONTO CONTRATADO: **\$2,585,436.87** AMPLIACION: **\$0.00** REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$2,585,436.87**

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	PRORROGA	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	08 DE AGOSTO DE 2022				08 DE AGOSTO DE 2022
FECHA TERMINO :	05 DE NOVIEMBRE DE 2022				05 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$2,585,436.87	\$2,585,436.87			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$2,585,436.87	\$2,585,436.87		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M.: **No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO.508/PUC.0090.2003** No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO: **PROF. IGNACIO ALDAMA NUM. 110-1 COL. LA LOMA EN PENJAMO, GTO. C.P. 36900**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA	
PAVIMENTO	
Construcción de huellas a base de losa de concreto premezclado MR= 42 Kg/cm ² y 17.50 cm. de espesor, agregado máximo de 1.5" revestimiento no mayor de 10 cm	535.19 M2
Pavimento de piedra ahogada en arroyo vehicular, ahogada con concreto f'c=150 Kg/cm ² con un espesor variable de 17.50 cm	1056.03 M2
Losa de concreto hidráulico estampado, con juntas de acuerdo a proyecto de modulación de losas, con MR = 42 kg/cm ²	2.45 M3
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
Guardasas con sección rectangular de 15 x 30 cm. de concreto f'c=300 kg/cm ² . con concreto hidráulico premezclado, revestimiento max. de 10 cm. y T.M.A. de 3/4"	263.20 ML
GUARNICIONES Y BANQUETAS	
Guarnición trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm elaborada a base de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm ² , tma 19 mm (3/4"), acabado aparente.	238.80 M
Construcción de banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm ² . de 10 cm. de espesor en módulos relación largo-ancho hasta de 1.15 máximo, revestimiento max de 10 cm.	215.12 M2
INSTALACION DE AGUA POTABLE	
Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico unión anger espiga campana con RD 32.5 de 3" de diámetro sistema ingles con, cople integral de 3" de diámetro.	241 M
Toma domiciliaria en línea de 3" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud.	30 PZA
RED DE DRENAJE	
Fabricación de registro sanitario con medidas interiores de 40x60x120 cm (ancho-largo-alto), sin tapa y fabricado con muro de tabique rojo reconocido 7-14-28 de 15 cm de espesor	29 PZAS
Descarga domiciliaria (4.00 Mts) con tubería de Pvc sanitario serie 20 de 6" (15 cm) de diámetro	29 PZAS
SEÑALAMIENTO VIAL	
Señal restrictiva (SR-6) de 30 cm por lado, a base de lamina galvanizada calibre 16 con fondo rojo reflejante grado ingeniería y texto en vinil opaco.	3 PZAS
Señal restrictiva (SR) de 61 x 61 cm, a base de lamina galvanizada calibre 16 con fondo blanco reflejante grado ingeniería, texto y símbolos en vinil opaco.	3PZAS
ALUMBRADO PUBLICO	
Suministro y colocación de luminario ENUR MICRO marca ATP o similar en características y funcionalidad cumpliendo los estándares establecidos de acuerdo a la norma UNE-EN 60598 Y UNE-EN 50102 Y 3, de 55 watts multivoltaje de LEDS de 5179 lumen montada en un brazo de 2" de diámetro	7 PZAS
Poste de concreto reforzado PCR-9-400, de 9 metros de longitud, carga de prueba de 400 kg.	3 PZAS

DECLARACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<input type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>	PLANO DEFINITIVO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CREDITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FORTAMUN-023-2022

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	8 de agosto de 2022 AL 6 de septiembre de 2022	\$ 79,340.07
2 NORMAL	7 de septiembre de 2022 AL 5 de octubre de 2022	\$ 670,283.29
3 NORMAL	6 de octubre de 2022 AL 12 de octubre de 2022	\$ 385,636.59
4 NORMAL	13 de octubre de 2022 AL 25 de octubre de 2022	\$ 904,014.04
5 FINIQUITO	26 de octubre de 2022 AL 5 de noviembre de 2022	\$ 546,162.88
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 2,585,436.87

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2373970-0000	20 de julio de 2022	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	\$775,651.66
2373969-0000	20 de julio de 2022	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	\$258,543.69
2412971-0000	7 de febrero de 2023	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	\$258,543.69
LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA			

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. JOSE JUAN ESPINOSA MORALES

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOPI/FORTAMUN-023-2022

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO.

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ;
NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA: 

POR LA EMPRESA,
NOMBRE: ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JOSE JUAN ESPINOSA MORALES

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Alejandra Patricia Cipriante

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA: 

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.