

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCIÓN **TOTAL** NÚMERO DE CONTRATO: **DGOPI/FORTAMUN/OFF-024-2022**  
 EN LA LOCALIDAD DE **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DÍA **24** DE **NOVIEMBRE** DEL 20 **22**  
 SE REUNIERON EN: **SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** PROGRAMA DE REHABILITACION DE FALLAS GEOLOGICAS CELAYA, GTO.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FORTAMUN RAMO 33, FONDO PARA EL FOTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (2022); REMANENTES DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2019

**PROGRAMA DE INVERSION:** 2022

**MONTO CONTRATADO:** \$1,892,251.69 **AMPLIACION:** **REDUCCION:** **IMPORTE TOTAL:** \$1,892,251.69

**FECHA DE INICIO:** 8 DE AGOSTO DE 2022 **RECALENDARIZACION:** **CONVENIO I:** **CONVENIO II:** **SUPENSION:** **REAL:** 8 DE AGOSTO DE 2022

**FECHA DE TÉRMINO:** 6 DE OCTUBRE DE 2022 **REAL:** 6 DE OCTUBRE DE 2022

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 1,892,251.69	\$ 1,892,251.69			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 1,892,251.69	\$ 1,892,251.69			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

**CONTRATISTA:** L.A.E. MA. DE LOURDES MARTINEZ GARCIA **No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-2437-2013

**No. REG. S.I.E.M.:** **DOMICILIO:** QUETZAL NUM. 104 COL. VALLE DE LA PRIMAVERA EN CELAYA, GTO. C.P. 38090

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

• LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA CON ESCOBA ROTATORIA AUTOPROPULSADA: 2,988.46 M2. • RIEGO DE LIGA 3,813.30M2 • BASE NEGRA (BMA) ELABORADA CON MATERIAL TRITURADO 1/2" A FINOS CON INCORPORACIÓN EN CALIENTE DE 5% EN MASA DE CEMENTO ASFÁLTICO: 126.55 M3. • CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DENSO DE 5CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE: 157.53 M3. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE FALLA SUBE / BAJA DE 61 X 61 CM. 14 PIEZAS. • GUARNICIONES Y BANQUETAS • GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2: 35.70 ML. • RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO AUTORIZADO COMPACTADA AL 96% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO: 18.19 M2. • CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO: 18.19 M2. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES 0.80 X 1.20 M. 1 PIEZA. • TERRACERÍAS • EXCAVACIÓN DE CORTES 28.46M3 • ESCARIFICACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN 105.40M2 \*\*UBICACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS\*\* • CONSTITUYENTES LADO NORTE (CASI ESQUINA CON ANTONIO PLAZA) • CONSTITUYENTES LADO SUR (FRENE A MERCADO DE ABASTOS) • CONSTITUYENTES (CASI ESQUINA CON DIVISIÓN DEL NORTE) • RIO BRAVO • TENOCHTITLAN • PRIVADA SONORA • NUEVO LEON • 20 DE NOVIEMBRE • PRIMO VERDAD • OROZCO Y BERRA • PRESA DE LA AMISTAD • PLAN DE AYUTLA • CERRADA DEL BOSQUE • FUERZA ZAPATISTA

**Cantidades sustituidas según contrato:**

**DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN**

FINIQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	3	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	
PLANOS DEFINITIVOS	X	MANUALES E INSTRUCTIVOS	N/A	GARANTIAS DE BIENES INSTALADOS	N/A
OTROS / OBSERVACIONES:	CERTIFICADOS DE CALIDAD				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1-N (UNO NORMAL)	8 DE AGOSTO DE 2022 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,227,957.46
2-N (DOS NORMAL)	8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	470,307.11
3-F (TRES FINIQUITO)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 6 DE OCTUBRE DE 2022	193,987.12
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1,892,251.69</b>

**GARANTÍAS**

TIPO	No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
Vicios ocultos	22A54827	24/11/2022	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS. S.A.	189,225.17
Cumplimiento	23A31536	20/07/2022	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS. S.A.	189,225.17
Anticipo	23A31539	20/07/2022	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS. S.A.	946,125.85

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

**OBSERVACIONES**

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
**L.A.E. MA. DE LOURDES MARTINEZ GARCIA**  
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:  
**L.A.E. MA. DE LOURDES MARTINEZ GARCIA**

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: **ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ** FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: **L.A.E. MA. DE LOURDES MARTINEZ GARCIA** FIRMA:

RESPONSABLE: **L.A.E. MA. DE LOURDES MARTINEZ GARCIA** FIRMA:

POR LA SUPERVISIÓN:

NOMBRE: **ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUÍZ** FIRMA:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

NOMBRE: **KRO. CARLOS SALCEN ZAVALA.** FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:

NOMBRE: **Mariano Gonzalez Hernandez** FIRMA:

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN OBRAS PUBLICAS:

NOMBRE: **Arq. Alejandro Menno Martinez** FIRMA:

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA**

Contrato de Servicios Núm.: **DGOP/FORTAMUN/OFF-024-2022**

En la ciudad de Celaya, Gto, siendo las 10:00 Hrs. del día 14 de NOVIEMBRE de 2022, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de Obra Pública en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No. 704, Colonia Villas del Romeral de esta ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la Obra Pública denominada:

Obra: **PROGRAMA DE REHABILITACION DE FALLAS GEOLOGICAS CELAYA, GTO.**

**Datos generales del Contratista**

Contratista: **L.A.E. MA. DE LOURDES MARTINEZ GARCIA** Reg. P.U.C.: **GTO-SOP/PUC-2437-2013**

**Financiamiento**

Origen del recurso:	FORTAMUN Ramo 33, Fondo para el Fomento de los Municipios (2022); Remanentes de Recursos de Libre Disposición 2019	Ejercicio fiscal:	2022
Monto contratado:	Convenios modificatorios		Total
1,892,251.69			1,892,251.69

Fecha de inicio:

Fecha de inicio:

8 DE AGOSTO DE 2022

Fecha de término:

6 DE OCTUBRE DE 2022

**Estado Financiero de Obra Pública:**

Importe contratado:	1,892,251.69	Importe ejercido:	1,892,251.69	Saldo no ejercido:	0	% Av. Fin.	100.00%
Anticipo %	50.00%	Importe Anticipo:	946,125.85	Importe amortizado:	946,125.85	% Av. Fis.	100.00%

**Relación de estimaciones:**

Estimación Núm.	Tipo	Fecha	Período	Importe	Factura Núm.	Fecha	Importe
1	NORMAL	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	del 8 DE AGOSTO DE 2022 al 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,227,957.46	A-1664, A-1665	06/10/2022, 06/10/2022	1,227,957.46
2	NORMAL	3 DE OCTUBRE DE 2022	del 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	470,307.11	A-1674, A-1673	26/10/2022, 26/10/2022	470,307.11
3	FINIQUITO	26 DE OCTUBRE DE 2022	del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 6 DE OCTUBRE DE 2022	193,987.12			193,987.12
Número de estimaciones		3	Importe total	1,892,251.69	Importe Facturado		1,892,251.69

**Observaciones:**

Por la Dirección General de Obras Públicas:

Nombre: **Ma. Ana Eugenia Galdo Ruiz**

Cargo: **Supervisora de Urbanización**