

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/FAISM-029-2022  
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 15 DE febrero DEL 20 23  
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL, VERTIENTE CUARTO DORMITORIO (BLOQUE 3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022

PROGRAMA DE INVERSION: 2022  
MONTO CONTRATADO \$2,772,806.37 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$2,772,806.37

FECHA DE INICIO : CONTRATADA 8 de agosto de 2022 RECALENDARIZACION AMPLIACION CONVENIO II REAL 8 de agosto de 2022  
FECHA TERMINO : 5 de diciembre de 2022 5 de diciembre de 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL
2022	\$2,772,806.37	\$2,772,806.37		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL
2022	\$2,732,446.24	\$2,732,446.24		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. HECTOR MIRANDA MARTINEZ  
No. REG. S.I.E.M. B42-55245-10-1 No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS GTO-SOP/PUC-3984-2017 No. REG. C.M.I.C.  
DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO NUM. 105 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 38150

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO	358.34 m2
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES	358.34 m2
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS	358.34 m2
RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO	149.52 m3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600	358.34 m2
LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2	358.34 m2
MURO DE TABICÓN 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR	728.84 m2
CASTILLO (K-1) DE 15X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2	504.39 ml
CADENA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15x20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2	407.1 ml
LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2	390.31 m2
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO TOP TOTAL 3 AÑOS	418.37 m2
APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:12	1565.66 m2
EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, CADENAS Y CASTILLOS ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6	749.11 ml
PINTURA VINILICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	1910.37 m2
SALIDA PARA LUMINARIAS EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM	23.00 pza
SALIDA PARA APAGADOR SOBRE MURO. A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO 13 MM(1/2")	23.00 pza
SALIDA PARA CONTACTO ELÉCTRICO, AHOGADO EN MURO, PISO O EN LOSA A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM (1/2")	23.00 pza
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 13 W AHORRADOR DE ENERGIA	23.00 pza
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO LISA BLANCA DE 213 X 90 X 3.5 CM	23.00 pza
VENTANA DE ALUMINIO DE 1.40X1.20 M,CORREDIZA ALUMIPRO NATURAL" MARCA CUPRUM O SIMILAR	23.00 pza
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCION Y OCUPACION	358.34 m2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE 29X11 CM.	23.00 pza
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M.	1.00 pza

DECLARACION DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>x</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>x</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	<u>n/a</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>x</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	<u>n/a</u>
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	<u>n/a</u>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

**OPERADO**  
**FAISM**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOPI/FAISM-029-2022

RELACION DE ESTIMACIONES  
PERIODO

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	8 de agosto de 2022 / 6 de septiembre de 2022	\$ 783,629.22
2 NORMAL	7 de septiembre de 2022 / 6 de octubre de 2022	\$ 963,684.85
3 NORMAL	7 de octubre de 2022 / 5 de noviembre de 2022	\$ 771,748.53
4 FINIQUITO	6 de noviembre de 2022 / 5 de diciembre de 2022	\$ 213,384.64
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 2,732,446.24</b>

**OPERADO**  
 . . . . 2022  
**FAISM**

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
ANTICIPO BKY-0022-0115233	21 de julio de 2022	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$831,841.91
CUMPLIMIENTO BKY-0022-0115236	21 de julio de 2022	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$277,260.63
VICIOS OCULTOS BKY-0022-0140365	7 de febrero de 2023	BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$273,244.62

LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

---



---



---



---



---

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
**ING. HECTOR MIRANDA MARTINEZ**  
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
**ING. HECTOR MIRANDA MARTINEZ**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FAISM-029-2022

CONCLUYENDO EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA

POR LA EMPRESA  
NOMBRE  
REPRESENTANTE:

ING. HECTOR MIRANDA MARTINEZ

FIRMA

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION  
NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE:

ARQ. KAREN DIAZ MORENO

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
NOMBRE:

PRO CARLOS SANCHEZ ZAVALA

FIRMA

POR BENEFICIARIO  
NOMBRE:

FIRMA

POR DESARROLLO SOCIAL  
NOMBRE:

Ricardo Jesus Gonzalez Gonzalez

FIRMA

POR  
NOMBRE:

FIRMA

POR  
NOMBRE:

**OPERADO**

FIRMA

2022

POR  
NOMBRE:

**FAISM**

FIRMA

POR  
NOMBRE:

FIRMA

POR  
NOMBRE:

FIRMA