

**OPERADO****Acta de entrega - recepción**

- - - - 2022

Municipio: CELAYA, Gto.

FAISM

En varias localidades, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del 02 de Marzo del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Ejercicio presupuestal:

Programa:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Nombre de la Obra:

1) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE CORREGIDORA, 2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR), EN LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO DE CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 3) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD OJO SECO, EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CALLE HIDALGO AL FONDO DE LA CALLE, 4) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD JAUREGUI, EN LA CALLE EUCALIPTO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO DE LA CALLE CEIBA A EUCALIPTO AL FONDO DE LA CALLE EUCALIPTO, 5) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LAJA, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA RAMOS, TRAMO DE GUADALUPE VICTORIA A 94 MTS AL ORIENTE Y DE VALENTE RAMOS A 170 MTS AL NORTE.

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros

No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
	Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-1642-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09 DE DICIEMBRE DE 2022	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09 DE DICIEMBRE DE 2022

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,847,415.84			1,847,415.84		

Handwritten signature: José Ascención Ramírez Cañada



Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,847,415.84		-	1,847,415.84		

Descripción de los trabajos realizados:

Construcción de Ampliaciones de Red Eléctrica en diferentes comunidades y calles a base de postes de 12 mts de altura de concreto, cableado de alimentación y distribución, transformadores autocontenidos, luminarios de 50 wts tipo led y acometidas domiciliarias.

Postes de concreto de 12 mts de altura
 Transformador tipo poeste para subestacion eléctrica
 Luminarias tipo led de 50 wts
 Acometidas Domiciliarias

OPERADO

2022

FAISM

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	23A09343	Valor de la fianza:	184,741.58	
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza		
21-feb-23		Inicio	Termino	
		02-mar-23	01-mar-24	
Nombre de la afianzadora:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.			
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.			
Otras garantías:	22A41490	07-sep-22	\$ 923,707.92	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
	22A41514	07-sep-22	\$ 184,741.58	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	26/09/2022	26/10/2022	\$ 1,415,109.15
2	FINIQUITO	27/10/2022	09/12/2022	\$ 432,306.69
Importe total estimado:				\$ 1,847,415.84

Observaciones:

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



OPERADO

SEDESHU-06

2022

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Marco Antonio Hernandez Hernandez	Nombre: Ing. Francisco Javier Becerra Martinez
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: Supervisor

Por Contraloría Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma:	Firma:
Nombre: Alejandro Munera C.	Nombre: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V.
Cargo: Auditor	Cargo: Constructora

Por la Direccion de Servicios Municipales.	Por la Direccion de Desarrollo Social.
Firma:	Firma:
Nombre: Hector Alejandro Hernandez G.	Nombre: Juan Claudio Heredia
Cargo: Coordinador de Alumbrado Publico	Cargo:

José Ascención Ramirez Cañada



<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: José Ascensión Romero Cañedo</p> <p>Cargo: Delegado Municipal Santa Teresa</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
	
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

OPERADO

---, 2022

FAISM