

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-050-2022**
 EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA GTO.** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DIA **7** DE **FEBRERO** DEL **20 23**
 SE REUNIERON EN **LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO: DE AVENIDA CONSTITUYENTES A CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA COLONIA TRESGUERRAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022

PROGRAMA DE INVERSION: **2022**
 MONTO CONTRATADO: **\$2,241,287.84** AMPLIACION: **\$0.00** REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$2,241,287.84**

FECHA DE INICIO: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022** REAL **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
 FECHA TERMINO: **29 DE DICIEMBRE DE 2022** REAL **16 DE DICIEMBRE DE 2022**

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$2,241,287.84	\$2,241,287.84			

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$2,012,100.01	\$2,012,100.01			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **DOZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M.: **_____** No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: **C10.50FPUC-2113.2013** No. REG. C.M.I.C.: **_____**
 DOMICILIO: **CALZADA DE LOS TULES NUM. 107 COL. LOS TULES EN CELAYA, GTO. C.P. 38034**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA	
PAVIMENTO	
Construcción de losa de concreto premezclado MR= 42 Kg/cm2 y 18.00 cm. de espesor	843.71 M2
Construcción de losa de concreto premezclado MR= 42 Kg/cm2 y 18.00 cm. de espesor, acabado estampado con molde de "Natural Stone Skin" con endurecedor color Summer Red y desmoldante Neutro	29.35 M2
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
Registro para alcantarilla pluvial de 50 x 50 cms.(medidas interiores) hasta 1.00 mts de profundidad, muro de tabicón de 10x14x28 cm. y 14 cm. de espesor	6 PZAS
GUARNICIONES Y BANQUETAS	
Banqueta de 10 cm de espesor construida de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, RN, acabado escobillado, armada con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10 y juntas de dilatación @ 2 m en ambos sentidos.	300.02 M2
Guarnición trapezoidal en la orilla del pavimento con sección 0.15 x 0.20 x 0.40 m de concreto hidráulico normal de f'c=200 kg/cm2	236.80 ML
INSTALACION DE AGUA POTABLE	
Suministro e instalación de toma domiciliaria de 1/2" de diametro de 6.00 m de longitud de acuerdo a la norma NOM-002-CNA-1995	7 PZAS
Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico unión anger espiga campana con RD 32.5 de 3" de diámetro	255.20 M
RED DE DRENAJE	
Registro ciego con medidas interiores de 40 x 60 x 80 cm a base de muro de tabicón de 14 cm de espesor	8 PZAS
Pozo de visita tronco cónico	2 PZAS
SEÑALAMIENTO VIAL	
Señal restrictiva (SR-6) de 30 cm por lado, a base de lamina galvanizada calibre 16 con fondo rojo reflejante grado ingeniería y texto en vinil opaco	2 PZAS
Señal preventiva (SP) de 61 x 61 cm, a base de lamina galvanizada calibre 16 con fondo amarillo reflejante grado ingeniería, símbolos y texto en vinil opaco.	2 PZAS
ALUMBRADO PUBLICO	
Suministro y colocación de Luminaria vehicular marca Construlita Iluminación color negro	1 PZA
Poste de concreto reforzado PCR-9-400, de 9 metros de longitud, carga de prueba de 400 kg.	1 PZA

DECLARACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA PRESUPUESTO DEFINITIVO CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO
 REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACIONES GENERADAS
 OTROS PLANO DEFINITIVO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-050-2022

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	P E R I O D O	IMPORTE
1 NORMAL	26 de septiembre de 2022 AL 4 de octubre de 2022	\$ 222,147.26
2 NORMAL	5 de octubre de 2022 AL 31 de octubre de 2022	\$ 520,014.88
3 NORMAL	1 de noviembre de 2022 AL 8 de noviembre de 2022	\$ 82,538.43
4 NORMAL	9 de noviembre de 2022 AL 18 de noviembre de 2022	\$ 1,026,282.40
5 FINQUITO	19 de noviembre de 2022 AL 16 de diciembre de 2022	\$ 161,117.04
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 2,012,100.01

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-09204-9	13 de septiembre de 2022	Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.	\$872,386.35
1285-09205-9	13 de septiembre de 2022	Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.	\$224,128.78
1285-09671-1	19 de enero de 2023	Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.	\$201,210.00
LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA			

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
C. OMAR EFRAIN QUEZADA ARRÉGUIN
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
OQZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.




DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOPI/FAISM-050-2022

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: OOZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. OMAR EFRAIN QUEZADA ARREGUIN FIRMA: 


POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ FIRMA: 


POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: APS. CARLOS SANCHEZ ZAVALA. FIRMA: 


POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____


POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ FIRMA: 

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA: 

POR: PDTE. COMITE PRO-OBRA
NOMBRE: RODRIGO ALONSO ARANDA FIRMA: 

POR: Presidente de Colonos
NOMBRE: Ricardo Ponce Martinez FIRMA: 

POR: DESARROLLO SOCIAL.
NOMBRE: MANIA DEL ROJO MONROY TREJO FIRMA: 

POR: Beneficiario
NOMBRE: Me Celaya José Clemente Rodriguez S FIRMA: 

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.