

OPERADO
2022
FAISM

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL NÚMERO DE CONTRATO DGOP/FAISM-053-2022
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
SE REUNIERON EN CALLE DIAMANTE, COLONIA IMPERIAL

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAS EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA IMPERIAL, EN LA CALLE DIAMANTE: TRAMO DE CALLE JORGE NEGRETE A CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ: TRAMO DE CALLE DIAMANTE A AVENIDA JUAN JOSE TORRES LANDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022

PROGRAMA DE INVERSION: 2022

MONTO CONTRATADO: \$1,643,655.41 **AMPLIACION:** **REDUCCION:** **IMPORTE TOTAL:** \$1,643,655.41

FECHA DE INICIO: 3 DE OCTUBRE DE 2022 **RECALENDARIZACION:** **CONVENIO I:** **CONVENIO II:** **SUPENSION:** **REAL:** 3 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 1,643,655.41	\$ 1,643,655.41			

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 1,562,592.63	\$ 1,562,592.63			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: DICOCESA, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: **No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0813-2012
DOMICILIO: SIERRA HIMALAYA NUM. 103 COL. ARBOLEDAS 1RA. SECCION EN CELAYA, GTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TUBO DE PVC 250 MM, 240.50 M, TUBO DE PVC 315 MM, 423.64 M, RELLENO ACOSTILLADO 85% 232.93 M3, TRAZO Y NIVELACIÓN 486.08 M2, RELLENO SEMI-MECANICO 865.69 M3, EXCAVACION MANUAL 0.00 A 2.00 113.40 M3, EXCAVACION CON EQUIPO 0.00 A 2.00 938.75 M3, EXCAVACION CON EQUIPO 2.00 A 4.00 229.73 M3, PLANTILLA CON ARENA 46.95 M3, POZO DE VISITA DE 2.01 A 2.25 2.00 PZA, POZO DE VISITA DE 2.26 A 2.50 12.00 PZA, POZO DE VISITA DE 2.51 A 2.75 1.00 PZA, TUBERIA DE PVC 15 CM 174.09 M, REGISTRO SANITARIO 38.00 PZA

Cantidades sustituidas según contrato:

DECLARACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	4	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	_____
PLANOS DEFINITIVOS	X	MANUALES E INSTRUCTIVOS	_____	GARANTIAS DE BIENES INSTALADOS	_____
CERTIFICADO DE CALIDAD	X				
OTROS / OBSERVACIONES:	X				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1-N (UNO NORMAL)	3 DE OCTUBRE DE 2022 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022	475,508.00
2-N (DOS NORMAL)	10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022	549,705.08
3-N (TRES NORMAL)	30 DE OCTUBRE DE 2022 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	453,269.84
4-F (CUATRO FINIQUITO)	19 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	84,109.71
	IMPORTE TOTAL	1,562,592.63

GARANTIAS

TIPO	No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
Anticipo	2714441	27/09/2022	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	493,096.62
Cumplimiento	2714445	27/09/2022	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	164,365.54
Vicios Ocultos	2743045	08/12/2022	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	156,259.26

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C. ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C. ING. ARQ. MARTHA FLORES PAREDES QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICOCESA, S.A. DE C.V.

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE RESPONSABLE:	DICOCESA, S.A. DE C.V. ING. ARQ. MARTHA FLORES PAREDES	FIRMA
POR LA SUPERVISIÓN: NOMBRE:	ARQ. JOSÉ NIGUEL LIMA OROZCO	FIRMA
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL: NOMBRE:	C.P. José H. Gutiérrez Román	FIRMA
POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES: NOMBRE:		FIRMA
POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL: NOMBRE:	Mariano González Hernández	FIRMA
POR LOS BENEFICIARIOS: NOMBRE:	Lisset Pantaja Peruita Pute Coloma	FIRMA

JUMARA Rafael Sámano Vesa
Supervision de obra.

OPERADO
--- , 2022
FAISM