

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL NÚMERO DE CONTRATO: DGOP/SDAYR/FAISM-057-2022
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 DIA 16 DE FEBRERO DEL 20 23
 SE REUNIERON EN: SAN NICOLAS DE ESQUIROS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A SAN NICOLAS DE ESQUIROS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2022 - \$ 2,129,419.28, RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 - \$ 774,172.40 Y RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2022 - \$ 645,440.45
PROGRAMA DE INVERSION:	2022
MONTO CONTRATADO:	\$3,549,032.13
AMPLIACION:	\$81,181.44
REDUCCION:	
IMPORTE TOTAL:	\$3,630,213.57
FECHA DE INICIO:	CONTRATADA RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II SUSPENSION REAL
FECHA DE TÉRMINO:	7 DE NOVIEMBRE DE 2022 31 DE DICIEMBRE DE 2022 1 DE ENERO DE 2023 15 DE ENERO DE 2023 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 09 DE ENERO DE 2023

MONTO APROBADO (CONTRATO)					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 3,630,213.57	\$ 1,500,794.29	\$ 2,129,419.28		
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 3,630,213.57	\$ 1,500,794.29	\$ 2,129,419.28		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA		
CONTRATISTA:	GRUPO LAUTI, S. DE R.L. DE C.V.	
No. REG. S.I.E.M.:	No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS:	
DOMICILIO:	CALLE ORIENTE 3 NUM. 210 COL. CIUDAD INDUSTRIAL EN CELAYA, GTO. C.P. 38010	GTO-SOP/PUC-2084-2013

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA CON UNA LONGITUD DE 1200 METROS CON UN ANCHO DE 4.50 METROS, PINTURA Y SEÑALÉTICA

DECLARACION DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN			
FINIQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	4
PLANOS DEFINITIVOS	X	MANUALES E INSTRUCTIVOS	
CERTIFICADO DE CALIDAD	X		
OTROS / OBSERVACIONES:			
		CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	X
		CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	X
		GARANTIAS DE BIENES INSTALADOS	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES			
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	AL	IMPORTE
1-N (UNO NORMAL)	7 DE NOVIEMBRE DE 2022	2 DE DICIEMBRE DE 2022	989,311.10
2-N (DOS NORMAL)	3 DE DICIEMBRE DE 2022	12 DE DICIEMBRE DE 2022	1,023,888.40
3-N (TRES NORMAL)	13 DE DICIEMBRE DE 2022	3 DE ENERO DE 2023	1,250,873.05
4-F (CUATRO FINIQUITO)	4 DE ENERO DE 2023	9 DE ENERO DE 2023	366,141.02
		IMPORTE TOTAL	3,630,213.57

GARANTÍAS			
TIPO	No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA
Anticipo	1285-09335-0	21/10/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
Cumplimiento	1285-09336-9	21/10/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
Vicios Ocultos	1285-09699-7	07/02/2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
			VALOR DE LA FIANZA
			1,064,709.64
			354,903.21
			363,021.35
LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.			

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C. ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C. ING. GUILLERMO SAMAYOA ROSAS QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ING. GUILLERMO SAMAYOA ROSAS





"Este programa es publico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:


POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:
 NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA:

POR LA EMPRESA:
 NOMBRE: GRUPO LAUTI, S. DE R.L. DE C.V.
 RESPONSABLE: ING. GUILLERMO SAMAYOA ROSAS FIRMA:

Eva

POR LA SUPERVISIÓN: NOMBRE:	ARQ. JOSÉ MIGUEL LIMA OROZCO	FIRMA:	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL: NOMBRE:	José Reyes Gutiérrez Román	FIRMA:	
POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES: NOMBRE:		FIRMA:	
POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL: NOMBRE:	JUAN CARLOS HERQUIPE	FIRMA:	
POR LOS BENEFICIARIOS NOMBRE:	Ma. del rayo Eva Palacios Garcia Delegada de San Nicolas	FIRMA:	Eda Palacios





"Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"