

**Acta de entrega - recepción**

Municipio: CELAYA, Gto.

En ___ las comunidades de San Isidro de la Concepcion, Santa Teresa y San Miguel Octopan, del municipio de ___CELAYA___, Gto.; siendo las _10:30_ hrs. del _15_ de _MARZO_ del 2023_ se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

X

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

MUNICIPAL

Ejercicio presupuestal:

2022

Programa:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Nombre de la Obra:

1) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION, EN LA CALLE AVENIDA PUENTE BLANCO, TRAMO DE CAMINO A PRESA BLANCA AL FONDO; 2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO DE CALLE CRISTOBAL COLON A 100 METROS HACIA EL FONDO DE LA CALLE; 3) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN EN LAS CALLES LOS FRESNOS, LOS NARANJOS Y LOS MISTERIOS, TRAMO DE CARRETERA APASEO EL GRANDE AL FONDO

Localidad:

CELAYA, GTO.

OPERADO

Datos Generales del contratista:

2022

Contratista o empresa:

CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V.

FAISM

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro de Padrón de Contratista

Municipal:

Estado:

GTO-SOP/PUC-5156-2022

GTO-SOP/PUC-5156-2022

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/FAISM-079-2022

Fechas según contrato

Fechas reales

Inicio:

Termino:

Inicio:

Termino:

07/11/2022 /

31/12/2022 /

07-nov-22 /

31-dic-22 /

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

Número de oficio

Fecha de emisión

Inversión contratada:

| Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros |
|----------------|---------|---------|----------------|---------------|-------|
| \$1,421,066.65 | | \$0.00 | \$1,421,066.65 | | |

Inversión ejercida:

| Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros |
|----------------|---------|---------|----------------|---------------|-------|
| \$1,421,066.65 | | \$0.00 | \$1,421,066.65 | | |



EL MUNICIPIO DE CELAYA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

| Documento | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| Estimacion | Caratula, hojas de estimacion,generadores, croquis, fotos. |
| Finiquito, presupuesto, calendario. | Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo,calendario de obra terminada. |
| Planos. | De obra terminada. |


Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

| Archivo de documentos | Descripción |
|--|---|
| Planos. | De obra terminada. |
| Reporte fotografico. | De proceso y de obra terminada. |
| Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada. | Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada. |
| | |

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.





Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

| | |
|---|--|
| <p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Marco Antonio Hernandez Hernandez</p> <p>Cargo: Director General de Obras Publicas.</p> | <p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Alvaro Flores Ramirez</p> <p>Cargo: Supervisor</p> |
| <p>Por Contraloria Municipal.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> | <p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V.</p> <p>Cargo: Constructora</p> |
| <p>Por la Direccion de Servicios Municipales.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Hector Alejandro Hernandez</p> <p>Cargo: Coordinador Alianzas Publicas</p> | <p>Por la Direccion de Desarrollo Social.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> |
| <p>Por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> | <p>Por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> <p>OPERADO - - - 2022 FAISM</p> |
| <p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> | <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> |