



# Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En las localidades, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 11:30 hrs. del 15 de Marzo del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

X

Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Ejercicio presupuestal:

2022

Programa:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Nombre de la Obra:

1) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, TRAMO DE CALLE FRANCISCO I MADERO AL FONDO DE LA CALLE; 2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD LA PALMITA (LA PALMITA DE SAN GABRIEL) EN LA PRIVADA GUALITO TRAMO DE CALLE LA PALMITA AL FONDO DE LA CALLE; 3) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO, EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y 4) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL REFUGIO, EN LA CALLE PRIVADA MARIANO JIMENEZ TRAMO DE CALLE MARIANO JIMENEZ AL FONDO DE LA PRIVADA.

Localidad:

CELAYA

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

### Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro de Padrón de Contratista

Municipal:

Estado:

GTO-SOP/PUC-1559-2012

### Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/FAISM-088-2022

### Fechas según contrato

### Fechas reales

Inicio:

Termino:

Inicio:

Termino:

07 DE NOVIEMBRE DE 2022

31 DE DICIEMBRE DE 2022

07 DE NOVIEMBRE DE 2022

31 DE DICIEMBRE DE 2022

### Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

Número de oficio

Fecha de emisión

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,920,536.02			1,920,536.02		

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,920,536.02		-	1,920,536.02		

**Descripción de los trabajos realizados:**

Construcción de Ampliaciones de Red Eléctrica en diferentes comunidades y calles a base de postes de 12 mts de altura de concreto, cableado de alimentación y distribución, transformadores autocontenidos, luminarios de 50 wts tipo led y acometidas domiciliarias.

26.0 pza •Poste de concreto PC 12-750  
 34.0 pza •Acometidas domiciliarias  
 4.0 pza •Transformador tipo poste de 25 kva  
 23.0 pza •Luminaria de 50 w tipo led

**OPERADO**  
 -- 2022  
**FAISM**

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	23A11125	Valor de la fianza:	192,053.60
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
06-mar-23		Inicio	Termino
		15-mar-23	14-mar-24
Nombre de la afianzadora:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	22A52947	31-oct-22	\$ 960,268.01 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.
	22A52944	31-oct-22	\$ 192,053.60 DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	07/11/2022	06/12/2022 ✓	\$ 881,502.59 ✓
2	NORMAL	07/12/2022	23/12/2022 ✓	\$ 770,158.39 ✓
3	FINIQUITO	24/12/2022	31/12/2022 ✓	\$ 268,875.04 ✓
Importe total estimado:				\$ 1,920,536.02 ✓

**Observaciones:**


El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

**OPERADO**

2022

**FAISM**

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del        Municipio de Celava, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p align="center"><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Marco Antonio Hernandez Hernandez</p> <p>Cargo: Director General de Obras Publicas.</p>	<p align="center"><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Francisco Javier Becerra Martinez</p> <p>Cargo: Supervisor</p>
---	---

<p align="center"><b>Por Contraloria Municipal.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p align="center"><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</p> <p>Cargo: Constructora</p>
--	---

<p align="center"><b>Por la Direccion de Servicios Municipales.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p align="center"><b>Por la Direccion de Desarrollo Social.</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
--	--