



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En Gaviota en Col. Cuauhtemoc, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 24 de Febrero del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO 2022)

Ejercicio presupuestal: 2022 Programa: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO 2022)

Nombre de la Obra: 1) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GALLARDO, EN LA CALLE LOS AGUACATES Y CALLE PROLONGACION ALDAMA, TRAMO DE CALLE SAN ANTONIO GALLARDO AL FONDO DE LA CALLE LOS AGUACATES; 2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA AURORA, EN LA CALLE CUARTA PRIVADA DE SAN JUAN DIEGO, TRAMO DE CALLE SAN JUAN DIEGO AL FONDO DE LA CALLE; 3) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO, EN LAS CALLES CONGREGACION, FRESNO E IGNACIO ALLENDE, TRAMO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A CALLE CONGREGACION Y AL FONDO DE LA CALLE; 4) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO), EN LA CALLE FELIPE ANGELES Y SEGUNDA PRIVADA FELIPE ANGELES, TRAMO DE LA CALLE FELIPE ANGELES AL FONDO DE LA CALLE Y 5) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO, EN LA CALLE QUINTA ZARAGOZA Y PRIVADA ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE ZARAGOZA A 97 MTS AL NORTE DE QUINTA ZARAGOZA Y DE QUINTA ZARAGOZA A 99 MTS AL ORIENTE DE PRIVADA ZARAGOZA

Localidad: CELAYA

OPERADO
2022
FISE

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL, S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-1642-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: DGOP/PSBGTO/RRLD-093-2022

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
11 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022	11 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE DICIEMBRE DE 2022

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,464,547.95		1,421,055.32	43,492.63		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,464,547.95		1,421,055.32	43,492.63		

Descripción de los trabajos realizados:

Construcción de Ampliaciones de Red Eléctrica en diferentes comunidades y calles a base de postes de 12 mts de altura de concreto, cableado de alimentación y distribución, transformadores autocontenidos, luminarios de 50 wts tipo led y acometidas domiciliarias.

- 25.00 Postes de concreto de 12 mts de altura
- 5.00 Transformador tipo poeste para subestación eléctrica
- 24.00 Luminarias tipo led de 50 wts
- 42.00 Acometidas Domiciliarias

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	23A06981	Valor de la fianza:	146,454.79
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
07-feb-23		Inicio	Termino
		24-feb-23	23-feb-24
Nombre de la afianzadora:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	22A55448	01-nov-22	\$ 732,273.98
	22A55458	01-nov-22	\$ 146,454.80

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	11/11/2022	11/12/2022	\$ 1,224,632.58
2	ADICIONAL FINIQUIZO	12/12/2022	30/12/2022	\$ 239,915.37
Importe total estimado:				\$ 1,464,547.95

Observaciones:

OPERADO
2022
FISE

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Marco Antonio Hernandez Hernandez	Nombre: Ing. Francisco Javier Becerra Martinez
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: Supervisor

Por Contraloria Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma:	Firma: _____
Nombre: Juan Luis Alvarado	Nombre: CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA TASAL, S.A. DE C.V.
Cargo: Auditor	Cargo: Constructora

Por la Direccion de Servicios Municipales.	Por la Direccion de Desarrollo Social.
Firma: _____	Firma:
Nombre: Hector Alejandro Hernandez Gomez	Nombre: _____
Cargo: Coordinador de Alumbado	Cargo: _____

ECO-P



<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: <u>[Handwritten Signature]</u></p> <p>Nombre: <u>Inq. Estefanía Quintanilla Ospeza</u></p> <p>Cargo: <u>Auditor de OPEBA</u></p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: <u>[Handwritten Signature]</u></p> <p>Nombre: <u>Antonio Becerra M</u></p> <p>Cargo: <u>Delegado</u></p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

[Handwritten signature]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

