

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/FAISM-099-2022
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20 23
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL, VERTIENTE CUARTO DORMITORIO (BLOQUE 5)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022

PROGRAMA DE INVERSION: 2022
 MONTO CONTRATADO \$727,492.84 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$727,492.84

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	AMPLIACION	CONVENIO II	REAL
FECHA TERMINO :	11 de noviembre de 2022				11 de noviembre de 2022
	30 de diciembre de 2022				30 de diciembre de 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 727,492.84	\$ 727,492.84			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 698,280.25			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: C ESPERANZA ALVAREZ SANTANA
 No REG S I E M: No REG PADRÓN DE CONTRATISTAS GTO-SOPI/PUC-5045-2021 No REG C M I C:
 DOMICILIO: AV. VELAZQUEZ NUM. 202-C COL. RENACIMIENTO EN CELAYA, GTO. C.P. 38044

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO	m2	109.06
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES	m2	46.74
COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 85% DE SU P V S M	m2	109.06
RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO.	m3	28.04
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 500	m2	109.06
LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2	m2	109.06
MURO DE TABICÓN 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3	m2	212.17
CASTILLO (K-1) DE 15X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2	ml	143.90
CADENA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15x20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2	ml	107.80
LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2	m2	118.79
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO TOP TOTAL 3 AÑOS	m2	118.79
APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:3:12	m2	255.84
EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, CADENAS Y CASTILLOS ACABADO FINO	ml	104.65
PINTURA VINILICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	m2	360.40
SALIDA PARA LUMINARIAS EN LOSA DE CONCRETO ARMADO	salida	7
SALIDA PARA APAGADOR SOBRE MURO.	salida	7
SALIDA PARA CONTACTO ELÉCTRICO, AHOGADO EN MURO, PISO O EN LOSA.	salida	7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 W	pza	7
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACERO LISA BLANCA	pza	7
VENTANA DE ALUMINIO DE 1.40X1.20 M, CORREDIZA ALUMPRO NATURAL.	pza	7
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN	m2	93.48
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE 29X11 CM	pza	7
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M	PZA	1

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u> </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>3</u>		<u> </u>
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/FAISM-099-2022

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
NOMBRE: ARO MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: C. ESPERANZA ALVAREZ SANTANA
REPRESENTANTE: C. ESPERANZA ALVAREZ SANTANA FIRMA: 

POR COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARO MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR SUPERVISION
NOMBRE: ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL FIRMA: 

POR NOMBRE: Desarrollo Social
Roberto Jesus Gonzalez Gonzalez FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR NOMBRE: _____ FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Núm

DGOP/FAISM-099-2022

En la ciudad de Celaya, Guanajuato siendo las 14 hrs. del día 30 de Diciembre de 2022, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de obra pública en la Dirección General de Obras Públicas ubicada en Av. Lázaro Cárdenas Núm.- 704 de la Colonia Villas del Romeral de esta Ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la obra pública denominada:

Obra:

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL, VERTIENTE CUARTO DORMITORIO (BLOQUE 5)

Datos generales del contratista

Contratista:

C. ESPERANZA ALVAREZ SANTANA

Reg. O.P.M.:

GTO-SOP/PUC-5045-2021

Financiamiento

Origen del recurso:

RÁMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022

Ejercicio fiscal:

2022

Monto contrato orig.

Convenios modificatorios

Total

727,492.84

727,492.84

Fecha/inicio:

11-nov-2022

Fecha/término:

30-dic-2022

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	727,492.84	Importe ejercido:	698,280.25	Saldo no ejercido:	29,212.59	% Av. Fin.	95.98%
Anticipo %	30.00%	Importe Anticipo:	218,247.85	Importe amortizado:	218,247.85	% Av. Fis.	100.00%
Núm. de estimaciones: 3							

Relación de estimaciones:

Estimación No.	Tipo	Fecha	Período	Importe	Facturas Núm.	Fecha	Importe
1-N	NORMAL	1-dic-2022	del: 11-nov-2022 at: 30-nov-2022	\$ 277,404.21			\$ 277,404.21
2-N	NORMAL	16-dic-2022	del: 1-dic-2022 at: 15-dic-2022	\$ 315,660.43			\$ 315,660.43
3-F	FINIQUITO	30-dic-2022	del: 16-dic-2022 at: 30-dic-2022	\$ 105,215.61			\$ 105,215.61
				Importe total	\$ 698,280.25	Importe facts.	\$ 698,280.25

Observaciones:

Por la Coordinación de obra:

Nombre:

ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL

Firma:

Cargo:

SUPERVISOR