

**Acta de entrega - recepción**

Municipio: CELAYA, Gto.

En las comunidades __, del municipio de __CELAYA__, Gto.; siendo las __12:00__ hrs. del __15__ de __MARZO__ del 2023__ se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

X

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Ejercicio presupuestal:

2022

Programa:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2022)

Nombre de la Obra:

1) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD PRESA BLANCA EN LA CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS, TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS AL FONDO DE LA CALLE.Y. 2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD PLANCARTE, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO CALLE LAS FLORES AL FONDO DE LA CALLE

OPERADO

Localidad:

CELAYA, GTO.

2022

Datos Generales del contratista:

FAISM

Contratista o empresa:

LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Registros

No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
	Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-1559-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/FAISM-112-2022

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22/11/2022	31/12/2022	22-nov-22	31-dic-22

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$928,179.70		\$0.00	\$928,179.70		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$928,179.70		\$0.00	\$928,179.70		



EL MUNICIPIO DE CELAYA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

OPERADO
... 2022
FAISM

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Descripción de los trabajos realizados:

CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS		CALLE MIGUEL HIDALGO	
Estructuras		Estructuras	
Poste de concreto PC12:	6 PZA	Poste de concreto PC12:	8 PZA
Transformador tipo poste:	1 PZA	Transformador tipo poste:	1 PZA
Luminaria LED 120 w :	5 PZA	Luminaria LED 120 w :	7 PZA
Acometidas:	4 PZA	Acometidas:	7PZA

OPERADO
-- . 2022
FAISM

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantias (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	23A11148	Valor de la fianza:	\$92,817.97	
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza		
08/03/2002		Inicio	Termino	
		15/03/2023	14/03/2024	
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.			
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.			
Otras garantias:	22A55569	11-nov-22	\$ 464,085.85	FIANZAS DORAMA, S.A
	22A55567	11-nov-22	\$ 92,817.97	FIANZAS DORAMA, S.A

Relación de estimaciones:




Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	22-nov-22	15-dic-22	788,952.28
2	FINIQUITO	16-dic-22	31-dic-22	139,227.42
Importe total estimado:				928,179.70

Observaciones:

Handwritten signatures and marks in the observation section.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Marco Antonio Hernandez Hernandez</p> <p>Cargo: Director General de Obras Publicas.</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Diana A. Guerrero Montoya</p> <p>Cargo: Supervisor</p>
<p>Por Contraloria Municipal.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: I.G. CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</p> <p>Cargo: Constructora</p>
<p>Por la Direccion de Servicios Municipales.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Direccion de Desarrollo Social.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: OPERADO</p> <p>Cargo: _____</p> <p>2022</p> <p>FAISM</p>
<p>Por los beneficiarios.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>