

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No DGOF/FAISM-119-2022
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2023
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL, VERTIENTE CUARTO DORMITORIO (BLOQUE B)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 - \$ 2,752,321.27 Y OTROS RECURSOS - \$ 20,616.18**

PROGRAMA DE INVERSION: **2022**
 MONTO CONTRATADO: \$2,772,937.45 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$2,772,937.45

FECHA DE INICIO: 28 de noviembre de 2022 REAL 28 de noviembre de 2022
 FECHA TERMINO: 31 de diciembre de 2022 REAL 31 de diciembre de 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	<u>\$2,772,937.45</u>	<u>\$2,772,937.45</u>			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	<u>\$2,772,937.45</u>	<u>\$2,772,937.45</u>			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M. Z34-37841-10-2 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5147-2021 No. REG. C.M.I.C. _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PRELIMINARES		
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO.	389.50	M2
EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	155.75	M3
CIMENTACIÓN		
RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO.	155.75	M3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO REFORZADO CALIBRE 200 GR/M2	389.50	M2
LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2.	389.50	M2
ALBAÑILERÍA		
MURO DE TABICÓN 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR.	788.00	M2
ESTRUCTURA		
CASTILLO (K-1) DE 15X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2	429.60	ML
CADENA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15X20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2.	385.00	ML
LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR.	424.25	M2
IMPERMEABILIZANTE		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO TOP TOTAL 3 AÑOS, MARCA COMEX.	424.25	M2
ACABADOS		
APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:12.	1,477.43	M2
EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, CADENAS Y CASTILLOS.	391.25	ML
PINTURA VINÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS MARCA SAYER.	1,874.51	M2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
CANCELERÍA		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO AMBAS CARAS LISAS.	25.00	PZAS
VENTANA DE ALUMINIO DE 1.40X1.20 M. CORREDOIZA ALUMIPRO NATURAL MARCA CUPRUM.	25.00	PZAS
LIMPIEZAS		
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN.	373.92	M2
PLACA		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE 29X11 CM.	25.00	PZAS

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

DECLARACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>3</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	<u>897</u>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE GELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-119-2022

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	28 de noviembre de 2022	7 de diciembre de 2022	\$ 443,006.00
2 NORMAL	8 de diciembre de 2022	23 de diciembre de 2022	\$ 1,948,482.60
3 FINIQUITO	24 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2022	\$ 381,446.85
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 2,772,937.45

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1721596	22 de noviembre de 2022	FIANZAS DORAMA, S.A.	\$1,376,160.64
1721593	22 de noviembre de 2022	FIANZAS DORAMA, S.A.	\$277,293.75
23A11696	8 de marzo de 2023	FIANZAS DORAMA, S.A.	\$277,293.75

LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAVIO, S.A. DE C.V.
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ING. SAUL ALVARADO GUTIERREZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-119-2022

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA
NOMBRE
REPRESENTANTE

PLANEANDO SOLUCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION
NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE:

ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE:

JOSE REYES GUTIERREZ ROMAN

FIRMA:

POR DESARROLLO SOCIAL:
NOMBRE:

Roberto Jesus Gonzalez Gonzalez

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.