

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL Contrato de Servicios No.: DGOP/FORTAMUN-003-2022
 EN LA LOCALIDAD DE: Celaya DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 10 DE Marzo DEL 20 2023
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (CUARTA ETAPA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2022

PROGRAMA DE INVERSION: 2022
 MONTO CONTRATADO: \$9,048,000.00 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$9,048,000.00

FECHA DE INICIO : CONTRATADA 28 de noviembre de 2022 RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II CONVENIO III REAL 28 de noviembre de 2022
 FECHA TERMINO : 31 de diciembre de 2022 31 de diciembre de 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$9,048,000.00	\$ 9,048,000.00			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$9,048,000.00	\$ 9,048,000.00			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUIC-0735-2008 Y GTO-SOP/PUIC-3771-2017
 DOMICILIO: BLVD. TORRES LANDA PONIENTE 5020, INT. 11, COL. ARROYO HONDO, LEÓN GTO., C.P. 37438 Y AV. JAVIER ROJO GO

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

suministro y colocacion de luminarias tipo led de 50 watts

1659.00	PZA	Luminaria tipo led de 50 watts tipo vial.
12.00	PZA	Luminario tipo punta de poste led de 70 watts
13.00	PZA	Reflector de led de 100 watts

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 3 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO

OTROS CEDULAS DE RECONOCIMIENTO DE AHORRO DE ENERGIA

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	<u>28 de noviembre de 2022</u> AL <u>16 de diciembre de 2022</u>	<u>\$ 4,126,395.80</u>
2 NORMAL	<u>17 de diciembre de 2022</u> <u>25 de diciembre de 2022</u>	<u>\$ 4,011,555.23</u>
3 FINIQUITO	<u>26 de diciembre de 2022</u> <u>31 de diciembre de 2022</u>	<u>\$ 910,048.97</u>
		<u>\$ -</u>
	IMPORTE TOTAL	\$ 9,048,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

Contrato de Servicios No.:

DGOP/FORTAMUN-003-2022

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
22A58446 ✓	25/11/2022 ✓	DORAMA ✓	\$4,524,000.00 ✓
22A58450 ✓	25/11/2022 ✓	DORAMA ✓	\$904,800.00 ✓
23A10819 ✓	28/02/2023 ✓	DORAMA ✓	\$904,800.00 ✓

La fianza por vicios ocultos permanecerá vigente durante doce meses a partir de la firma de la presente acta.

OBSERVACIONES

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ OLIVA E ING. GREGORIO DE JESUS GARCIA GONZALEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

ING. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ OLIVA E ING. GREGORIO DE JESÚS GARCIA GONZALEZ

FIRMA:

POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA:

NOMBRE:

ING. FRANCISCO JAVIER BECERRA MARTINEZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ARQ. CARLOS SANCHEZ LAYALDA

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Alumbrado Publico - Dirección General de Servicios Municipales
Hector Algodado Hernandez Gomez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.