

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL ✓ CONTRATO No DGOP/FAISM-131-2015 ✓
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 08:30 ✓ HRS. DEL DIA 25 DE MAYO DEL 20 16 ✓
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS ✓

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES (UBICADAS EN LOS NARANJOS, SAN JUANICO, VILLAS DEL ROMERAL, LA MISION, SAN RAFAEL, SANTA RITA, SAN MIGUEL OCTOPAN Y SAN JUAN DE LA VEGA), MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ✓

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2015 ✓

No. DE BENEFICIARIOS: DIRECTOS 363,287

PROGRAMA DE INVERSION: EG EDIFICIOS PUBLICOS

MONTO CONTRATADO: \$1,022,498.00 ✓ IMPORTE AMPLIACION: \$78,917.86 ✓ IMPORTE TOTAL: \$1,101,415.86 ✓

	CONTRATADA	SUSPENSION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	03/11/2015 ✓	17/12/2015 ✓	13/01/2016 ✓			03/11/2015 ✓
FECHA TERMINO :	16/01/2016 ✓	12/01/2016 ✓	12/02/2016 ✓			13/04/2016 ✓

CONV. MODIFICATORIO POR: REPROGRAMACION DE FECHA 05-NOVIEMBRE-2015

CONV. MODIFICATORIO EN COSTO DE FECHA 30-MARZO-2016

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2015	\$1,101,415.86 ✓	\$1,101,415.86 ✓			

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2015	\$1,099,038.05 ✓	\$1,099,038.05 ✓			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: MCH SERVICES S DE R.L. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2804-2014 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: HERMENEGILDO BUSTOS NUM. 110, ZONA CENTRO LOCALIDAD: CELAYA, GTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COL. LOS NARANJOS ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COL. SAN JUANICO ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COL. VILLAS DEL ROMERAL ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COL. LA MISION ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COL. SAN RAFAEL ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COL. SANTA RITA ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COM. SAN MIGUEL OCTOPAN ✓	1.00	OBRA
REHABILITACION / MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL COM. SAN JUAN DE LA VEGA ✓	1.00	OBRA

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINQUITO DE OBRA	<u>X</u> ✓	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u> ✓	CONVENIO ADICIONAL	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u> ✓	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>		
OTROS	_____				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures and marks]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-131-2015

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 N	3 de noviembre de 2015 AL 26 de noviembre de 2015 ✓	\$171,620.18 ✓
2 N	27 de noviembre de 2015 AL 16 de diciembre de 2015 ✓	\$163,634.21 ✓
3 N	13 de enero de 2016 AL 12 de febrero de 2016 ✓	\$491,520.92 ✓
4 A	13 de febrero de 2016 AL 13 de marzo de 2016 ✓	\$112,923.05 ✓
5 F	14 de marzo de 2016 AL 13 de abril de 2016 ✓	\$159,339.69 ✓
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$1,099,038.05 ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
88266067 00000 0000 ✓	25 de septiembre de 2015 ✓	CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. ✓	\$306,749.40 ✓
88266071 00000 0000 ✓	25 de septiembre de 2015 ✓	CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. ✓	\$102,249.80 ✓
88288886 00000 0000 ✓	17 de mayo de 2016 ✓	CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. ✓	\$110,141.58

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

MCH SERVICES S DE R.L. DE C.V.

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

C. JUAN PABLO MARTINEZ TREJO

Juan Pablo Mtz. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

101


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No DGOPI/FAISM-131-2015


CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:


POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:
NOMBRE: ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA FIRMA: 


POR LA EMPRESA:
NOMBRE: MCH SERVICES S DE R.L. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JUAN PABLO MARTINEZ TREJO FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION:
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. MA. DE LOS ANGELES ABOYTES GASCA FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARQ. JORGE RODRIGUEZ MENDOZA FIRMA: 

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL:
NOMBRE: Rubino Zuñiga Perez FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: Julio Cesar Carbajal FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____