



**REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SEDESHU**



**PROGRAMAS REGIONALES "A"
EJERCICIO 2016.**

2DO TRIMESTRE 2017

DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	CONTRATISTA	METAS		PRESUPUESTO CONVENIDO 2016		AVANCE DEL ACUMULADO %	
				TOTAL	FEDERAL	FISICO	FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CHIHUAHUA, TRAMO: PRIVADA PIEDRAS NEGRAS - 4TA PRIVADA DE CHIHUAHUA COL. RANCHO SECO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	HAUS ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	pieza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) m ² ml m ²	2.00 120.00 412.21 250.00 314.07	1,411,526.06	1,411,526.06	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RUBI TRAMO: GAVILONDO SOLER - CRISTAL COL. IMPERIAL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	pieza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ²	250.33 266.98 237.98 494.63 414.58 1,520.21	2,537,460.00	2,537,460.00	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIMO TRAMO: PIÑON - CIRUELO COL. PARAISO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA MADAI, S.A. DE C.V.	pieza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ²	2.00 137.40 162.12 444.49 256.03 773.19	1,388,315.64	1,388,315.64	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: CARR. JUVENTINO ROSAS - CAMPOS FUTBOL COM. SAN JOSE DE YUSTIS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	GRUPOS CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V.	pieza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ²	7.00 165.33 265.51 629.31 441.42 1,930.79	2,497,500.00	2,497,500.00	100%	100%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ALLENDE TRAMO: LAURELES - GUERRERO COM. LOS HUESOS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	HAUS ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	pieza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ²	5.00 786.77 406.50 701.48 766.12 1,532.24	2,703,545.32	2,703,545.32	72%	71%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE HERMANOS SERDAN TRAMO: FCO. I. MADERO - MIGUEL HIDALGO, COM. LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	PERY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	pieza(SEÑALAMIENTO) ml(SEÑALAMIENTO) ml (AGUA POTABLE) m ² ml m ²	2.00 145.96 144.80 271.36 297.04 727.70	1,443,658.87	1,443,658.87	100%	100%
				11,982,005.89	11,982,005.89		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"

"Esta obra fue realiza con recursos públicos federales"