

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/FAISM-031-2018
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20 18
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE TENERIA DEL SANTUARIO, LA AURORA Y SAN ANTONIO GALLARDO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018

PROGRAMA DE INVERSION: 2018
 MONTO CONTRATADO: \$1,688,705.66 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,688,705.66

FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DE 2018 REAL 04 DE JUNIO DE 2018
 FECHA TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REAL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)


AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,688,705.66	\$1,688,705.66			

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	\$1,642,888.10	\$1,642,888.10			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: No REG. PADRON DE CONTRATISTAS: 020-020000-078-2018 No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO: ACONCAGUA 103, COL. ARBOLEDAS 1A, SECCION, CP 36000, CELAYA, GTO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA	
TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAL, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES 308 M2	
DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES 288 M2	
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO DE 0.80 A 1.05 MTS. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 115.20 M3	
LORA DE ORIENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2, T.M.A. 18 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10 Y CONTRABASE CT-1 DE 150X25 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X25-4 288 M2	
MURO DE TABICÓN 10X1X25 CM DE 14 CM DE ESPESOR ARENADO CON MORTERO CON ARENA	
CASTILLO (C-1) DE 18X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2, T.M.A. 18 MM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4	
CADERA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15X25 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2, T.M.A. 18 MM, ARMADO CON ARMEX 15X25-4 ANUDADA DENTRO DE LA LOMA DE AZOTEA	
LOMA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2, T.M.A. 18 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/16-10, CON BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 A CADA 50 CMS DE 1/4 DEL CLARO DE LONGITUD AMBOS SENTIDOS	
PRETEL DE 20 CM DE ALTURA FORJADO CON TABICÓN 18X1X25 CM DA CANTO ARENADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	
SUBMITISTO Y ANUJACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, APLICADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EMBOCILLADO EN VAMOS DE PUERTAS, VENTANAL, CADERNAS Y CASTILLOS	
PINTURA VINILICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFON, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, FOCO AHORRADOR Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<input type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No _____

DGOP/FAISM-031-2018

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA

POR LA EMPRESA

NOMBRE:

PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

C. JOSE FELIX PATIÑO VELAZQUEZ

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA

NOMBRE:

ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ARQ. CAROL SANDOZ ZAVALA

FIRMA

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

Desarrollo Social Plena vida paturot

FIRMA

POR: COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS:

NOMBRE:

ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR

FIRMA

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

OPERADO

2018

FAISM

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES REGISTRADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SE HAN FOTOCOPIADO, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. CUYA EFECTIVIDAD SERA PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUJARATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUJARATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** ANEXO DE PRIVACIDAD