

# Celaya

*iEs de todos!*

Instituto Municipal de Vivienda del  
Municipio de Celaya, Guanajuato

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO  
UBICACIÓN: SAN MIGUEL OCTOPAN No IMUVI/OP/LS/030619/001  
SIENDO LAS 10:00 hrs HRS. DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2019  
DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO  
SE REUNIERON EN: EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES.

### DATOS GENERALES DE OBRA

**RECURSOS Y/O RAMO:** RAMO 33  
**PROGRAMA DE INVERSION** EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DEL EJERCICIO 2019, MEDIANTE EL CONVENIO NO. IMUVI-001-2019.  
**IMPORTE** \$ 2'089.906.86  
**CONTRATO** IMUVI/OP/LS/030619/001  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO." IMUVI 2019  
**LOCALIDAD** CELAYA, GUANAJUATO  
**MUNICIPIO:** CELAYA, GUANAJUATO.  
**MODALIDAD DE EJECUCION:** LICITACION SIMPLIFICADA  
**FECHA DE INICIO:** 10 DE JUNIO 2019  
**FECHA DE TERMINACION:** 09 DE SEPTIEMBRE 2019  
**RECALENDARIZACION:** 25 DE SEPTIEMBRE 2019  
**CONVENIO MODIFICATORIO:** CONV001/ IMUVI/OP/LS/030619/001



### MONTO EJERCIDO (CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO Y TIEMPO)

| AÑO FISCAL | TOTAL           | MUNICIPAL       | BENEFICIARIOS |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2019       | \$ 2'089.906.86 | \$ 2'089.906.86 | \$0.00        |

### DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

**CONTRATISTA:** PRODUCTORA DE INGENIERIA SA DE CV  
**REPRESENTANTE LEGAL:** C. JOSE FELIX PATIÑO VELAZQUEZ  
**R.F.C.** PIN 151118 JA 0 **No. DE IMSS:** IMSS B42 53122 10 2.  
**DOMICILIO:** CALLE SIERRA ACONCAGUA NO. 103, COLONIA ARBOLEDAS 1ª. SECCION, CP. 38060 MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
**PADRON DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-3706-2016



H. Ayuntamiento  
2018 - 2021

Diego Rivera 515,  
Col. Arboledas (1ra. Sección)  
CP: 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125 101  
www.celaya.gob.mx  
www.imuvicelaya.gob.mx

| DESCRIPCIÓN DE PROYECTO   |        |          |
|---|--------|----------|
| CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD |
| TRAZO Y NIVELACIÓN, PARA LA UBICACIÓN DE EJES, Y PERÍMETROS DE LA VIVIENDA, TRAZO DE DESPLANTE DE MUROS Y LOCALIZACIÓN DE CASTILLOS   | M2     | 450.66   |
| DESPALME DE 20 CMS DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | M2     | 431.88   |
| AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE LATERRACERIA PARA RECIBIR PISOS. INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HASTA 40 CM. DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE PRUEBAS  | M2     | 450.66   |
| EXCAVACION CON PALA DERECHA A MANO EN PLATAFORMA MEJORADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, PARA ALOJAR CIMENTACIÓN PROFUNDA DE 0.00 A 2.00 M  | M3     | 17.28    |
| LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR. A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM PREMEZCLADO, REFORZADO CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA CORRUGADA 6-6/6-6 Y CADENAS CON ARMEX 15X30 CM REFORZADAS CON 2 VARILLAS DE 3/8" EN EL EJE CENTRAL UN TRASLAPE MÍNIMO DE 15 CMS, EN LA MALLA Y 30 CMS EN EL ARMEX, CON BASTONES DE VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 50 CMS SEGÚN PROYECTO, HABILITADO, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO POR MEDIOS MECANICOS, ACABADO PULIDO, CURADO POR ASPERSIÓN, COLOCADO EN ARTESA PARA DISTRIBUCION, COLOCACIÓN DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO ELASTICO, PRUEBAS DE LABORATORIO, | M2     | 373.86   |
| IMPERMEABILIZACIÓN EN LA LOSA DE CIMENTACIÓN ENTRE EL DESPLANTE DE LOS MUROS, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EMULCOAT O SIMILAR REBAJADA AL 50% CON UNA CAPA DE 5MM DE ESPESOR  | ML     | 348.00   |
| TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X20 CM, ASENTADOS CON MEZCLA MORTERO ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR 1.6 CM, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: COLOCACIÓN, MANIOBRAS Y ANDAMIOS HASTA 2.60 MT DE ALTURA, ESCALERILLA A CADA 1.00 M, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | M2     | 823.63   |
| CASTILLO CON SECCIÓN 15 X 15 CM DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 19 MM EL CONCRETO SERÁ HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 1CM PROMEDIO, EL ANCLAJE DE LOS CASTILLOS DEBERÁ SER DE 30CM HACIA LA CIMENTACIÓN Y HACIA LA LOSA DE AZOTEA, ACABADO APARENTE, HABILITADO, TRASLAPES DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO POR ASPERSIÓN, PICADO DEL ELEMENTO PARA RECIBIR APLANADO, PRUEBAS DE LABORATORIO  | ML     | 415.80   |
| CADENA CERRAMIENTO SECCIÓN 15X30 CM DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 19 MM, EL CONCRETO SERÁ HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO, REFORZADA CON ARMEX 15X30-4 CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 1CM DE ESPESOR PROMEDIO, 15 CM SOBRE LA CORONA DEL MURO Y 5 CM AHOGADA DENTRO DE LA LOSA DE AZOTEA, ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO POR ASPERSIÓN, PREPARACIÓN DE MISMO CONCEPTO EN EL LECHO SUPERIOR EN VANDOS DE PUERTAS Y VENTANAS, PRUEBAS DE LABORATORIO  | ML     | 384.00   |
| LOSA DE 18 CM DE ESPESOR TOTAL A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO DE SEMI VIGUETA PRETENSADA (PERALTE DE 0.14 Y ANCHO DE 0.11) Y BOVEDILLA DE POLIESTILENO (64X127X13), CON CAPA DE COMPRESIÓN MÍNIMA DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, REFORZADA CON MALLA ELECTROSODADA 6X6-6/6 ; INCLUYE: , CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, ARTESA PARA LA COLOCACION, ELEVACIÓN DEL MATERIAL, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.   | M2     | 373.86   |

OPERANDO


2019

FASOM




H. Ayuntamiento  
2018 - 2021

Diego Rivera 515,  
Col. Arbotedas (tra. Sección)  
CP: 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125 101  
www.celaya.gob.mx  
www.imuvicelaya.gob.mx



|  |     |        |
|--|-----|--------|
| ENTORTADO DE 4 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO-PIEDRA POMA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | M2  | 318.42 |
| CADENA DE CERRAMIENTO PARA VENTANA Y PUERTA DE 15X20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4. INCLUYE: ANCLAJE DE ACERO A CONTRATRABE CT-1 CON UNA LONG DE 15 CM INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.  | M2  | 84.00  |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TERMICO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE UNA CAPA DE PRIMARIO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE BITUFLEX O ACRÍLICO ELASTOMERICO (ACRITÓN) PARA TRES AÑOS O SIMILAR CON LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SOLDABLE EN LA JUNTA CONSTRUCTIVA A TODO LO LARGO Y UNA VUELTA DE 5CM EN LOS EXTREMOS, CON REFUERZO DE UNA CAPA DE MEMBRANA TRASLAPADA 10 CM, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LA LOSA Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL PRIMARIO, COMO TERMINADO SE APLICARA UNA CAPA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO PREFERENTEMENTE | M2  | 380.31 |
| SALIDA SANITARIA DE PVC QUE INDIQUE EL PROYECTO (BAJADA PLUVIAL) RANURADO, RESANES DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA SANITARIA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | SAL | 24.00  |
| APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL CON 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, REPELLADO GRUESO (DEJANDO EL TIEMPO NECESARIO DE FRAGUADO NECESARIO PARA EVITAR LA CONTRACCIÓN DEL MATERIAL), PERFILADO DE ARISTAS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS, RETIRO DE REBABA FINA Y PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTES DE SU APLICACIÓN  | M2  | 215.24 |
| APLANADO REFORZADO CON METAL DESPLEGADO 10K EN MUROS CON MEZCLA YESO CEMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., PERFILADO DE ARISTAS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS, RETIRO DE REBABA FINA Y PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTES DE SU APLICACIÓN   | M2  | 823.63 |
| APLANADO FINO EXTERIOR DE LA VIVIENDA CON 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, REPELLADO GRUESO (DEJANDO EL TIEMPO NECESARIO DE FRAGUADO NECESARIO PARA EVITAR LA CONTRACCIÓN DEL MATERIAL), PERFILADO DE ARISTAS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS, RETIRO DE REBABA FINA Y PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTES DE SU APLICACIÓN   | M2  | 511.51 |
| APLANADO REFORZADO CON METAL DESPLEGADO 10K EN PLAFON CON MEZCLA YESO CEMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  | M2  | 318.42 |
| EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO, EMBOQUILLADO DE ARISTAS EN JUNTA CONSTRUCTIVA PARA POSTERIORMENTE COLOCAR TAPAJUNTAS DE PVC DE 2" Y 10CM DE ANCHO INCLUIDO O UNA JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE NIEVE SECA (POLIESTIRENO) DE 2" DE ESPESOR EN FACHADA FRONTAL Y TRASERA, PULIDO CON LLANA METALICA  | ML  | 247.20 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN FACHADA A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SELLADOR  | ML  | 215.24 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN INTERIOR DE LA VIVIENDA A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SELLADOR  | M2  | 823.63 |

Copia de libro  
 2018  
 FALSO

*[Handwritten signatures and marks]*



H. Ayuntamiento  
2018 - 2021

Diego Rivera 515,  
Col. Arboledas (Tra. Sección)  
CP: 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125101  
www.celaya.gob.mx  
www.imuvicelaya.gob.mx

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EXTERIOR DE LA VIVIENDA A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SELLADOR   | M2  | 511.51 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFON A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SELLADOR  | M2  | 318.42 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO Y/O ARBOTANTE DONDE INDIQUE EL PROYECTO, DEJANDO UNA PREPARACION PARA FUTUROS CRECIMIENTOS EN VOLADIZO DE LOSA DE COCINA, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO, CAJA GALVANIZADA, CABLE NO.14, SOQUET DE PORCELANA, RANURADO, RESANE DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA ELÉCTRICA   | SAL | 24.00  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR DONDE INDIQUE EL PROYECTO, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO, CAJA GALVANIZADA, CABLE NO.14, PLACA DE PLÁSTICO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RANURADO, RESANE DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA ELÉCTRICA   | SAL | 24.00  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DONDE INDIQUE EL PROYECTO, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO, CAJA GALVANIZADA, CABLE NO.12, PLACA DE PLÁSTICO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RANURADO, RESANE DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA ELÉCTRICA   | SAL | 72.00  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS AHORRADORES DE 15 WATTS  | pza | 24     |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A LA VIVIENDA, PREFABRICADA MULTIPANEL MIXTA ESTAMPADA (6 TABLEROS) PARA EXTERIORES, DE 0.90 X 2.10 MTS O LA COTA FINAL QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA, LINEA VALSA O SIMILAR, COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE, MARCO METÁLICO DE MEDIO CAJÓN CON PROTECCIÓN DE PRAIMER Y ACABADO A DOS MANOS DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, CHAPA METÁLICA CON CERRADURA, CERROJO 3 BISAGRAS LATONADAS, SELLADO CON ACRILASTIC EN AMBAS CARAS, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 24.00  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA RECAMARA DE 1.20 X 1.40 M. UN FIJO Y UN CORREDIZO DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM DE 3", CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, JALADERA DE GANCHO 12 CMS PARA VENTANA CORREDIZA, CARRETILLAS FJAS DE ALUMINIO PARA LINEA CORREDIZA DE 3", MOSTIQUERO CON TELA DE FIBRA DE VIDRIO CON JALADERA PLANA DE 12 CMS, VINIL PARA DE COCHINO NO 12, VINIL COLA DE RATA, APLICACIÓN DE SELLO CON ACRILASTIC EN AMBAS CARAS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                       | PZA | 24.00  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA ACRILICA, CON FOTOGRAFADO EN TINTA A COLOR CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | PZA | 24.00  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM.), TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM.), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE, ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y VINIL AUTO ADHERIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA | 2.00   |

Celaya, Guanajuato, México  
 15 de Mayo, 2018  
 F. M. R. P. M.





H. Ayuntamiento  
2018 - 2021

Diego Rivera 515,  
Col. Arboledas (1ra. Sección)  
CP: 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125101  
www.celaya.gob.mx  
www.imuvicelaya.gob.mx

|   |    |        |
|---|----|--------|
| LIMPIEZA FINAL, INCLUYE CARGA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DURANTE EL PROCESO LO REQUIERA EN VARIAS ETAPAS | M2 | 373.86 |
|---|----|--------|

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS EFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA, LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

### DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN CON ANTELACION AL PRESENTE ACTO JURIDICO

COPIA CONTRATO     X     COPIA CONVENIO ADICIONAL     X      
 COPIA DE PRESUPUESTO ORIGINAL     X     SOLIC. DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO       
 SOLIC. DE VOL. EXCEDENTES       
 COPIA DE FACTURA DE ANTICIPO     X     ESTIMACIONES GENERADAS       
 FIANZAS GENERADAS     X    

OTRO...  
... 2019  
X FAISM

### RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACION No        | PERIODO                               | IMPORTE                |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| ANTICIPO:            |                                       | \$954,898.73           |
| 1-N                  | 10 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2019.      | \$393,459.11           |
| 2-N                  | 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2019.      | \$241,750.44           |
| 3-N                  | 09 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019.      | \$124,914.91           |
| 4-N                  | 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2019       | \$54,489.49            |
| 5-F                  | 23 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019. | \$239,394.20           |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |                                       | <b>\$ 2'008,906.86</b> |

### GARANTIAS

**TIPO DE GARANTIA** FIANZA DE CUMPLIMIENTO  
 FIANZA No: 8134-03036-4 DE FECHA: 03 DE Junio 2019  
 VALOR DE LA FIANZA: \$190,979.74 COMPAÑIA AFIANZADORA: Aseguradora Insurgentes SA de CV

**TIPO DE GARANTIA** FIANZA DE ANTICIPO  
 FIANZA No: 9134-03035-7 DE FECHA: 03 DE Junio 2019  
 VALOR DE LA FIANZA: \$954,898.73 COMPAÑIA AFIANZADORA: Aseguradora Insurgentes SA de CV

FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8134-03288-7 POR UN MONTO DE \$200,890.68; ASEGURADORA INSURGENTES



H. Ayuntamiento  
2018 - 2021

Diego Rivera 515,  
Col. Arboledas (1ra. Sección)  
CP. 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125101  
www.celaya.gob.mx  
www.imuvicelaya.gob.mx

*[Handwritten signatures]*

# Celaya

*¡Es de todos!*

Instituto Municipal de Vivienda del  
Municipio de Celaya, Guanajuato

\* LA CONTRALORIA MUNICIPAL, FIRMA CON LA RESERVA DE LA LEY PARA REVISAR LA OBRA FISICA, DOCUMENTAL Y FINANCIERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

## OBSERVACIONES

Large empty lined area for observations, with a large handwritten scribble in the center.

OPINADO  
... 2019  
FALSO

*JR*  
*[Handwritten signature]*



H. Ayuntamiento  
2018 · 2021

Diego Rivera 515,  
Col: Arboledas (tra. Sección)  
CP: 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125 101  
[www.celaya.gob.mx](http://www.celaya.gob.mx)  
[www.imuvicelaya.gob.mx](http://www.imuvicelaya.gob.mx)

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO A TRAVES DE:  
C. ARQ. FERMÍN FORTINO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO  
DE LA MISMA, SIENDO EL C. PRODUCTORA DE INGENIERIA SA DE CV  
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

NOMBRE: C. ARQ. FERMÍN FORTINO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE IMUVI

POR LA EMPRESA

NOMBRE: C. JOSÉ FÉLIX PATIÑO VELÁZQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COORDINACION TECNICA DE IMUVI

NOMBRE: C. ING. JORGE MENDOZA GONZALEZ

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE IMUVI

NOMBRE: C. ARQ JUAN PABLO CARDENAS PATIÑO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE: C. AUDITOR

POR LA CONSTRUCTORA PRODUCTORA DE INGENIERIA

NOMBRE: C. ARQ LEONARDO ALVAREZ PERDOMO  
RESIDENTE DE OBRA



H. Ayuntamiento  
2018 · 2021

Diego Rivera 515,  
Col. Arboledas (1ra. Sección)  
CP: 38060 Celaya, Gto.  
T. 01 (461) 6125 101  
www.celaya.gob.mx  
www.imuvicelaya.gob.mx