

Celaya

¡Es de todos!

ACTA DE RECEPCION

UBICACIÓN:

SIENDO LAS

SE REUNIERON EN:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

CONTRATO

No

IMUVI/OP/LS/110619/002

TOTAL

SAN ANTONIO GALLARDO

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

HRS. DEL DIA

10

DE

OCTUBRE

2019

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES.

DATOS GENERALES DE OBRA

RECURSOS Y/O RAMO: RAMO 33

PROGRAMA DE INVERSION EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DEL EJERCICIO 2019, MEDIANTE EL CONVENIO NO. IMUVI 001-2019.

IMPORTE: \$ 1'858,213.41

CONTRATO IMUVI/OP/LS/110619/002

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO." IMUVI 2019/002

LOCALIDAD CELAYA, GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA, GUANAJUATO.

MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION SIMPLIFICADA

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO 2019

FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE 2019

RECALENDARIZACION: 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONVENIO MODIFICATORIO: CONV002/IMUVI/OP/LS/110619/002

OPERADO

2019

FAISM

MONTO EJERCIDO (CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO Y TIEMPO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2019	\$ 1'858,213.41	\$ 1'858,213.41	\$0.00

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: C. ROCHA MIRELES ANTONIO

R.F.C. RIS080225NH4 No. DE IMSS: IMSS B42 46232 10 1.


DOMICILIO: CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES NO. 110, COLONIA VALLE RESIDENCIAL, CP. 38020 MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1460-2012.



H. Ayuntamiento
2018 - 2021

Diego Rivera 515,
Col. Arboledas (Ira. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (461) 6125101
www.celaya.gob.mx
www.imuvicelaya.gob.mx



DESCRIPCION DE PROYECTO		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION, PARA LA UBICACION DE EJES, Y PERIMETROS DE LA VIVIENDA, TRAZO DE DESPLANTE DE MUROS Y LOCALIZACION DE CASTILLOS	M2	391.66
DESPALME DE 20 CMS DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	373.75
AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE LATERRACERIA PARA RECIBIR PISOS. INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HASTA 40 CM. DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE PRUEBAS	M2	373.75
EXCAVACION CON PALA DERECHA A MANO EN PLATAFORMA MEJORADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, PARA ALOJAR CIMENTACION PROFUNDA DE 0.00 A 2.00 M	M3	15.19
LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM PREMEZCLADO, REFORZADO CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA CORRUGADA 6-6/6-6 Y CADENAS CON ARMEX 15X30 CM REFORZADAS CON 2 VARILLAS DE 3/8" EN EL EJE CENTRAL. UN TRASLAPE MINIMO DE 15 CMS. EN LA MALLA Y 30 CMS EN EL ARMEX, CON BASTONES DE VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 50 CMS SEGUN PROYECTO, HABILITADO, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO POR MEDIOS MECANICOS, ACABADO PULIDO, CURADO POR ASPERSION, COLOCADO EN ARTESA PARA DISTRIBUCION, COLOCACION DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO ELASTICO, PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	342.76
IMPERMEABILIZACION EN LA LOSA DE CIMENTACION ENTRE EL DESPLANTE DE LOS MUROS, CON EMULSION ASFALTICA EMULCOAT O SIMILAR REBAJADA AL 50% CON UNA CAPA DE 5MM DE ESPESOR	ML	319.00
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X20 CM, ASENTADOS CON MEZCLA MORTERO ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR 1.6 CM, ACABADO RUSTICO. INCLUYE: COLOCACION, MANIOBRAS Y ANDAMIOS HASTA 2.60 MT DE ALTURA. ESCALERILLA A CADA 1.00 M, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	755.04
CASTILLO CON SECCION 15 X 15 CM DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 19 MM EL CONCRETO SERA HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 CON RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1CM PROMEDIO, EL ANCLAJE DE LOS CASTILLOS DEBERA SER DE 30CM HACIA LA CIMENTACION Y HACIA LA LOSA DE AZOTEA, ACABADO APARENTE, HABILITADO, TRASLAPES DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO POR ASPERSION, PICADO DEL ELEMENTO PARA RECIBIR APLANADO, PRUEBAS DE LABORATORIO	ML	415.80
CADENA CERRAMIENTO SECCION 15X30 CM DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 19 MM, EL CONCRETO SERA HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO, REFORZADO CON ARMEX 15X30-4 CON RECUBRIMIENTO MINIMO DE 1CM DE ESPESOR PROMEDIO, 15 CM SOBRE LA CORONA DEL MURO Y 5 CM AHOGADA DENTRO DE LA LOSA DE AZOTEA, ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO POR ASPERSION, PREPARACION DE MISMO CONCEPTO EN EL LECHO SUPERIOR EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, PRUEBAS DE LABORATORIO	ML	352.00
LOSA DE 18 CM DE ESPESOR TOTAL A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO DE SEMI VIGUETA PRETENSADA (PERALTE DE 0.14 Y ANCHO DE 0.11) Y BOVEDILLA DE POLIESTILENO (64X127X13), CON CAPA DE COMPRESION MINIMA DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, REFORZADA CON MALLA ELECTROSODADA 6X6-6/6; INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, ARTESA PARA LA COLOCACION, ELEVACION DEL MATERIAL, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	342.76

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



H. Ayuntamiento
2018 - 2021

Diego Rivera 515,
Col. Arboledas (Ira. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (461) 6125 101
www.celaya.gob.mx
www.imv.celaya.gob.mx

Handwritten signature

Celaya

¡Es de todos!



Instituto Municipal de Vivienda del
Municipio de Celaya, Guanajuato

ENTORTADO DE 4 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO-PIEDRA POMA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	291.94
CADENA DE CERRAMIENTO PARA VENTANA Y PUERTA DE 15X20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: ANCLAJE DE ACERO A CONTRATRABE CT-1 CON UNA LONG DE 15 CM INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	74.80
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TERMICO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE UNA CAPA DE PRIMARIO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE BITUFLEX O ACRÍLICO ELASTOMERICO (ACRITÓN) PARA TRES AÑOS O SIMILAR CON LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SOLDABLE EN LA JUNTA CONSTRUCTIVA A TODO LO LARGO Y UNA VUELTA DE 5CM EN LOS EXTREMOS, CON REFUERZO DE UNA CAPA DE MEMBRANA TRASLAPADA 10 CM, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LA LOSA Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL PRIMARIO, COMO TERMINADO SE APLICARA UNA CAPA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO PREFERENTEMENTE	M2	368.94
SALIDA SANITARIA DE PVC QUE INDIQUE EL PROYECTO (BAJADA PLUVIAL) RANURADO, RESANES DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA SANITARIA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	SAL	22.00
APLANADO FINO EN FACHADA PRINCIPAL CON 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, REPELLADO GRUESO (DEJANDO EL TIEMPO NECESARIO DE FRAGUADO NECESARIO PARA EVITAR LA CONTRACCIÓN DEL MATERIAL), PERFILADO DE ARISTAS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS, RETIRO DE REBABA FINA Y PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTES DE SU APLICACIÓN	M2	222.77
APLANADO REFORZADO CON METAL DESPLEGADO 10K EN MUROS CON MEZCLA YESO CEMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PERFILADO DE ARISTAS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS, RETIRO DE REBABA FINA Y PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTES DE SU APLICACIÓN	M2	755.04
APLANADO FINO EXTERIOR DE LA VIVIENDA CON 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, REPELLADO GRUESO (DEJANDO EL TIEMPO NECESARIO DE FRAGUADO NECESARIO PARA EVITAR LA CONTRACCIÓN DEL MATERIAL), PERFILADO DE ARISTAS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y/O VENTANAS, RETIRO DE REBABA FINA Y PICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES ANTES DE SU APLICACIÓN	M2	379.26
APLANADO REFORZADO CON METAL DESPLEGADO 10K EN PLAFON CON MEZCLA YESO CEMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	291.94
EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO, EMBOQUILLADO DE ARISTAS EN JUNTA CONSTRUCTIVA PARA POSTERIORMENTE COLOCAR TAPAJUNTAS DE PVC DE 2" Y 10CM DE ANCHO INCLUIDO O UNA JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE NIEVE SECA (POLIESTIRENO) DE 2" DE ESPESOR EN FACHADA FRONTAL Y TRASERA, PULIDO CON LLANA METÁLICA	ML	226.60
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN FACHADA A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SELLADOR	ML	222.77
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIOR DE LA VIVIENDA A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL SELLADOR	M2	755.04

Diego Rivera 515,

Col. Arboledas (1ra. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (461) 6125101
www.celaya.gob.mx
www.imuvicelaya.gob.mx

H. Ayuntamiento
2018 - 2021



3/07

Celaya

¡Es de todos!



Instituto Municipal de Vivienda del
Municipio de Celaya, Guanajuato

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EXTERIOR DE LA VIVIENDA A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACION DEL SELLADOR	M2	379.26
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFON A DOS MANOS, UNA MANO DE SELLADOR 5X1, 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE REBABAS, SE SELLARAN TODAS LAS FISURAS EN LOS APLANADOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON RESINA EPOXICA O SIMILAR PREVIO A LA COLOCACION DEL SELLADOR	M2	291.94
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO Y/O ARBOTANTE DONDE INDIQUE EL PROYECTO, DEJANDO UNA PREPARACION PARA FUTUROS CRECIMIENTOS EN VOLADIZO DE LOSA DE COCINA, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO, CAJA GALVANIZADA, CABLE NO.14, SOQUET DE PORCELANA, RANURADO, RESANE DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA ELÉCTRICA	SAL	22.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR DONDE INDIQUE EL PROYECTO, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO, CAJA GALVANIZADA, CABLE NO.14, PLACA DE PLÁSTICO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RANURADO, RESANE DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA ELÉCTRICA	SAL	22.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DONDE INDIQUE EL PROYECTO, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO, CAJA GALVANIZADA, CABLE NO.12, PLACA DE PLÁSTICO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RANURADO, RESANE DE ALBAÑILERÍA, PRUEBA ELÉCTRICA	SAL	66.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS AHORRADORES DE 15 WATTS	pza	22.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A LA VIVIENDA, PREFABRICADA MULTIPANEL MIXTA ESTAMPADA (6 TABLEROS) PARA EXTERIORES, DE 0.90 X 2.10 MTS O LA COTA FINAL QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA, LINEA VALSA O SIMILAR, COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE, MARCO METÁLICO DE MEDIO CAJÓN CON PROTECCIÓN DE PRAIMER Y ACABADO A DOS MANOS DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, CHAPA METÁLICA CON CERRADURA, CERROJO 3 BISAGRAS LATONADAS, SELLADO CON ACRILASTIC EN AMBAS CARAS, LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	PZA	22.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA RECAMARA DE 1.20 X 1.40 M. UN FIJO Y UN CORREDIZO DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM DE 3", CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, JALADERA DE GANCHO 12 CMS PARA VENTANA CORREDIZA, CARRETIILLAS FIJAS DE ALUMINIO PARA LINEA CORREDIZA DE 3", MOSTIQUERO CON TELA DE FIBRA DE VIDRIO CON JALADERA PLANA DE 12 CMS, VINIL PARA DE COCHINO NO 12, VINIL COLA DE RATA, APLICACIÓN DE SELLO CON ACRILASTIC EN AMBAS CARAS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	22.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 20 CM. DE LARGO POR 15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA ACRILICA, CON FOTOGRAFADO EN TINTA A COLOR CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM.), TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 1B Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM.), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE, ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y VINIL AUTO ADHERIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.20

SP
de

[Handwritten signatures and marks]



H. Ayuntamiento
2018 - 2021

Diego Rivera 515,
Col. Arboledas (1ra. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (461) 6125 101
www.celaya.gob.mx
www.imuvicelaya.gob.mx

3

Celaya

iEs de todos!

Instituto Municipal de Vivienda del
Municipio de Celaya, Guanajuato

LIMPIEZA FINAL, INCLUYE CARGA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DURANTE EL PROCESO LO REQUIERA EN VARIAS ETAPAS	M2	342.76
---	----	--------

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS EFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN CON ANTELACION AL PRESENTE ACTO JURIDICO

COPIA CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA CONVENIO ADICIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
COPIA DE PRESUPUESTO ORIGINAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIC. DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	<input type="checkbox"/>
COPIA DE FACTURA DE ANTICIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIC. DE VOL. EXCEDENTES	<input type="checkbox"/>
FIANZAS GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/>

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No	PERIODO	IMPORTE
ANTICIPO		\$603,767.47
1-N	24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	\$272,285.22
2-N	17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2019.	\$174,747.73
3-N	12 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2019.	\$160,220.84
4-N	25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2019	\$312,713.77
5-F	08 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.	\$334,478.38
IMPORTE TOTAL		\$1'858,213.41

OPERADO
2019
FAISM

GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA		FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
FIANZA No	8134-03051-5	DE FECHA	11 DE Junio 2019
VALOR DE LA FIANZA	\$201,255.82	COMPAÑIA AFIANZADORA	Aseguradora Insurgentes SA de CV

TIPO DE GARANTIA		FIANZA DE ANTICIPO	
FIANZA No	8134-03050-6	DE FECHA	11 DE Junio 2019
VALOR DE LA FIANZA	\$603,767.47	COMPAÑIA AFIANZADORA	Aseguradora Insurgentes SA de CV

FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO.1285-05703-1 POR LA CANTIDAD DE 185,821.34, ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA.



H. Ayuntamiento
2018 - 2021

Diego Rivera 515,
Col. Arboledas (1ra. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (461) 6125 101
www.celaya.gob.mx
www.imuvicelaya.gob.mx

* LA CONTRALORIA MUNICIPAL, FIRMA CON LA RESERVA DE LA LEY PARA REVISAR LA OBRA FISICA, DOCUMENTAL Y FINANCIERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

OBSERVACIONES

SE RECORRIO LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GAB
LIZADO VERIFICANDO LA CULMINACION DE LOS ME-
SORAJIENTOS DE VIVIENDA (RECAMARA), VISITANDO
ALGUNOS DOMICILIOS, NO ENCONTRANDO DEFECTO AL-
GUNO.

OPERADO

... 2019

FAISM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento
2018 · 2021

Diego Rivera 515,
Col. Arboledas (1ra. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (461) 6125 101
www.celaya.gob.mx
www.imv.celaya.gob.mx

[Handwritten signature]

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO A TRAVES DE:
C. ARQ. FERMÍN FORTINO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO
DE LA MISMA, SIENDO LA EMPRESA ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION SA DE CV
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

NOMBRE: C. ARQ. FERMÍN FORTINO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE IMUVI

POR LA EMPRESA

NOMBRE: C. ING ROCHA MURILES ANTONIO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COORDINACION TECNICA DE IMUVI

NOMBRE: C. ING. JORGE MENDOZA GONZALEZ

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE IMUVI

NOMBRE: C. ARQ JUAN PABLO CARDENAS PATIÑO

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE: C. ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO
AUDITOR

POR LA CONSTRUCTORA ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION SA DE CV

NOMBRE: C. MANUEL GILVES CAPORAL
RESIDENTE DE OBRA



H. Ayuntamiento
2018 - 2021

Diego Rivera 515,
Col. Arboledas (1ra. Sección)
CP: 38060 Celaya, Gto.
T. 01 (451) 6125101
www.celaya.gob.mx
www.imuvicelaya.gob.mx