



REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO "FIFONMETRO"
CONVENIO NO. SMAOT-FONMETRO-CELAYA/2018/001 MODIFICATORIO
EJERCICIO 2018



PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	PRESUPUESTO CONVENIDO				AVANCE DEL ACUMULADO %	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FISICO	FINANCIERO
DGOP/FONMETRO-001-2019	3RA ETAPA DE PARQUE URBANO CELAYA, GTO. (CONSTRUCCIÓN DE ARES VERDES, ANDADORES, CENTRO DE EXPOSICIONES Y SALA DE EXPOSICIONES).	CELAYA	\$29,904,157.74	\$29,904,157.74	\$0.00	\$0.00	41%	64%
			\$29,904,157.74	\$29,904,157.74	\$0.00	\$0.00		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"