



**REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS**  
**SECRETARÍA DE TURISMO**  
**CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS**  
**CONVENIO NO. SECTUR/CONVI022/19**  
**EJERCICIO 2019**

*Celaya*  
*¡Es de todos!*

PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019

| NÚMERO DE CONTRATO               | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN   | UBICACIÓN | PRESUPUESTO CONVENIDO |         |                |                | AVANCE DEL ACUMULADO % |            |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------|----------------|----------------|------------------------|------------|
|                                  |   |           | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL        | MUNICIPAL      | FISICO                 | FINANCIERO |
| DGOP/SECTUR/FORTAMUN-003<br>2019 | REHABILITACIÓN CENTRO HISTORICO DE CELAYA, 6TA ETAPA<br>CALLES MORELOS Y AGUSTIN CHAGOYAN ARROYO CHICO<br>(REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA) | CELAYA    | \$7,338,204.44        | \$0.00  | \$3,169,990.00 | \$4,168,214.44 | 22%                    | 50%        |
|                                  |   |           | \$7,338,204.44        | \$0.00  | \$3,169,990.00 | \$4,168,214.44 |                        |            |

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*