



REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO "FIFONMETRO"
CONVENIO NO. SMAOT-DGAJ-SOTyGRN/COORDINACIÓN/FIFONMETRO/ZMC/CELAYA/005/2020
EJERCICIO 2019



PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2020

| NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | CONSTRUCTORA | METAS | | MONTO CONTRATADO | | | | AVANCE DEL ACUMULADO % | |
|--------------------------|--|--|----------|--------|------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------|------------|
| | | | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | FISICO | FINANCIERO |
| DGOP/FIFONMETRO-003-2020 | CONSTRUCCION DE LA CUARTA CELDA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CENTRO DE MANEJO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON OQZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1.00 | OBRA | \$35,426,318.94 | \$35,426,318.94 | \$0.00 | \$0.00 | 3.20% | 30% |
| | | | | | \$35,426,318.94 | \$35,426,318.94 | \$0.00 | \$0.00 | | |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"