

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/SDES/FORTAMUN-002-2020
EN LA LOCALIDAD DE MICHINELAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (CAMINO A JOFRE).

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRAS EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL SOBRE LA LINEA AM DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA TRAMO CAMINO A JOFRE - RIO LAJA DEL MUNICIPIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos económicos asignados al proyecto estratégico denominado "Promoción y Generación de Infraestructura industrial" con clave 10.1006.00732.03.01.01 en la partida 4142 denominada "Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios para Gasto de Capital" \$ 11,500,000.00 y de Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios

RENEFICIARIOS 310.00 PERSONAS (81.00 FAMILIAS)

PROGRAMA DE INVERSION: INFRAESTRUCTURA SANITARIA

MONTO CONTRATADO: \$12,949,961.74 AMPLIACION 1: \$2,692,688.93 AMPLIACION 2: \$346,863.11 IMPORTE TOTAL: \$15,989,513.78

	CONTRATADA	SUSPENSION	REANUDACION	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	1 de junio de 2020	24 DE Jul. del 2020	20 de Ago. del 2020	25 de Dic. del 2020	16 de Ene. del 2021	01 de Mar. del 2021	01 de Jun. del 2020
FECHA TERMINO :	27 de Nov. de 2020	19 de Ago. de 2020	24 de Dic. del 2020	15 de Ene. del 2021	28 de Feb. del 2021	15 de abr. del 2021	15 de abr. del 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$15,989,513.78	\$4,489,513.78	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$15,989,513.78	\$4,489,513.78	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PJC-1460-2012 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: VALLE DE LOS GIRASOLES 110 COL. VALLE RESIDENCIAL EN CELAYA, GTO. C.P. 38020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

METAS

COLECTOR SANITARIO	
INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE 12"	311.44 ML
COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS	21.00 PZA
TRABAJOS DE TERRACERIA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	311.44 ML
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD	11.00 PZAS
COLECTOR PLUVIAL	
INSTALACION DE TUBO ADS DE 30"	319.35 ML
COLOCACION DE BOCAS DE TORMENTA	10.00 PZA
TRABAJOS DE TERRACERIA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	319.35 ML
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD	8.00 PZAS
CANAL PLUVIAL	
TRABAJOS DE TERRACERIA CON UNA SECCION DE HASTA 4.00 X 2.50 MTS.	1880.00 ML
CANAL DE CONCRETO CUADRADO	370.00 ML
ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA PASAR CANAL BAJO PUENTES EXISTENTE	2.00 PZAS.
CANAL DE CONCRETO CUADRADO AFECTADO POR LINEAS DE CFE	30.00 ML
CANAL DE CONCRETO TIPO TRAPESOIDAL	1408.00 ML

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 15

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Candidata Coomez D... Marina Aragon

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	1 de junio de 2020 AL 7 de junio de 2020	\$ 882,370.53
2 NORMAL	8 de junio de 2020 AL 8 de julio de 2020	\$ 1,303,573.91
3 NORMAL	9 de julio de 2020 AL 23 de julio de 2020	\$ 192,019.52
4 NORMAL	20 de agosto de 2020 AL 19 de septiembre de 2020	\$ 1,228,115.84
5 NORMAL	20 de septiembre de 2020 AL 15 de octubre de 2020	\$ 1,551,454.61
6 ADICIONAL	20 de septiembre de 2020 AL 15 de octubre de 2020	\$ 168,477.65
7 NORMAL	16 de octubre de 2020 AL 8 de noviembre de 2020	\$ 3,764,344.41
8 NORMAL	9 de noviembre de 2020 AL 27 de noviembre de 2020	\$ 1,336,173.55
9 NORMAL	28 de noviembre de 2020 AL 8 de diciembre de 2020	\$ 427,493.49
10 NORMAL	9 de diciembre de 2020 AL 24 de diciembre de 2020	\$ 2,095,257.00
11 NORMAL	25 de diciembre de 2020 AL 15 de enero de 2021	\$ 590,455.94
12 NORMAL	16 de enero de 2021 AL 15 de febrero de 2021	\$ 530,838.46
13 ADICIONAL	16 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021	\$ 534,329.94
14 NORMAL	1 de marzo de 2021 AL 29 de marzo de 2021	\$ 772,534.31
15 FINIQUITO	30 de marzo de 2021 AL 15 de abril de 2021	\$ 604,073.82
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 15,989,513.78

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
8134-03826-5	15 de mayo de 2020	aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V., grupo financiero ASERTA	\$3,884,988.52
8134-03827-2	15 de mayo de 2020	aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V., grupo financiero ASERTA	\$1,294,996.17
8134-03827-2	23 de diciembre de 2020	aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V., grupo financiero ASERTA	\$1,564,265.07
8134-03827-2	15 de enero de 2021	aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V., grupo financiero ASERTA	\$1,564,265.07
8134-03827-2	28 de febrero de 2021	aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V., grupo financiero ASERTA	\$1,564,265.07
2263101-0000	7 de mayo de 2021	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	\$1,598,951.37

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. ANTONIO ROCHA MIRELES
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

[Handwritten signatures and stamps]

Página 2 de 3

Candidato Prometido

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/SDS/FORTAMUN-002-2020

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACION:

NOMBRE:

ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

FIRMA:

REPRESENTANTE:

ING. ANTONIO ROCHA MIRELES

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ADRIAN ANTONIO MENDEZ MORALES

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

Candida Gomez Perez

FIRMA:

Candida Gomez

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

Carlos Alberto Gonzalez Ruiz

FIRMA:

CA

POR:

NOMBRE:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya
Arq. Angel E. Tejeda Gonzalez

FIRMA:

A

PC

NOMBRE:

Austino Arreguin Herrera

FIRMA:

Austino Arreguin

POR:

NOMBRE:

Ing. Alvaro Vera Murillo (IMIPE)

FIRMA:

AV

POR:

NOMBRE:

Arq. Arnulfo Andrich Vera (SIBO)

FIRMA:

AA

POR:

NOMBRE:

Ing. Victor Valle Jimenez

FIRMA:

VV

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.