

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-020-2020  
EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20 20  
SE REUNICRON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO A LA COMUNIDAD DE LOS GALVANES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 (\$ 850,216.98); RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (\$ 566,811.32) Y OTROS RECURSOS (\$ 343.90)

PROGRAMA DE INVERSION: 2020  
MONTO CONTRATADO: \$1,417,372.20 AMPLIACION: \$76,989.45 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,494,361.65

FECHA DE INICIO: 08 DE JUNIO DE 2020 RECALENDARIZACION / CONVENIO I / CONVENIO II / REAL /  
FECHA TERMINO: 30 DE AGOSTO DE 2020 REAL 08 DE JUNIO DE 2020  
REAL 29 DE AGOSTO DE 2020

*Silverio ANSEL  
BURGOS*

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,494,361.65	\$644,144.67	\$850,216.98		
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,494,361.65	\$644,144.67	\$850,216.98		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ARQ. JUAN MANUEL DIAZ PEREZ  
No. REG. S.I.E.M.: / No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOPPUC-1137-2812 No. REG. C.M.I.C.: /  
DOMICILIO: FULGENCIO VARGAS NUM. 101 COL. DEL VALLE EN JARAL DEL PROGRESO, GTO. C.P. 38470

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA

TERRACERIAS:

SUB-BASE CAPA ELABORADA CON TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR	691.20 M3
BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS COMPACTADA AL 100%	652.52 M3
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 5 CMS DE ESPESOR EN PROMEDIO	CONSTRUCCION DE 2,968.63 M2
SEÑALAMIENTO: RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA SENCILLA DE 15 CMS DE ANCHO	497.00 ML 490.
SEÑAL RESTRINGIDA CURVA CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A	2 PZAS
SEÑAL RESTRINGIDA ALTO CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A	2 PZA
SEÑAL PREVENTIVA GANADO CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A	2 PZA
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA	1 PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No.

DGOP/SDAYR/FAISM-020-2020

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	8 de junio de 2020 AL 8 de julio de 2020 ✓	\$ 325,422.97 ✓
2 NORMAL	9 de julio de 2020 AL 9 de agosto de 2020 ✓	\$ 341,242.99 ✓
3 NORMAL	10 de agosto de 2020 AL 22 de agosto de 2020 ✓	\$ 591,040.93 ✓
4 ADICIONAL/FINIQUITO	23 de agosto de 2020 AL 29 de agosto de 2020 ✓	\$ 236,654.76 ✓
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 1,494,361.65 ✓</b>

Sivorio INSUR

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
10326-01135-0 ✓	26 de mayo de 2020 ✓	Aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V. ✓	\$425,108.49 ✓
10326-01136-7 ✓	26 de mayo de 2020 ✓	Aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V. ✓	\$141,737.22 ✓
10326-01483-2 ✓	11 de noviembre de 2020 ✓	Aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V. ✓	\$149,436.17 ✓

**OBSERVACIONES**


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**ARQ. JUAN MANUEL DIAZ PEREZ**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**ARQ. JUAN MANUEL DIAZ PEREZ**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/SDAYR/FAISM-020-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :  
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:  
REPRESENTANTE:

ARQ. JUAN MANUEL DIAZ PEREZ

ARQ. JUAN MANUEL DIAZ PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

Delegado Comunidad Belvañes  
Silverio ANGEL Burgos

FIRMA:

POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA:

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

SERN. IMPRES  
ARTURO CRISTO

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"**