

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-019-2021**
 EN LA LOCALIDAD DE **CELAYA GTO.** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **11:00** HRS DEL DIA **11** DE **AGOSTO** DEL **20** 21
 SE REUNIERON EN **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **APLICACION DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO, METALICO Y MAMPOSTERIA. (POZO PEÑITAS, COMUNIDAD DE TAMAYO, TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD LA LUZ, TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD LA LAJA)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021**
 PROGRAMA DE INVERSION: **2021**
 MONTO CONTRATADO: **\$536,507.91** AMPLIACION: **\$0.00** REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$536,507.91**
 CONTRATADA RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II REAL
 FECHA DE INICIO : **07 DE JUNIO DE 2021** **07 DE JUNIO DE 2021**
 FECHA TERMINO : **05 DE AGOSTO DE 2021** **27 DE JULIO DE 2021**

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$536,507.91	\$536,507.91			

AÑO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$493,901.29	\$493,901.29		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M.: **_____** No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS : **GTO-SOPPUC-0402-2011** No. REG. C.M.I.C.: **_____**
 DOMICILIO : **TOMASA ESTEVES NUM. 706 COL. BARRIO SAN GONZALO EN SALAMANCA, GTO. C.P. 36740**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA	
REHABILITACION DE TANQUES DE METAL	
COMUNIDADES: LA LUZ LA LAJA	
REHABILITACION DE TANQUES DE METAL	
Limpieza de superficie interior del tanque con chorro de arena (sandblast) metal blanco, dejando libre de polvo, aceite, grasas y cualquier tipo de contaminante que impida buena adherencia, a una altura no mayor a 15 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamiajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	197.52 M2
Suministro y aplicación de recubrimiento epóxica de altos sólidos RP6 grado sanitario blanco, marca DUREPOXY o similar en calidad, costo y garantía en la superficie interior del tanque, dos capas de 3 mm cada una, a una altura no mayor a 15 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamiajes, elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	197.52 M2
LIMPIEZA FINAL	
Limpieza de superficie interior del tanque con chorro de agua dejando libre de polvo y residuos, a una altura no mayor a 15 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamiajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	197.52 M2
REHABILITACION DE TANQUES DE MAMPOSTERIA O CONCRETO	
RINCON DE TAMAYO 1 Y 2	
Limpieza de superficie interior del tanque con chorro de agua (hidrolavado) dejando libre de polvo, aceite, grasas, membrana de curado y cualquier tipo de contaminante que impida buena adherencia. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamiajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	293.41 M2
Suministro y aplicación de impermeabilizante cementoso súper elástico Fester CR-66 o similar en calidad costo y garantía en la superficie interior del tanque, dos capas de 1 mm c.u., grado alimenticio, a una altura no mayor a 15 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamiajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	293.41 M2
LIMPIEZA FINAL	
Limpieza de superficie interior del tanque con chorro de agua dejando libre de polvo y residuos, a una altura no mayor a 15 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamiajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	293.41 M2

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<input checked="" type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
OTROS	PLANO DEFINITIVO				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-019-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	7 de junio de 2021 AL 30 de junio de 2021	\$ 143,728.47
2 NORMAL	1 de julio de 2021 AL 13 de julio de 2021	\$ 141,218.30
3 NORMAL	14 de julio de 2021 AL 25 de julio de 2021	\$ 197,138.83
4 FINIQUITO	26 de julio de 2021 AL 27 de julio de 2021	\$ 11,815.69
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 493,901.29

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2268010-0000	18 de mayo de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$160,952.37
2268011-0000	18 de mayo de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$53,650.79
2282799-0000	3 de agosto de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$49,390.13

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-019-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. : NOMBRE:	<u>ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES</u>	FIRMA:	
POR LA EMPRESA: NOMBRE: REPRESENTANTE:	<u>SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</u> <u>C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS</u>	FIRMA:	
POR LA SUPERVISION DE OBRA: NOMBRE:	<u>ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ</u>	FIRMA:	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL: NOMBRE:	<u>Alejandra Ramirez Cisneros</u>	FIRMA:	
POR LOS BENEFICIARIOS: NOMBRE:		FIRMA:	
POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE:	<u>ING. CARLOS MORELOS GARCIA</u>	FIRMA:	
POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE:	<u>ING. LUIS LOPEZ HERRERA</u>	FIRMA:	
POR: NOMBRE:	<u>Direccion Municipal de Salud Salemán Herente Rodríguez</u>	FIRMA:	
POR: NOMBRE:	<u>Comite de Agua Potable Unión de Tamaulco Juan Carrera Aguacaliente. Presidente</u>	FIRMA:	
POR: NOMBRE:	<u>COMITE DE AGUA POTABLE LA LUZ CERRILLO JUAN DE JESUS VILLACERRILLO GUZMAN. PRESIDENTE</u>	FIRMA:	
POR: NOMBRE:	<u>COMITE AGUA POTABLE LA LAZA MANUEL MORALES ACUNA. PRESIDENTE</u>	FIRMA:	
POR: NOMBRE:		FIRMA:	
POR: NOMBRE:		FIRMA:	



NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.