

2042

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/SDAYR/FAISM-027-2021
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20 21
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL COMUNIDAD DE LOS HUESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa Q0176 conectando mi camino rural 2021 - \$ 4,451,023.55 y Ramo 33, fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal (FAISM) 2021 - \$ 1,483,674.52

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
MONTO CONTRATADO: \$5,934,698.07 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$5,934,698.07

CONTRATADA RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II REAL
FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2021 02 DE AGOSTO DE 2021 02 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
------------	-------	-----------	---------	---------	-------

2021	\$5,934,698.07	\$1,483,674.52	\$4,451,023.55		
------	----------------	----------------	----------------	--	--

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
------------	-------	-----------	---------	---------	-------

2021	\$5,934,698.07	\$1,483,674.52	\$4,451,023.55		
------	----------------	----------------	----------------	--	--

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0448-2011 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: TOMASA ESTEVES NUM. 706 COL. BARRIO SAN GONZALO EN SALAMANCA, GTO. C.P. 36740

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONSERVACION	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR MEDIANTE BARREDORA MECANICA CON ESCOBA ROTATORIA AUTOPROPULSADA	21,000.33 M2
LIMPIEZA DE HOMBROS EN AMBOS LADOS DEL CAMINO HASTA 1.50 MTS. DE ANCHO PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	4,941.90 ML
BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	63.66 M3
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-C A RAZON DE 0.7 LTS/M2	21,000.33 M2
CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO COMPACTO	21,000.0059 M2
SEÑALAMIENTOS VERTICALES	
SEÑAL PREVENTIVA SP-06 CURVA, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM EN UN POSTE	8 PZAS
SEÑAL PREVENTIVA SP-34 GANADO, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 ALTO, CON UN TABLERO DE 30 CM POR LADO, EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL PREVENTIVA SP-29 PENDIENTE DESCENDIENTE, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL PREVENTIVA SP-10 ZONA DE CURVAS, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL PREVENTIVA SP-18 DOBLE CIRCULACION, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL PREVENTIVA SP-39 CICLISTA, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL PREVENTIVA SP-32 PEATONES, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM EN UN POSTE	2 PZAS
SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID B, CON UN TABLERO DE 147 CM X 30 CM EN UN POSTE	2 PZAS
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA	1 PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>3</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Salmantina Melendez

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOPISDAYR/FAISM-027-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	2 de agosto de 2021 AL 25 de agosto de 2021	\$ 471,608.72
2 NORMAL	26 de agosto de 2021 AL 13 de septiembre de 2021	\$ 4,869,307.71
3 FINIQUITO	14 de septiembre de 2021 AL 15 de septiembre de 2021	\$ 593,781.64
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 5,934,698.07

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Francisco Mejía

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2273114-0000	15 de junio de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$1,780,409.42
2273115-0000	15 de junio de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$593,469.81
2292167-0000	29 de septiembre de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$593,469.81

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/SDAYR/FAISM-027-2021


CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO


POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 

POR LA EMPRESA
NOMBRE: SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS FIRMA: 


POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS: Direccion General de Desarrollo Social
NOMBRE: Jose Ramon Hernandez Castillo FIRMA: 


POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ FIRMA: 

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Delegado de la Comision de los Hombres
Profructo Melendez FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: Br. de la Transparencia y Rendicion de Cuentas
NOMBRE: Refugio Castillo Quintanar FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____



DELEGACIÓN MUNICIPAL
LOS NUEVOS
2018-2021

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"