

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-038-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 20 21
 SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CANDIDO NAVARRO, COLONIA FOVISSSTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
 MONTO CONTRATADO: \$325,984.78 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$325,984.78

FECHA DE INICIO : CONTRATADA 2 de agosto de 2021 RECALENDARIZACION AMPLIACION CONVENIO II REAL 2 de agosto de 2021
 FECHA TERMINO : 30 de octubre de 2021 16 de octubre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$325,984.78	\$325,984.78			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	290,481.33	\$290,481.33			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 No. REG. S.I.E.M.: B42-43023-10-7 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0215-2009 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO : CIRCUITO DEL OLMO NUM. 107 COL. ARBOLEDAS DEL CAMPESTRE EN CELAYA, GTO. C.P. 38080


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

- PRELIMINARES**
 DESMONTAJE, RETIRO Y TRASLADO DE CONCERTINA MALLA CICLÓN Y REJA DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN BARDA= 39.78 M.L.
 DEMOLICIÓN MANUAL DE: CADENA DE DESPLANTE= 21.53 M. CASTILLOS=13.72 M.L. MURO DE TABICÓN BLANCO= 39.45 M2
 Y CADENA DE CERRAMIENTO= 21. 53 M.L.
- CIMENTACIÓN**
 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO = 55.45 M2
 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES= 39.19 M3
 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M.= 31.08 M2
 RELLENO EN ZANJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE SUB-BASE= 27.22 M3
 ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.00X1.00 M= 7.00 PZAS, DADO (D-1) DE 30X35 CM= 10.03 M.L., CONTRATRABE DE DESPLANTE (CT-1) DE 20X50 CM= 39.54 M.L.
 Y DADO (D-2) DE 25X35 CM.= 5.20 M.L.
- ALBAÑILERÍA**
 MURO FORJADO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM., DE 14 CM DE ESPESOR= 104.07 M2
 CASTILLO (K-1) DE 20X25 CM= 45.88 M.L.
 CADENA DE REMATE (CD-1) DE 25x15x13 CM= 39.56 M.L.
- LIMPIEZA**
 LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL PARA ENTREGA DEL ESPACIO= 28.91 M2
- LETRERO INFORMATIVO**
 LETRERO NORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 x 1.20 MT= 1.00 PZA.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 3 CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO _____
 OTROS PLANOS DEFINITIVOS CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 GUANAJUATO
 ESCUELA PRIMARIA
 CANDIDO NAVARRO
 11 DE FEBRERA
 CELAYA, GTO.

[Handwritten signatures and initials of the contracting parties]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-038-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	2 de agosto de 2021	1 de septiembre de 2021	\$ 159,527.76
2 NORMAL	2 de septiembre de 2021	1 de octubre de 2021	\$ 119,222.18
3 ADICIONAL FINIQUITO	2 de octubre de 2021	16 de octubre de 2021	\$ 11,731.40
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 290,481.33

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2567763	17 de junio de 2021	SOFIMEX	\$97,795.43
2567764	17 de junio de 2021	SOFIMEX	\$32,598.48
2611072	01 de noviembre de 2021	SOFIMEX	\$29,048.13

OBSERVACIONES

Empty table for observations.

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ



SECRETARIA DE EDUCACION
GUANAJUATO
ESCUELA PRIMARIA
CANDIDO NAVARRO
11 DE ROMA
CELAYA, GTO.

Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the document.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOPI/FAISM-038-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: ING. ARQ. GUSTAVO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. MICHELLE SUÁREZ VARGAS

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: C. P. JOSE RAYES GUTIERREZ ROMAN

FIRMA:

POR:

NOMBRE: Direccion de Desarrollo Social
Manuel Carrasco Campos

FIRMA:

POR:

NOMBRE: DIR. JULIO PÉDAR MANCERA MANCERA

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.