

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0282	SENALETICA VIAL, COCLOVIA Y/O MOBILIARIO URBANC	SENALETICA VIAL, COCLOVIA Y/O MOBILIARIO URBANC	31111-1301	8,580,000.00	7,850,000.00	2,366,188.64	166	166	106	28%	30%	64%	64%
K0283	REHABILITACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS	REHABILITACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS	31111-1301	2,600,000.00	2,600,000.00	1,046,702.73	7350	7350	0	40%	40%	0%	0%
K0284	OBRA CIVIL EN SUPERFICIE VIAL	OBRA CIVIL EN SUPERFICIE VIAL	31111-1301	30,300,000.00	23,242,765.21	19,492,997.71	7350	7350	1325	64%	84%	18%	18%