

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2015  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"

Total: 7

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir - Especifico	Programa Fondo Convenir - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Demora	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual	
03A31501049848	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto Residencial de Campo Dos	0609/F20-047-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$4,951,000	\$4,717,176	\$4,566,897	\$4,566,897	\$4,566,897	93.81	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A31501049953	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto Residencial de Campo Dos	0609/F20-029-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,991,378	\$4,991,378	\$4,991,378	\$4,991,378	99.83	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A31501049905	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto Residencial de Campo Dos	0609/F20-048-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,272,653	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,997,098	\$3,997,098	\$3,997,098	\$3,997,098	99.93	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A31501049859	Construcción de La Pista del Autopista	0609/F20-056-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,323,439	\$2,322,334	\$2,322,334	\$2,322,334	92.89	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A31501049904	Cancha de Fútbol Sintético de San Miguel Itzamal	0609/F20-008-051-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	99.90	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A31501049848	Rehabilitación de Parque Ciclista	0609/F20-057-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,193	\$1,598,193	\$1,598,193	99.89	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A31501049878	Nuevo Parque Urbano La Macía	0609/F20-055-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,395,400	\$4,393,413	\$4,393,413	\$4,393,413	\$4,393,413	\$4,393,413	99.83	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2015  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"PROGRAMA HABITAT"

Total: 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir - Especifico	Programa Fondo Convenir - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Demora	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual	
03A315010501264	Reconstrucción, Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Habitacional del Barrio Nueva Esperanza	0609/T20/086/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,132,890	\$3,132,890	\$3,132,890	\$2,999,659	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	92.52	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
03A315010501295	Reconstrucción, Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Habitacional del Barrio Nueva Esperanza	0609/T20/085/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,428,032	\$4,428,032	\$4,428,032	\$4,405,718	\$4,405,718	\$4,405,718	\$4,405,718	\$4,405,718	99.47	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
03A3150105012416	Asilo Juvenil de San Mateo	0609/T20/087/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,499,111	\$1,473,850	\$1,473,850	\$1,473,850	\$1,473,850	94.24	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
03A3150105012697	Proyecto de Agua y Drenaje Calle 2da	0609/T20/126/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,598,010	\$1,598,010	\$1,598,010	\$1,500,753	\$1,500,105	\$1,500,105	\$1,500,105	\$1,500,105	94.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2015  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS"

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir - Especifico	Programa Fondo Convenir - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Demora	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual
03A315010501511	Parque del Barrio Nueva Esperanza	0609/088/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,497,426	\$2,497,426	\$2,497,426	\$2,449,999	\$2,355,403	\$2,355,403	\$2,355,403	\$2,355,403	97.33	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
03A315010501513	Parque del Barrio Nueva Esperanza	0609/089/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,599,124	\$2,599,123	\$2,599,123	\$2,599,123	\$2,599,123	96.26	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2015  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir - Especifico	Programa Fondo Convenir - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Demora	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual	
03A3150105018142	Adquisición de 50 Milímetros	20150001	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0302 Subsidio de adquisición de equipo de seguridad pública y sistemas de comunicación	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Celaya	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Celaya	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	100.00	0	Fletera	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro