

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERÍODO DE SE REPORTE: TERCER TRIMESTRE 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: QUANAJUATO

MUNICIPIO: PUYA
"FORO DE APORTADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"
TOTAL: 181

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recursos, Programa Fondo Convenir - Repetición, Nombre, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Año de Recursos, Presupuesto, Modificado, Rendimiento (MIL/DÓLAR), Comprometido, Desembolsado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Retrasado, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Inicial Anual, Observaciones

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE 2015
 ENTIDAD FEDERATIVA: QUANAJUATO
 MUNICIPIO: PUYAJA
 "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"
 Total: 181

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fondo Conyunto | Programa Fondo Conyunto - Repetición | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Recurrido (Millonarios) | Comprometido | Desembolsado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | | Avance Anual | Inicio Anual |
| 03A1114030034247 | Obras de Rehabilitación, Areas Publicas Comunes y de Espectáculos | | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OMSA PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2011 | 615,958 | 674,150 | 674,150 | 674,150 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544878 | Contratación de Ameliora Tercera Paralela de la Ruta Municipal | 009/074/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24,999,047 | 24,999,047 | 24,999,047 | 24,999,047 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544999 | Señal Palla Delimita En Señal Señal Entre Areas de Areas y Adena A la Central de Abastos Municipal | 009/094/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 212,589 | 212,589 | 212,589 | 212,589 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544990 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/018/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 647,021 | 647,021 | 647,021 | 647,021 | 254,374 | 254,374 | 254,374 | 81.13 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 81.13 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544651 | Rehabilitación de Concreto Hidráulico, Sanitarios y Banguetas en Calle Juárez (Delimito: 201 y 202) y Comandancia para Paseo de Comercio | 009/039/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 333,015 | 333,015 | 333,015 | 333,015 | 311,469 | 311,469 | 311,469 | 34.74 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 34.74 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544992 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/022/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 330,175 | 330,175 | 330,175 | 330,175 | 227,158 | 227,158 | 227,158 | 90.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544994 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/022/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 655,918 | 655,918 | 655,918 | 655,918 | 256,324 | 256,324 | 256,324 | 90.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544895 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/022/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Deporte | En Ejecución | 2015 | 275,976 | 275,976 | 275,976 | 275,976 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544898 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/022/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 246,398 | 246,398 | 246,398 | 246,398 | 229,759 | 229,759 | 229,759 | 90.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544997 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/024/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 243,437 | 243,437 | 243,437 | 243,437 | 227,094 | 227,094 | 227,094 | 90.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544898 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/025/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2109,844 | 2109,844 | 2109,844 | 2109,844 | 287,877 | 287,877 | 287,877 | 90.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544999 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/024/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 255,553 | 255,553 | 255,553 | 255,553 | 228,887 | 228,887 | 228,887 | 70.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200545000 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/027/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 249,774 | 249,774 | 249,774 | 249,774 | 242,797 | 242,797 | 242,797 | 90.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200544889 | Rehabilitación Estación de la Rehabilitación de Grupo Vehicular y Colocación de Señalamientos Verticales de Av. Tercera Paralela Tramo Av. 20 Sur del Municipio | 009/031/15 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290,443 | 290,443 | 290,443 | 290,443 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200547024 | Contratación de Pavimento de Concreto Hidráulico, Sanitarios y Banguetas, Calle del Comercio, Tramo del Comercio del Municipio de Puyaja | 06/134/13 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 246,241 | 246,241 | 246,241 | 246,241 | 246,241 | 246,241 | 100.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registrada | |
| 03A1510200547074 | Proyecto de la Vía de la Unidad Habitacional, Tramo del Comercio del Municipio de Puyaja | 04/069/2015 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Municipal de Planeación y Estadística | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2349,254 | 2349,254 | 2349,254 | 2349,254 | 2292,279 | 2292,279 | 2292,279 | 93.60 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200547083 | Proyecto de la Vía de la Unidad Habitacional, Tramo del Comercio del Municipio de Puyaja | 07/069/2015 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Municipal de Planeación y Estadística | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2349,254 | 2349,254 | 2349,254 | 2349,254 | 2294,395 | 2294,395 | 2294,395 | 84.39 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registrada |
| 03A1510200547089 | Proyecto Ejecutivo Templo de San Agustín | 08/069/2015 | Quanaajato | Calaya | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | POSTRPMN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Municipal de Planeación y Estadística | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2199,008 | 2199,008 | 2199,008 | 2199,008 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registrada |