

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: PARRA

"FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD"

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relajado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
03A11040092417	Adquisición de 1 Sedan y 1 Pick Up	FOR5A03	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública			4-Operación	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,829,470	\$2,829,470	\$2,829,470	\$2,829,470	\$2,829,470	\$2,829,470	\$2,829,470	100.00	\$0	Pistas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
03A11040092421	Adquisición de Cámaras Fotográficas	FOR5A03	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública			4-Operación	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,191,330	\$1,191,330	\$1,191,330	\$1,191,330	\$1,191,330	\$1,191,330	\$1,191,330	100.00	\$0	Pistas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
03A11040092423	Adquisición de Pistolas 9 mm	FOR5A03	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública			4-Operación	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Pistas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: ELATA

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relajado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
03A11040092458	Construcción de 450 Cuartos Adicionales en Diferentes Comedores del Municipio de Elata	2007-10016-003	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto Municipal de Vivienda Urbano	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,560,228	\$17,560,228	\$1,760,228	\$17,560,228	\$1,126,284	\$1,126,284	\$1,126,284	28.19	\$0	Pistas	0	0.00	40.00	Financiera / Físico / Registro: SIPTOM: Para el siguiente nivel.
03A11040092220	Parque Villa del Salto	PI-044-2016	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Olaya	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SIPTOM: Para el siguiente nivel.
03A11040092223	Parque Valle del Real	PI-045-2016	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Olaya	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: ELATA

"CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES"

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relajado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
03A11020041408	Restauración de Escultura	03A0000A/003/16	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Olaya	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,474	\$597,474	\$597,474	96.40	\$0	Pistas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
03A11020041409	Restauración de Pinturas en El Templo de San Francisco	03A0000A/140/16	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Olaya	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,989	\$598,989	\$598,989	100.00	\$0	Pistas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: ELATA

"PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL"

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relajado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
03A11020092148	Rehabilitación del Camión de Infraestructura Municipal de Olaya, Guanajuato / Construcción de 450 Cuartos Adicionales en Diferentes Comedores del Municipio de Olaya, Guanajuato	107	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0228 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Olaya	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,440,934	\$1,440,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIPTOM: PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico / Registro: SIPTOM: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: ELATA

"FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL"

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relajado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
03A11020072206	Construcción de Gabinete de Gobierno de la Infraestructura Municipal de Miguel Alemán Valdez (Pr. Stage de El Municipio de Olaya, Guanajuato)	-	Guanajuato	Olaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0232 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Olaya	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,786,931	\$6,722,044	\$6,722,044	\$5,899,719	\$1,126,705	\$1,126,705	\$1,126,705	16.91	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: SIPTOM: Para el siguiente nivel.
03A11020074175	Construcción de Helicóptero para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	Guanajuato	Olaya	Olaya	Urbano	Subsidio	0232 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Olaya	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$14,840,934	\$14,840,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,568	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIPTOM: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.