

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2017
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CILAYA

"FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD"

Total: 1

Información General del Proyecto											Aprovechamiento							Aprovechamiento Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
02A1717040104553	Un Arriate	PURDADO	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Operación		Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$24,795	\$24,795	\$24,795	\$24,795	\$24,795	\$24,795	\$24,795	\$24,795	100.00	00	Fianza	0	0.00	100.00	Finalizada TENDENCIA / Físico / Registrado SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2017
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CILAYA

"PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL"

Total: 3

Información General del Proyecto											Aprovechamiento							Aprovechamiento Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
02A161020081148	Infraestructura Municipal en Celaya, Guanajuato / Construcción de Polideportivo Juan Boscán, Municipio de Celaya, Gto. 1737 - 197	343754	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,004,000	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,840,934	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Finalizada OBRAS TERMINADA / Físico / Registrado SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
02A1717020083545	Construcción de Pista BM, en la Superficie Regada Alameda Valdez, Municipio de Celaya	-	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Deporte	En Ejecución	2017	\$90,232	\$90,232	\$90,232	\$90,232	\$90,232	\$90,232	\$90,232	\$90,232	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Finalizada OBRAS TERMINADA / Físico / Registrado SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
02A1717020083546	Construcción de Pista Skate Park, en la Superficie Regada Alameda Valdez, Municipio de Celaya	-	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Finalizada OBRAS TERMINADA / Físico / Registrado SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2017
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CILAYA

"FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL"

Total: 1

Información General del Proyecto											Aprovechamiento							Aprovechamiento Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
02A1610200741075	Construcción de Polideportivo Valle de las Mariposas, Municipio de Celaya, Gto.	244110	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	010 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,100,000	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,840,934	\$14,111,406	\$14,111,406	\$14,111,406	\$14,111,406	\$14,111,406	93.99	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Finalizada OBRAS TERMINADA / Físico / Registrado SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2017
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CILAYA

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA"

Total: 1

Información General del Proyecto											Aprovechamiento							Aprovechamiento Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
02A1717040104524	Revisión, Celta Amalio Benítez Col. AMI, Huilón Sigua	9799AL-011-2017	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	073 Programa de Infraestructura			Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,797,428	\$3,797,428	\$3,797,428	\$3,797,428	\$3,797,428	\$3,797,428	\$3,797,428	\$3,797,428	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Finalizada OBRAS TERMINADA / Físico / Registrado SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.