

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSION EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/FFM-004-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE SAN FELIPE, COL. MONTE BLANCO	CELAYA	\$ 6,114,039.67	3,004,039.67	3,110,000.00		07 DE ABRIL DE 2016	31 DE JULIO DE 2017	3,110,000.00	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/FFM-005-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROMERAL	SAN JOSÉ DE GUANAJUATO	\$ 3,231,059.18	1,339,212.92	1,891,846.26		27 DE MAYO DE 2016	23 DE OCTUBRE DE 2016	1,891,846.27	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/FFM-006-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUYENTES	LA AURORA	\$ 3,279,743.14	1,951,114.14	1,328,629.00		02 DE MAYO DE 2016	31 DE OCTUBRE DE 2016	1,328,629.00	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/FFM-007-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ	TENERÍA DEL SANTUARIO	\$ 3,641,170.83	1,714,705.75	1,926,465.08		02 DE MAYO DE 2016	13 DE OCTUBRE DE 2016	1,926,465.08	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-056-2016	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA COM. RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	RINCÓN DE TAMAYO	\$ 548,067.72	274,035.36	274,032.36		02 DE DICIEMBRE DE 2016	16 DE MARZO DE 2017	244,575.79	92%	89%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-062-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LA MACHUCA, COL. MONTEBLANCO	CELAYA	\$ 1,589,812.48	794,906.24	794,906.24		01 DE DICIEMBRE DE 2016	21 DE ABRIL DE 2017	794,906.24	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-063-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA, LOCALIDAD SAN ELÍAS	SAN ELIAS	\$ 1,674,556.69	814,688.70	859,867.99		01 DE DICIEMBRE DE 2016	30 DE MARZO DE 2017	859,867.99	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-064-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS NARANJOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA)	CELAYA	\$ 2,030,904.58	419,991.07	1,610,913.51		01 DE DICIEMBRE DE 2016	30 DE MARZO DE 2017	1,610,913.51	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-065-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN ISIDRO CRESPO	SAN ISIDRO DE CRESPO	\$ 4,972,852.09	2,486,426.04	2,486,426.05		01 DE DICIEMBRE DE 2016	15 DE MAYO DE 2017	2,171,968.59	85%	87%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-066-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE GUANAJUATO	\$ 6,894,798.95	3,447,399.47	3,447,399.48		01 DE DICIEMBRE DE 2016	4 DE JUNIO DE 2017	3,091,866.20	90%	90%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-067-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN SEXENAL, COL. PATRIA NUEVA	CELAYA	\$ 4,217,788.29	2,108,894.14	2,108,894.15		01 DE DICIEMBRE DE 2016	1 DE AGOSTO 2017	1,402,712.76	62%	67%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-068-2016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORONEL ELEUTERIO MENDEZ, COL. PEDRO MARÍA ANAYA	CELAYA	\$ 4,434,806.57	2,217,403.28	2,217,403.29		01 DE DICIEMBRE DE 2016	30 DE MARZO DE 2017	1,923,243.31	100%	87%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS-069-2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO LAZARO CARDENAS - IGNACIO ALLENDE, COMUNIDAD SAN JOSE DE YUSTIS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	SAN JOSE DE YUSTIS	\$ 2,938,032.71	2,938,032.71	-		01 DE DICIEMBRE DE 2016	28 DE ABRIL DE 2017		100%	0%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS-070-2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EUCALIPTO, TRAMO DIAZ ORDAZ - CHAPULTEPEC, COMUNIDAD DE GASCA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	GASCA	\$ 1,528,567.33	1,528,567.33	-		13 DE DICIEMBRE DE 2016	9 DE MAYO DE 2017		92%	0%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-077-2016	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ TRAMO: CAMPO DEPORTIVO A NIÑOS HEROES, COM. TENERIA DEL SANTUARIO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	TENERÍA DEL SANTUARIO	\$ 289,712.19	202,712.19	87,000.00		28 DE NOVIEMBRE DE 2016	10 DE FEBRERO DE 2017	79,160.31	95%	91%	ADJUDICACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSION EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/IDF-083-2016	ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	RINCÓN DE TAMAYO	\$ 926,968.34	463,484.17	463,484.17		06 DE DICIEMBRE DE 2016	20 DE MARZO DE 2017	139,045.25	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-089-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS CIRUELOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA)	FRACC. LAS HUERTAS	\$ 2,836,895.77	1,418,447.88	1,418,447.89		20 DE DICIEMBRE DE 2016	8 DE MAYO DE 2017	1,252,694.44	88%	88%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-090-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL. PATRIA NUEVA	COL. PATRIA NUEVA	\$ 2,238,269.58	44,031.53	2,194,238.05		23 DE DICIEMBRE DE 2016	23 DE JULIO DE 2017	1,712,768.29	88%	78%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-091-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	SAN MIGUEL OCTOPAN	\$ 2,051,986.18	602,158.07	1,449,828.11		20 DE DICIEMBRE DE 2016	1 DE MAYO DE 2017	1,449,828.11	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-092-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ISIDRO CRESPO	\$ 3,222,286.64	1,611,143.32	1,611,143.32		16 DE ENERO DE 2017	15 DE JUNIO DE 2017	1,418,701.14	93%	88%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-093-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	SAN ELIAS	\$ 2,265,371.79	2,211,897.43	53,474.36		9 DE ENERO DE 2017	8 DE MAYO DE 2017	53,474.36	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-094-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE NAVIDAD DE LA COL. LAZARO CARDENAS	CELAYA	\$ 1,374,390.36	687,195.18	687,195.18		20 DE DICIEMBRE DE 2016	3 DE MAYO DE 2017	562,928.48	88%	82%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-095-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	ESTRADA	\$ 1,279,046.98	639,523.49	639,523.49		26 DE DICIEMBRE DE 2016	24 DE ABRIL DE 2017	180,441.21	0%	28%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-096-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE V. CARRANZA	SAN ELÍAS	\$ 4,132,961.98	2,066,480.99	2,066,480.99		2 DE ENERO DE 2017	2 DE JUNIO DE 2017	1,846,523.88	90%	89%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-097-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO	SAN ISIDRO DE CRESPO	\$ 4,497,083.06	682,668.67	3,814,414.39		30 DE DICIEMBRE DE 2016	16 DE JUNIO DE 2017	2,787,896.14	80%	73%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-098-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	SAN ISIDRO CRESPO	\$ 4,995,752.56	2,497,876.28	2,497,876.28		19 DE DICIEMBRE DE 2016	17 DE ABRIL DE 2017	2,497,876.28	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-099-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO CERRO PRIETO, COL. MONTE BLANCO	CELAYA	\$ 4,352,855.24	1,919,756.37	2,433,098.87		19 DE DICIEMBRE DE 2016	17 DE MAYO DE 2017	2,075,332.69	81%	85%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-100-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO SEGUNDA FRACC. DE CRESPO, COL. MONTE BLANCO	CELAYA	\$ 1,663,903.97	831,951.98	831,951.99		19 DE DICIEMBRE DE 2016	17 DE ABRIL DE 2017	831,951.99	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-101-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	SAN ELIAS	\$ 3,464,025.82	1,732,012.91	1,732,012.91		2 DE ENERO DE 2017	1 DE MAYO DE 2017	1,520,759.08	95%	88%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-102-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN ELIAS	\$ 4,515,421.02	2,385,509.89	2,129,911.13		10 DE ENERO DE 2017	28 DE JUNIO DE 2017	1,916,635.67	94%	90%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-103-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO LEON	ESTRADA	\$ 2,969,240.36	608,763.85	2,360,476.51		10 DE ENERO DE 2017	6 DE JUNIO DE 2017	2,161,343.76	97%	92%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-104-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS AMERICAS EN LA COL. LAS AMERICAS	CELAYA	\$ 2,442,103.33	1,221,051.66	1,221,051.67		9 DE ENERO DE 2017	29 DE MAYO DE 2017	1,098,595.93	90%	90%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-105-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES, COM. PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO	COMUNIDAD PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO)	\$ 4,759,244.63	2,379,622.31	2,379,622.32		10 DE ENERO DE 2017	27 DE MAYO DE 2017	2,117,671.10	90%	89%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSIÓN EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/IDF-110-2016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN DE LA VEGA	SAN JUAN DE LA VEGA	\$ 374,532.22	212,532.22	162,000.00		13 DE DICIEMBRE DE 2016	26 DE ENERO DE 2017	48,600.00	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-111-2016	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN ELIAS	SAN ELIAS	\$ 137,396.87	56,612.98	80,783.89		13 DE DICIEMBRE DE 2016	11 DE ENERO DE 2017		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-115-2016	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE CORRALITOS DE LA COL. LAZARO CARDENAS	CELAYA	\$ 983,800.71	491,900.35	491,900.36		13 DE DICIEMBRE DE 2016	11 DE ABRIL DE 2017	491,900.36	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-116-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	CELAYA	\$ 5,661,721.15	3,411,721.15	2,250,000.00		16 DE ENERO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2017	1,872,291.81	80%	83%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-117-2016	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PARAISO, TRAMO: CALLE PERAL - CALLE ARRAYANES, COL. DEL BOSQUE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	CELAYA	\$ 4,165,742.70	4,165,742.70	-		16 DE ENERO DE 2017	14 DE JUNIO DE 2017		83%	0%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-118-2016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: DESDE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO ACTUAL HASTA EL 0+340, COM. RINCÓN DE TAMAYO	RINCÓN DE TAMAYO	\$ 3,297,196.49	3,297,196.49	-		16 DE ENERO DE 2017	15 DE JUNIO DE 2017		97%	0%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-124-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA PARA ACCESO AL SABES, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE GUANAJUATO	\$ 990,625.68	932,986.64	57,639.04		19 DE DICIEMBRE DE 2016	1 DE JUNIO DE 2017	51,778.97	90%	90%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-129-2016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GALLARDO (POLIGONO SAN JUAN DE LA VEGA)	SAN JUAN DE LA VEGA	\$ 1,776,529.00	1,176,529.00	600,000.00		16 DE ENERO DE 2017	15 DE MAYO DE 2017	536,137.15	90%	89%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-131-2016	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, COMUNIDAD DE SAN ELIAS	SAN ELIAS	\$ 573,924.47	297,522.44	276,402.03		19 DE DICIEMBRE DE 2016	15 DE MAYO DE 2017	276,402.03	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-138-2016	UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE LA VEGA, SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN DE LA VEGA	\$ 1,719,694.58	750,000.00	750,000.00	219,694.58	23 DE ENERO DE 2017	1 DE JULIO DE 2017	750,000.00	100%	100%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-139-2016	2A. ETAPA DE PARQUE SAN ISIDRO CRESPO	CELAYA	\$ 6,756,597.54	1,756,597.54	5,000,000.00		23 DE ENERO DE 2017	11 DE JUNIO DE 2017	4,247,457.37	86%	85%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-140-2016	2A. ETAPA DE PARQUE PATRIA NUEVA	CELAYA	\$ 6,997,565.74	4,747,565.74	2,250,000.00		23 DE ENERO DE 2017	17 DE AGOSTO DE 2017	1,820,812.51	70%	81%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/IDF-001-2017	REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO AV. SALVADOR ORTEGA A AV. TECNOLÓGICO)	CELAYA	\$ 23,235,817.32		23,235,817.32		30 DE ENERO DE 2017	19 DE AGOSTO DE 2017	20,838,112.98	87%	90%	LICITACIÓN PÚBLICA
DGOP/IDF-002-2017	REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. SALVADOR ORTEGA)	CELAYA	\$ 22,815,586.13		22,815,586.13		30 DE ENERO DE 2017	23 SEP DE 2017	20,114,806.60	76%	88%	LICITACIÓN PÚBLICA
DGOP/IDF-003-2017	REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. LAS TORRES)	CELAYA	\$ 2,761,709.15		2,761,709.15		30 DE ENERO DE 2017	28 DE JULIO DE 2017	2,605,072.08	89%	94%	LICITACIÓN PÚBLICA
DGOP/ITS/IDF-012-2017	PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL COLONIA MONTEBLANCO	CELAYA	\$ 4,452,413.63	2,393,617.57	2,058,796.06		17 de julio de 2017	20 DE NOVIEMBRE DE 2017	1,029,398.03	0%	50%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSION EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/IDF-013-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA, LOCALIDAD RINCÓN DE TAMAYO	RINCÓN DE TAMAYO	\$ 2,320,634.15	1,435,776.35	884,857.80		17 de julio de 2017	13 de noviembre de 2017	783,803.21	92%	89%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-014-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONVENTO DE CHURUBUSCO EN LAS COL. PEDRO MARIA ANAYA Y LAS HUERTAS (POLIGONO COL. PEDRO MARIA ANAYA)	CELAYA	\$ 6,760,718.98	3,061,929.63	3,698,789.35		17 de julio de 2017	13 de noviembre de 2017	1,807,954.85	30%	49%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-015-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADELFA, EN LA COL. DEL BOSQUE 3A SECCION	CELAYA	\$ 4,695,764.04	2,347,882.02	2,347,882.02		19 de junio de 2017	16 de octubre de 2017	856,566.95	12%	36%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-016-2017	PAVIMENTACION DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO, CERRITO Y LAS CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEL REFUGIO	SANTA MARIA DEL REFUGIO	\$ 7,052,419.91	6,079,710.09	972,709.82		19 de junio de 2017	16 de octubre de 2017	651,956.94	55%	67%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-019-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO	SAN CAYETANO	\$ 1,912,367.03	956,183.51	956,183.52		03 DE JULIO DE 2017	30 DE OCTUBRE DE 2017	335,983.99	13%	35%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-023-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE PENJAMO, EN LA COL. LAS AMERICAS	CELAYA	\$ 1,264,537.85	1,093,066.52	171,471.33		19 DE JUNIO DE 2017	16 DE SEPTIEMBRE DE 2017	82,009.99	25%	48%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-025-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO NUEVO, EN LA COL. LAS AMERICAS	CELAYA	\$ 676,892.41	506,721.66	170,170.75		19 DE JUNIO DE 2017	16 DE SEPTIEMBRE DE 2017	153,020.26	93%	90%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPA-CELAYA-OP-2016-67	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD SAN ELÍAS	SAN ELIAS	\$ 2,425,248.75	1,099,275.97	1,099,275.97	226,696.81			1,029,606.71		94%	
DGOP/ITS/IDF-034-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	SAN JUAN DE LA VEGA	\$ 2,418,763.43	1,179,630.93	1,239,132.50		01-ago-17	28-nov-17	371,739.75	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-035-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	SAN JOSÉ EL NUEVO PRIMERA	\$ 1,718,141.26	618,874.48	1,099,266.78		01-ago-17	28-nov-17	408,188.28	12%	37%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-036-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA 5 DE MAYO	FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) COLONIA PEDRO MARIA ANAYA	\$ 1,678,434.10	1,188,834.87	489,599.23		28-ago-17	25-dic-17	146,879.77	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-037-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS DURAZNOS, COL. LAS HUERTAS (PILOGONO PEDRO MARIA ANAYA)	CELAYA	\$ 4,066,184.99	3,875,480.91	190,704.08		28-ago-17	25-dic-17	57,211.22	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-038-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA)	CELAYA	\$ 1,799,594.68	899,797.34	899,797.34		01-ago-17	28-nov-17	269,939.20	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-039-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO TEHUANTEPEC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD	CELAYA	\$ 1,788,589.67	894,191.18	894,191.18	207.31	01-ago-17	28-nov-17	268,319.46	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-040-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLMO DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,849,649.58	924,824.79	924,824.79		01-ago-17	28-nov-17	326,656.90	10%	35%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-041-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	PRESA BLANCA	\$ 3,318,232.55	1,659,116.27	1,659,116.28		28-ago-17	25-dic-17	497,734.89	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-042-2017	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON	GASCA	\$ 1,562,905.74	781,452.87	781,452.87		28-ago-17	25-dic-17	234,435.86	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSION EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/IDF-043-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO GONZÁLEZ EN LA COL. LAS AMÉRICAS	COL LAS AMERICAS	\$ 830,247.40	471,746.57	358,500.83		17-jul-17	30-oct-17	104,550.25	0%	29%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-053-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMADOR SALAZAR EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA)	CELAYA	\$ 2,002,495.21	1,001,247.60	1,001,247.61		14-ago-17	11-dic-17	300,374.28	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-054-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRID DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,601,249.88	800,624.94	800,624.94		02-oct-17	29-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-055-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO, EN LA COMUNIDAD DE 1A FRACCIÓN DE CREPO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO)	\$ 2,133,821.22	1,104,039.10	1,029,782.12		14-ago-17	11-dic-17	308,934.64	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-056-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA TERESA	\$ 3,196,308.79	1,598,154.39	1,598,154.40		14-ago-17	20-dic-17	479,446.32	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-057-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARIS DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,948,272.77	974,136.38	974,136.39		14-ago-17	11-dic-17	292,240.92	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-058-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUIZACHE DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA SECCIÓN	CELAYA	\$ 2,311,726.66	1,155,863.33	1,155,863.33		18-sep-17	15-ene-18	346,759.00	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-059-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANGLE DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA SECC.	CELAYA	\$ 2,082,069.62	739,551.13	1,342,518.49		14-ago-17	11-dic-17	484,481.44	12%	36%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-060-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MENTA EN LA COL. DEL BOSQUE 3RA SECC	CELAYA	\$ 1,937,122.85	907,348.34	1,029,774.51		14-ago-17	11-dic-17	308,932.35	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-061-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	SAN CAYETANO	\$ 2,239,705.58	1,179,204.99	1,060,500.59		14-ago-17	11-dic-17	318,150.18	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-062-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO	SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN	\$ 5,989,734.23	2,994,867.11	2,994,867.12		14-ago-17	11-dic-17	898,390.43	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-071-2017	ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE SAN ELÍAS A SANTA TERESA	SANTA TERESA	\$ 1,250,408.80	408.80	1,250,000.00		21-ago-17	03-dic-17	374,999.99	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-072-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE GUANAJUATO DE LA COL. BOSQUE 2DA SECC	CELAYA	\$ 1,954,686.25	601,066.02	1,353,620.23		28-ago-17	25-dic-17	406,086.07	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-073-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHABACANO DE LA COL. DEL BOSQUE 2DA SECC	CELAYA	\$ 2,006,673.47	1,003,336.73	1,003,336.74		28-ago-17	25-dic-17	301,001.02	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-076-2017	COMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS AMERICAS DE LA COL. LAS AMERICAS	CELAYA	\$ 441,361.21	341,361.21	100,000.00		21-ago-17	03-dic-17	30,000.00	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-077-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INGLATERRA DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,230,791.76	615,395.88	615,395.88		21-ago-17	18-nov-17	184,618.77	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-080-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOSCU DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,185,545.38	592,772.69	592,772.69		21-ago-17	28-nov-17	177,831.81	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-081-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAMBÚ DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC.	CELAYA	\$ 1,229,857.42	614,928.71	614,928.71		20-ago-17	25-dic-17	218,142.80	9%	35%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-082-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE BARCELONA DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,035,298.25	517,649.12	517,649.13		28-ago-17	25-dic-17	155,294.74	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSION EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/IDF-088-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. SAN MARTIN DE CAMARGO	CELAYA	\$ 1,650,097.71	825,048.85	825,048.86		18-sep-17	15-ene-18	247,514.66	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-089-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALENCIA DE LA COL. AMPLIACION CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,649,547.54	824,773.77	824,773.77		18-sep-17	15-ene-18	247,432.13	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-090-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON DE LA COL. SAN MARTIN DE CAMARGO	CELAYA	\$ 2,761,612.05	1,380,806.02	1,380,806.03		18-sep-17	15-ene-18	414,241.81	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-091-2017	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SAN JUAN	SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN	\$ 2,303,758.60	1,353,458.18	950,300.42		18-sep-17	15-ene-18	285,090.13	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-092-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR)	\$ 3,396,933.33	1,698,466.66	1,698,466.67		18-sep-17	15-ene-18	509,540.00	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-093-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE HAYA DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC.	COL. DEL BOSQUE	\$ 2,604,072.05	1,055,169.99	1,548,902.06		18-sep-17	15-ene-18	464,670.62	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-094-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SANTA TERESA	SANTA TRERESA	\$ 2,955,220.92	1,477,610.46	1,477,610.46		18-sep-17	15-ene-18	443,283.14	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-095-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA ELECTRICA, COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO)	EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO)	\$ 2,289,795.54	1,229,162.25	1,060,633.29		18-sep-17	15-ene-18	318,189.98	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-096-2017	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE	JAUREGUI	\$ 5,197,190.08	2,330,939.75	2,866,250.33		18-sep-17	15-ene-18	859,875.10	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-097-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMBROSIO FIGUEROA EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA)	COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 1,924,618.08	962,309.04	962,309.04		18-sep-17	15-ene-18	288,692.71	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-099-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	GASCA	\$ 2,847,345.81	1,423,672.90	1,423,672.91		18-sep-17	15-ene-18	427,101.87	0%	30%	LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-103-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELISEO RODRIGUEZ	GASCA	\$ 1,190,254.60	595,127.30	595,127.30		01-sep-17	05-dic-17	178,538.19	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-110-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO	GASCA	\$ 1,043,888.32	521,944.16	521,944.16		18-sep-17	15-ene-18	156,583.25	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-124-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE BONIFACIO GARCÍA DE LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA)	COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 1,309,515.25	1,141,897.30	167,617.95		18-sep-17	16-dic-17	50,285.39	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-127-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE MISPERO DE LA COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC.	COL. DEL BOSQUE 2a. SECCION	\$ 936,453.84	468,226.92	468,226.92		25-sep-17	23-dic-17	140,468.08	0%	30%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-128-2017	PAVIMENTACIÓN CALLE PIRUL DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	CELAYA	\$ 1,111,883.87	555,941.94	555,941.93		25-sep-17	23-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-131-2017	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BERLIN DE LA COL. AMPLIACION CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO)	COL. SAN MARTIN CAMARGO	\$ 949,648.74	474,824.37	474,824.37		25-sep-17	07-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-132-2017	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA RAMOS MILLAN EN LA COL. LAS AMERICAS	COL. LAS AMERICAS	\$ 513,676.06	253,345.03	260,331.03		25-sep-17	23-nov-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


CONTRATO	OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN CONTRATADA				INICIO	TERMINACION	INVERSIÓN EJERCIDA EMPRESTITO	AVANCES		MODALIDAD
			TOTAL	ESTATAL	MPAL.	OTROS RECURSOS				FIS.	FINAN.	
DGOP/ITS/IDF-133-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	PRESA BLANCA	\$ 981,621.84	490,810.92	490,810.92		25-sep-17	23-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-134-2017	Pavimentación de la calle Benito Juarez loc. Santa Teresa	SANTA TERESA	\$ 1,273,350.91	818,764.64	454,586.27		25-sep-17	23-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-135-2017	Pavimentación de la calle Ejido de las Magdalenas de la col. Ejidal	CELAYA	\$ 1,469,578.42	728,910.90	740,667.52		25-sep-17	07-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-136-2017	Electrificación de la calle Guadalupe Tramo: Alvaro Obregon a Parcelas	PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO)	\$ 274,322.24	175,127.32	99,194.92		25-sep-17	23-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-137-2017	Electrificación de la calle Insurgentes comunidad de primera fracción de Crespo (El Molino)	PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO)	\$ 329,135.36	229,135.36	100,000.00		25-sep-17	23-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-138-2017	Pavimentación de la calle segunda de Cacao en la col.del Bosque 3a. Secc.	CELAYA	\$ 1,142,292.44	322,126.47	820,165.97		25-sep-17	23-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/IDF-139-2017	Pavimentación de la calle Ejido de la Cruz cuerpo poniente en la col. Ejidal	CELAYA	\$ 1,346,411.43	1,346,411.43	-		02-oct-17	09-ene-18		0%	#DIV/0!	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-140-2017	Rehabilitación del jardín principal com. San Juan de la Vega	SAN JUAN DE LA VEGA	\$ 297,983.29	160,046.83	137,936.46		09-oct-17	06-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-144-2017	Pavimentación de la calle Roberto Oliveros y Diaz Ordaz	GASCA	\$ 1,389,016.07	572,135.72	816,880.35		09-oct-17	16-ene-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-146-2017	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION	GASCA	\$ 706,875.13	353,437.56	353,437.57		18-sep-17	15-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-169-2017	Electrificación de la calle Jaime Nuno El Sauz (El Sauz de Villaseñor)	EL SAUZ DE VILLASEÑOR	\$ 185,440.50	75,440.50	110,000.00		16-oct-17	03-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-169-2017	Electrificación de la calle San Isidro El Sauz (El Sauz de Villaseñor)	EL SAUZ DE VILLASEÑOR	\$ 196,232.48	86,232.48	110,000.00		16-oct-17	03-ene-18		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/IDF-170-2017	Pavimentación de la calle Benito Juarez	SAN ISIDRO CRESPO	\$ 146,782.33		146,782.33		09-oct-17	07-nov-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-174-2017	Pavimentación de la calle Ignacio Maya en la col. Eiliano Zapata	CELAYA	\$ 395,520.32	157,417.09	238,103.23		23-oct-17	21-dic-17		0%	0%	ADJUDICACIÓN DIRECTA
			318,761,104.43	142,841,404.35	175,473,101.38	446,598.70			119,747,143.04			



Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz-Ledo
 Presidente Municipal



C.P. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez
 Tesorera Municipal



Ing. Jorge Enrique Miranda Carrera
 Director General de Obras Públicas