



**REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS
SECRETARÍA DE TURISMO
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS
CONVENIO NO. SECTUR/CONV/022/19
EJERCICIO 2019**



PERIODO: 3ER TRIMESTRE 2019

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	UBICACIÓN	PRESUPUESTO CONVENIDO				AVANCE DEL ACUMULADO %	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FISICO	FINANCIERO
DGOP/SECTUR/FORTAMUN-003-2019	REHABILITACIÓN CENTRO HISTORICO DE CELAYA, 6TA ETAPA CALLES MORELOS Y AGUSTIN CHAGOYAN ARROYO CHICO (REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA)	CELAYA	\$7,338,204.44	\$0.00	\$3,169,990.00	\$4,168,214.44	70%	67%
			\$7,338,204.44	\$0.00	\$3,169,990.00	\$4,168,214.44		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"