

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/PSBGTO-130-2020
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 08:30 HRS. DEL DIA 29 DE ENERO DEL 20 21
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: 1) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLES PRIVADA ARQUITECTOS Y PRIVADA QUIMICOS, COLONIA 15 DE ABRIL, EL BECERRO SANTOS DEGOLLADO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.; 2) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REFORMA, LA COLONIA LA PURISIMA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.; 3) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN; 4) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CIPRES Y PRIVADA PALMAS COLONIA AMPLIACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.; 5) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PARAISO, COLONIA DEL BOSQUE TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.; 6) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CANARIO, DE LA ROSA, HALCON Y LORO, DE LA COLONIA VALLE DE LA PRIMAVERA SEGUNDA SECCION MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.; 7) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SAN PEDRO COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.; 8) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CERRADA CAMINO REAL, CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COMUNIDAD JUAN MARTIN.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 465,911.19 Y OTROS RECURSOS - \$ 332.40; 2) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 173,092.59; 3) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 235,813.42 Y OTROS RECURSOS - \$ 36,607.08; 4) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 211,447.39; 5) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 295,429.40 Y OTROS RECURSOS - \$ 12,101.29; 6) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 819,031.87 Y OTROS RECURSOS - \$ 53,049.51; 7) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 292,503.56 Y OTROS RECURSOS - \$ 34,943.85 Y 8) PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO) - \$ 473,883.08

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
MONTO CONTRATADO: \$3,104,146.63 **AMPLIACION:** \$0.00 **REDUCCION:** \$0.00 **IMPORTE TOTAL:** \$3,104,146.63

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	12 DE OCTUBRE DE 2020				12 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA TERMINO :	25 DE DICIEMBRE DE 2020				25 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$3,104,146.63	\$ 242,465.21	\$ 2,861,681.42		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$3,104,146.63	\$ 242,465.21	\$ 2,861,681.42		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUIC-1642-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: AV. 2 DE ABRIL NUM. 109-A COL. EL VERGEL EN CELAYA, GTO. C.P. 38070

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLES PRIVADA ARQUITECTOS Y PRIVADA QUIMICOS, COLONIA 15 DE ABRIL. EL BECERRO SANTOS DEGOLLADO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CERRADA CAMINO REAL, CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. COMUNIDAD JUAN MARTIN.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLES CANARIO, DE LA ROSA, HALCON Y LORO, DE LA COLONIA VALLE DE LA PRIMAVERA SEGUNDA SECCION MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CIPRES Y PRIVADA PALMAS COLONIA AMPLIACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CUAUHTEMOC. COMUNIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PARAISO. COLONIA DEL BOSQUE TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REFORMA, LA COLONIA LA PURISIMA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.,
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SAN PEDRO COLONIA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.,

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>2</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/PSBGTO-130-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICA TASAL S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. SAIDE NORIS MARTINEZ

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA: 


POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARQ. CARLOS SANJUAN ZAVALA

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA: 


POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Desarrollo social - Participacion Ciudadana
Rafael Monterilla Lopez

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Ing. Roberto Enrique Hablede Carrantes

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: AS. SOCIAL
JUAN ORLANDO HERRERA

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.