

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: PAVIA
"FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"
Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución							Año de Fin			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Porcentaje Anual
02A114100303074	Rehabilitación de la Cancha de Desecho de "Las Ocas del General" y Acciones Complementarias		Guajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	MUNICIPIO DE CELAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,587,000	\$1,587,000	\$1,587,514	\$1,583,514	\$1,583,514	\$1,583,514	98.50	0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registra	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2015 - EFECTIVA PARA EL REGISTRO AFILI.
02A114100303088	Rehabilitación de Canchas de Fútbol en el Barrio "El General" en Parque Xonopilli S.L. Instalación		Guajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,874,901	\$1,874,901	\$1,812,948	\$1,811,598	\$1,811,598	\$1,811,598	96.43	\$1,788	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registra	1,387.85 SALDO REFORMANDO POR EL MUNICIPIO / Fisica / Registra OBRA TERMINADA Y ENTREGADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2015 - EFECTIVA PARA EL REGISTRO AFILI.
02A1150100499048	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto Siniatico en Campo Los	0209/FID-047-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,787,374	\$5,462,417	\$5,462,417	\$5,462,417	80.87	0	Metros	0	0.00	89.50	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499053	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto Siniatico y Graderas en el Barrio de San Miguel en el Barrio Siniatico	0209/FID-051-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	65,000,000	65,000,000	\$4,999,000	\$4,749,354	\$4,216,531	\$4,216,531	\$4,216,531	64.33	0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499055	Construcción de Cancha de Fútbol con Panto Siniatico y Graderas en el Barrio de San Miguel en el Barrio Siniatico	0209/FID-048-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,875,365	\$3,365,139	\$3,365,139	\$3,365,139	84.31	0	Metros	0	0.00	84.83	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499059	Construcción de la Pista del Xonopilli	0209/FID-056-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,229,856	\$1,998,812	\$1,998,812	\$1,998,812	80.33	0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499064	Cancha de Fútbol Histórica de San Miguel en el Barrio Siniatico	0209/FID/028-036-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	0	Metros	0	0.00	84.72	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499068	Rehabilitación de Parque Siniatico en el Barrio Siniatico	0209/FID-057-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,598,400	\$1,536,875	\$1,377,456	\$1,377,456	\$1,377,456	84.89	0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499072	Rehabilitación de Cancha de Fútbol con Panto Siniatico y Graderas en el Barrio de San Miguel en el Barrio Siniatico	0209/FID/779-029-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	8700,000	8700,000	\$499,300	\$499,300	\$499,300	\$499,300	\$499,300	57.39	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150100499078	Nuevo Parque Urbano La Misión	0209/FID-055-2015	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0288 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisión de Salarios y Económico	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,400,000	\$4,395,000	\$4,395,000	\$4,239,398	\$3,193,886	\$3,193,886	\$3,193,886	72.42	0	Metros	0	0.00	74.00	Financiera / Fisica / Registra	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: CELAYA
"PROGRAMA HABITAT"
Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución							Año de Fin			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Porcentaje Anual
02A1150200512546	Parque, Graderías y Banquetas en el Barrio de San Miguel en el Barrio Siniatico	HAB747/084/15	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0248 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,132,800	\$3,132,800	\$3,132,800	\$3,132,800	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150200512590	Parque, Graderías y Banquetas en el Barrio de San Miguel en el Barrio Siniatico	HAB747/085/15	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0248 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,429,032	\$4,429,032	\$4,429,032	\$4,429,032	\$1,316,950	\$1,316,950	\$1,316,950	29.73	0	Metros	0	0.00	35.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150200512616	Baño Público en Ocosingo	HAB747/087/15	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0248 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$585,216	\$585,216	\$585,216	39.01	0	Lote	0	0.00	41.79	Financiera / Fisica / Registra	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: CELAYA
"PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS"
Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución							Año de Fin			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Porcentaje Anual
02A1150200545151	Parque Col. Santa María	RES2/088/15	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,697,426	\$2,697,426	\$2,697,426	\$2,697,426	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registra	
02A1150200545153	Parque San Felipe Congo	RES2/088/15	Guajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsidio	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$111,888	\$111,888	\$111,888	11.85	0	Metros	0	0.00	18.00	Financiera / Fisica / Registra	