

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA

GESTIÓN DE PROYECTOS

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 74

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir y Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprovechamiento						Aprovechamiento Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Rescandado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual
GUAI510010048766	Remediación de Las Estaciones De Bombeo Obispos No. 1 y 2 Zona Centro, y De La Ciudad Industrial Zona Norte (CA RSPA)	FFM/082/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048786	Recomendaciones De Las Oficinas Del Tec.	0009/FFM-084-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2015	\$820,000	\$781,479	\$781,479	\$781,479	\$781,479	\$781,479	\$781,479	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048784	Intervención De La Cupula Del Templo De El Carmen	0009/FFM-004-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,380,455	\$1,380,455	\$1,380,455	\$1,380,455	\$1,380,455	\$1,380,455	\$1,380,455	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048845	Mantenimiento Y Restauración De Casa Del Diestro. (Inhab. De Inst. Electricas, Pas. Hidráulica Y Drenaje, Pintura Y Acabados, Separación De Puertas, Ventanas, Etc.)	0009/FFM-041-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,199,939	\$1,199,939	\$1,199,939	\$1,199,939	\$1,199,939	\$1,199,939	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048937	Proyecto Ejecutivo De La Restauración Del Museo De La Alameda Hidalgo	S-0009/FFM/016/2013	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$79,288	\$79,288	\$79,288	\$79,288	\$55,991	\$55,991	\$55,991	70.61	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048936	Proyecto Manegación Y Adecuación Arquitectónicas	S-0009/FFM-023-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$549,030	\$443,933	\$443,933	\$443,933	80.86	00	Metros Cuadrados	0	0.00	81.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048911	Superficie Esterna De La Obra Rehabilitación De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Celaya, Paseo Guadalupe	S-0009/FFM-004-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$65,046	\$65,046	\$65,046	\$65,046	\$40,816	\$40,816	\$40,816	62.75	00	Lote	0	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048916	Estudio De Mecánica De Ruedas Para Construcción De Puentes San Miguel Ocotlán	S-0009/FFM-015-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048934	Superficie Esterna De La Obra Rehabilitación Del Cuerpo Sur De La Alameda San Miguel Ocotlán (Etapa)	S-0009/FFM-018-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$341,821	\$341,821	\$341,821	\$341,821	\$301,076	\$301,076	\$301,076	88.08	00	Metros lineales	0	0.00	88.96	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048914	Superficie Esterna Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro De Celaya	S-0009/FFM-031-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$249,599	\$249,599	\$249,599	\$249,599	\$194,188	\$194,188	\$194,188	77.80	00	Metros	0	0.00	77.80	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048905	Superficie Esterna Construcción De Guarderías Y Barregueta En Camino A Las Casas Ocotlán (Etapas) Tramo Baja California A Emiliiano Zapata	S-0009/FFM-037-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$80,532	\$80,532	\$80,532	\$80,532	\$72,325	\$72,325	\$72,325	89.81	00	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048912	Superficie Esterna Construcción De Guarderías Y Barregueta En Camino A Las Casas Ocotlán (Etapas) Tramo Paraíso Lara Sección	S-0009/FFM-040-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,696	\$27,696	\$27,696	\$27,696	\$24,926	\$24,926	\$24,926	90.00	00	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048914	Superficie Esterna Construcción Del Centro De Impulsos Sociales Xochipilli Colonia Las Américas Ista Etapa	S-0009/FFM-043-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$134,827	\$134,827	\$134,827	\$134,827	\$117,131	\$117,131	\$117,131	86.88	00	Metros	0	0.00	55.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048917	Superficie Esterna Construcción De Aulas 6ºB, Construcción De 1 Centro De Computo 127º Y Construcción De 1 Sanitario 6ºB En San Mateo Las Escobedo	S-0009/FFM-041-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$119,902	\$119,902	\$119,902	\$119,902	\$119,902	\$119,902	\$119,902	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048918	Superficie Esterna Rehabilitación Del Área De Estacionamiento, Obra Hidráulica, Construcción De Barda Perimetral Y Construcción De Acceso Institucional En Unidad	S-0009/FFM-042-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$82,812	\$82,812	\$82,812	\$82,812	\$74,108	\$74,108	\$74,108	89.49	00	Lote	0	0.00	89.49	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048913	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana Y Arquitectura Del Viaje De La Alameda Hidalgo Antigua Catedral	S-0009/FFM-017-2013	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$267,801	\$267,801	\$267,801	\$267,801	\$213,825	\$213,825	\$213,825	79.84	00	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048914	Finca Parcela 1-Obra Vehicular Sobre Rio Laja 2 - Avenida Salvador Ortega 1º Tramo Ant. Camino Real Celaya-Tarímoro (Tramo Prolongado) Y Camino Puentes 2 De Abril Sobre Rio Laja	S-0009/049-2012	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,586	\$12,536	\$12,536	\$12,536	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048912	Proyecto Ejecutivo De Plana De Tratamiento De Aguas Residuales Comunidad De Tenorio Del Santuario	S-0009/019-2012	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$34,933	\$34,933	\$34,933	\$34,933	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048917	Verificación De Calidad Para Varías Calles Y Diveras Secciones	S-0009/014-2012	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,930	\$46,930	\$46,930	\$46,930	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048912	Superficie Esterna De La Obra Construcción De Plana Separadora De Residuos Urbanos Del Centro	S-0009/016-2012	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048913	Proyecto De Rehabilitación De Las Calles San Mateo, Calle De San Mateo Y Puentes En La Colonia Las Américas Y El Municipio De Celaya, Gto.	IMPRE/010/2013	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,410	\$13,410	\$13,410	\$13,410	0	0	0	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048914	Estructuración Y Acompañamiento En La Fase De Ejecución Del Proyecto Edificio Administrativo	IMPRE/016/2013	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,844,797	\$1,844,797	\$1,844,797	\$1,844,797	\$666,283	\$666,283	\$666,283	34.26	00	Lote	0	0.00	76.33	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048912	Proyecto Ejecutivo Paralelo, Guarderías Y Barregueta (I) Clarín 2º Etapa De Las Pintas 3º Etapa De Canales 4º Tramo De Chapultepec, 5º Tramo De Chapultepec	IMPRE/018/2013	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,142	\$14,142	\$14,142	\$14,142	0	0	0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048914	Ejecución De Servicios Referentes A Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Área Residuales Desechados Y Cargas Residuales Residuos	IMPRE/004/2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$274,459	\$274,459	\$274,459	\$274,459	\$134,450	\$134,450	\$134,450	48.99	00	Lote	0	0.00	50.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048916	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Obra De Mejoramiento Del Área Avenida Tecnológico Y Avenida Independencia (Etapas) Tramo: Sobre Zona De Fomento Municipal	003/IMPRE/2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,036,046	\$1,081,334	\$1,081,334	\$1,081,334	\$930,373	\$930,373	\$930,373	86.94	00	Lote	0	0.00	89.80	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048914	Proyecto Ejecutivo Obra De Mejoramiento Del Área Avenida Tecnológico Y Avenida Independencia (Etapas) Tramo: Sobre Zona De Fomento Municipal	011/IMPRE/2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Urbanización	En Ejecución	2015	\$254,594	\$254,594	\$254,594	\$254,594	\$230,871	\$230,871	\$230,871	90.68	00	Lote	0	0.00	90.68	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048915	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Obra De Mejoramiento Del Área Calle Fundación Tramo Tecnológico 1º Etapa (Etapas) Tramo: Circuito Amarcillo - 1º Etapa - Ampliación - Puentes Del Municipio De Celaya, Gto.	14/IMPRE/2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,773	\$69,773	\$69,773	\$69,773	\$58,415	\$58,415	\$58,415	83.72	00	Lote	0	0.00	83.72	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048916	Proyecto De Estacionamiento En Celame, En El Municipio De Celaya, Gto.	16/IMPRE/2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,344	\$150,344	\$150,344	\$150,344	0	0	0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
GUAI510010048916	Rehabilitación Alameda Municipal (Paralelo A Avenida O. Oficina De Compra), Municipio De Celaya	FFM/108/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 74

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliars)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																		Coprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual		% Avance Acumulado
GUAS15020046746	Remediación de las Estaciones de Bombeo Olaceta en la Zona Centro, Y de la Ciudad Industrial Zona Nueva (CAEPN)	PPM/082/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	\$1,382,322	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020054699	Supervisión Externa Rehabilitación de Arroyo Volcán en Boulevard Alameda (Fco. Guana- Antonio Plaza)	S-DOP/026/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	555,553	555,553	555,553	555,553	555,553	555,553	555,553	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020054500	Supervisión Externa Rehabilitación de Arroyo Volcán y Señalización Vertical en Av Pío Juárez (Av. Torres Landa- Bata)	S-DOP/027/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,774	\$69,774	\$69,774	\$69,774	\$69,774	\$69,774	\$69,774	100.00	00	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020054783	Proyecto Ejecutivo Templo De San Agustín	08/2MSR/2015	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$193,008	\$193,008	\$193,008	\$193,008	\$193,008	\$193,008	\$193,008	86.81	00	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020058322	Supervisión Externa De La Obra Rehabilitación Del Camino Del Rio La Laja (Tramo Puente Tzucuzacras A Puente Garabito)	S-DOP/026/06	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,760	\$9,760	\$9,760	\$9,760	\$9,760	\$9,760	\$9,760	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020058326	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Oficinas Y Techumbes De Estructuras Metálicas Del Tianguis De Los Domingos Col El Tepal	S-PPM/038/12	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$137,354	\$137,354	\$137,354	\$137,354	\$80,933	\$80,933	\$80,933	58.92	00	Metros	0	0.00	81.93	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020058327	Supervisión Externa De La Obra Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Comunidad De Alamos De Tulep	S-DOP/030/12	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,275	\$9,275	\$9,275	\$9,275	\$9,275	\$9,275	\$9,275	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020058329	Supervisión Externa Rehab. Imagen Urbana Del Centro Histórico	S-DOP/028/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$29,802	\$29,802	\$29,802	\$29,802	\$29,802	\$29,802	\$29,802	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020058367	Instalación de Redes de Agua Potable y Acabados En Sanqueta	PPM/122/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,197,931	\$1,197,931	\$1,197,931	\$1,197,931	\$89,810	\$89,810	\$89,810	74.95	00	Metros	0	0.00	88.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020058371	Rehabilitación De Alumbrado Publico Calle Alvaro Obregón (Tramo El Centro- S De Mayo)	PPM/134/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$366,542	\$366,542	\$366,542	\$366,542	\$366,542	\$366,542	\$366,542	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020062432	Obra: Rehab Y Mantenimiento Públicos: 1) Puente Capote; 2) Carretera y Subida A Salamanca, En La Col. Guadalupe 3) Monumento De La Cruz Roja; 4) Puente Capote; 5) Carretera y Subida A Querétaro, En La Col. Guadalupe	PAISM/093/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$207,447	\$207,447	\$207,447	\$207,447	\$207,447	\$207,447	\$207,447	\$207,447	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado
GUAS15020062433	Supervisión M6 Casa Diferente	S-DOP/029/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$176,568	\$176,568	\$176,568	\$176,568	\$176,568	\$176,568	\$176,568	44.90	00	Metros	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020062435	Rehabilitación Deportiva M.A.V.; Eje Bor-Ora Tramo Glorieta Fontanillo-Barrancón Sur; Construyentes Tramo Glorieta Salamanca-Glorieta Fontanillo; Eje Bor-Ora Tramo Sauc-Cruce Con Carretera	MSAL/124/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$247,861	\$247,861	\$247,861	\$247,861	\$247,861	\$247,861	\$247,861	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020062436	Rehabilitación de Instalaciones de La Perla	MSAL/147/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$805,141	\$805,141	\$805,141	\$805,141	\$545,017	\$545,017	\$545,017	67.69	00	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS15020062437	Mejoramiento Instalaciones De Biv. (Cobertura En Circunvalación Perimetro Del Jardín Y Rehabilitación De Aplanadas En Parques Públicos)	MSAL/148/15	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$205,818	\$205,818	\$205,818	41.16	00	Metros	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS16010062431	Substitución De Lámparas Activadas En Carretera Celaya-Villagran	ADORT, DOP	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Celaya	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS1601006243174	Elaboración De Carpeta Asfáltica Para El Municipio De Celaya, Gto.	PPM-002-2016	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	
GUAS160100625176	Acciones De Obra Fortamun 2016	PPM-2016	Guajuato	Celaya	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$249,620,441	\$249,620,441	\$249,620,441	\$249,620,441	\$249,620,441	\$249,620,441	\$249,620,441	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado	