

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUERPO DEFINITIVO 2014  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAHUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico		Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disputado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA14140200326397	Obras de Infraestructura Del Plantel Conalep Celaya	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Educación	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$717,200	\$717,200	\$717,200	\$717,200	71.72	0	Acción	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140200326721	Paseo Guadalupe	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140200326856	Continuación De Los Trabajos De Mantenimiento Y Restauración De Casa De La Cultura (Restauración Con Base En El Manual De Mantenimiento)	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,611,660	\$1,611,660	\$1,611,660	\$1,611,660	80.58	0	Acción	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140200326873	Continuación De Los Trabajos De Mantenimiento Y Restauración De Casa Del Dilemo (Restauración Con Base En El Manual De Mantenimiento)	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$1,950,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$698,418	\$698,418	\$698,418	\$698,418	69.84	0	Acción	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364176	Obras Complementarias Para El Funcionamiento De La Central De Emergencias	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	Terminado	2014	\$951,881	\$951,881	\$951,881	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	99.79	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364564	Mantenimiento, Fortalecimiento, Limpieza Y Desaholpe De Canales, Drenaje, Arroyos Y Riegos Localidad Los Aguirre	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$787,445	\$787,445	\$787,445	\$572,216	\$572,216	\$572,216	\$572,216	72.67	0	Acción	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364589	Mantenimiento, Fortalecimiento Limpieza Y Desaholpe De Canales, Drenaje, Arroyos Y Riegos Localidad Los Aguirre	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$663,043	\$663,043	\$663,043	\$411,435	\$411,435	\$411,435	\$411,435	62.05	0	Acción	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364616	Mantenimiento, Fortalecimiento Limpieza Y Desaholpe De Canales, Drenaje, Arroyos Y Riegos Localidad Los Aguirre	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$424,823	\$424,823	\$424,823	\$295,780	\$295,780	\$295,780	\$295,780	69.62	0	Acción	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364660	Mercado San Juan De La Vega	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364739	Continuación De Los Trabajos De Mantenimiento Y Restauración Del Casa Del Dilemo, Restauración Con Base A Manual De Mantenimiento	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$244,520	\$244,520	\$244,520	\$66,497	\$66,497	\$66,497	\$66,497	27.20	0	Acción	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364749	Segunda Etapa De Restauración Y Remediación De La Sala De Conciertos Herminio Novelo Y Antigua Zona De Biblioteca	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$49,372	\$49,372	\$49,372	\$49,372	\$49,372	\$49,372	\$49,372	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364780	Acciones Complementarias, Para El Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Monte Blanco(Juegos Infantiles Instalaciones De Muros Moviles Y Lun.Sintetico)	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$280,262	\$280,262	\$280,262	\$280,262	\$280,262	\$280,262	\$280,262	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364826	Acciones Complementarias Centro De Desarrollo Comunitario Colonia Villas De San Joaqui E Instalaciones De Muros Moviles, En Av. El Sur	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$239,475	\$239,475	\$239,475	\$239,475	\$239,475	\$239,475	\$239,475	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364828	Construcción Y Rehab. Red De Drenaje Inv. Etapa, Emisor Conalep Del Matamoros Com. San Juan De La Vega	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,437,302	\$1,437,302	\$1,437,302	\$1,437,302	\$1,437,302	\$1,437,302	\$1,437,302	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364833	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Alabrado Publico En Principales Vialidades Av. Ignacio Bernaldo Joz. Etapa Ciudad Industrial	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$699,089	\$699,089	\$699,089	\$690,465	\$690,465	\$690,465	\$690,465	98.77	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364837	Contat.Rehabilitación Y Mantenimiento De Alabrado Publico En Vialidades - Calle Prolongación Bello Cuero. Com. Las Tronjas Y Av. Quesal Cuero Oriente Col.Alamo	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,285,045	\$1,285,045	\$1,285,045	\$1,285,045	\$1,285,045	\$1,285,045	\$1,285,045	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364841	Construcción, Rehabilitación Y Mnto. De Alabrado Publico Anexo A Cominidad Del Becerro, Tramo Cas San Jose Gto. Calle Mesquite Com. El Becerro.	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$834,558	\$834,558	\$834,558	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	95.54	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364845	Construcción, Rehabilit. Y Mntto. De Alabrado Publico En Av. Quesal Cuero Oriente Tramo Pericos A Camino A San Jose De Gto.	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$904,888	\$904,888	\$904,888	\$904,888	\$904,888	\$904,888	\$904,888	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364851	Programa De Restauración De Monumentos Históricos Del Templo Del Señor Jesús María, Museo Biblioteca Y Balcón Perimetral Templo A Nivel Sovado	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,216,544	\$1,216,544	\$1,216,544	\$1,094,526	\$1,094,526	\$1,094,526	\$1,094,526	89.97	0	Acción	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364852	Programa De Restauración De Monumentos Históricos, Obras De Mantenimiento En Monumento A San Blas	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$226,057	\$226,057	\$226,057	\$200,295	\$200,295	\$200,295	\$200,295	88.60	0	Acción	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364867	2da. Etapa Central De Emergencias C4	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Seguridad	Terminado	2014	\$77,488	\$77,488	\$77,488	\$77,488	\$77,488	\$77,488	\$77,488	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364879	Rehabilitación Del Eje Manuel J. Clouthier, Cuarta Etapa, Instalaciones Del Cuero Polivalente, Inicio Del Oriente	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,733,889	\$3,733,889	\$3,733,889	\$3,733,889	\$3,733,889	\$3,733,889	\$3,733,889	\$3,733,889	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GUA14140300364878	Adecuaciones Para Estacionamiento Publico Para Acceso A Las Instalaciones De La Feria En Colindencia Con Av. 2 De Abril.	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$218,487	\$218,487	\$218,487	\$218,487	\$218,487	\$218,487	\$218,487	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364882	Rehabilitación De Garrajoneras Y Serpentes De La Calle Luis Pastore, Calle Mariano Abasolo, Merced Jerez, Plaza Heron, Cervantes Saavedra, Leandro Valle.	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$304,296	\$304,296	\$304,296	\$304,296	\$304,296	\$304,296	\$304,296	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
GUA14140300364885	Rehabilitación De Pavimento Reconstrucción De Espedrado Normal A Espedrado Con Nudo Calle Juárez, Nuevo Leon, Col. Alameda.	-	Guanahuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$79,873	\$79,873	\$79,873	\$31,245	\$31,245	\$31,245	\$31,245	39.12	0	Acción	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS

PERIODO QUE SE REPORTA: CIENRE DEFINITIVO 2014

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero					Avance Fisico		Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Debitado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
GUA1414030366925	Rehabilitación De Calzada Principal De Barzon Municipal Sur Ubicada En Av. Lazaro Cardenas Col. Macho Seco	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$211,791	\$211,791	\$211,791	\$211,791	\$211,791	\$211,791	\$211,791	\$211,791	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030366958	Programa De Restauración Y Mantenimiento De Monumentos Históricos Restauración De La Novada Tambor Y Templo De La Necedora	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Cultura Y turismo	Terminado	2014	\$41,645	\$41,645	\$41,645	\$41,645	\$41,645	\$41,645	\$41,645	\$41,645	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367079	Restauración De Los Bienes Muebles Musicales Francisco Idoarte Trepezuelas	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$281,199	\$281,199	\$281,199	\$281,199	\$281,199	\$281,199	\$281,199	\$281,199	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367116	Vado Sobre Rio Laja Para Acceso A Las Instalaciones De La Feria Fono Expositor Delaya Y Rehabilitación De Prologación 2 De Abril	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$282,871	\$282,871	\$282,871	\$282,871	\$282,871	\$282,871	\$282,871	\$282,871	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367180	Rehabilitación De La Macropista En El Parque Bicentenario Plaza Centenario Del Ejército Mexicano	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$716,492	\$716,492	\$716,492	\$701,966	\$701,966	\$701,966	\$701,966	\$701,966	97.92	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367311	Plan De Infraestructura Para Apoyo A Nuevas Inversiones, Banguetas Calle Rafael Samarron Del Cadenamiento	ODOP/FFM/NAAL-05/2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$290,270	\$290,270	\$290,270	\$290,270	\$207,686	\$207,686	\$207,686	\$207,686	71.55	00	Acción	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367332	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banguetas Calle Chetumal Col. Santa Rita	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,684,299	\$1,684,299	\$1,684,299	\$1,684,299	\$1,684,299	\$1,684,299	\$1,684,299	\$1,684,299	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367361	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banguetas Calle San Luis Colonia Santa Rita	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$886,218	\$886,218	\$886,218	\$886,218	\$886,218	\$886,218	\$886,218	\$886,218	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367393	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banguetas Calle Cirilo Cruz Cerro Grande Rio Laja	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$193,071	\$193,071	\$193,071	\$101,926	\$101,926	\$101,926	\$101,926	\$101,926	52.58	00	Acción	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367418	Acciones Rurales Tendido De Camaron En Camino A Fiancarte - Temeira	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$626,040	\$626,040	\$626,040	\$626,040	\$626,040	\$626,040	\$626,040	\$626,040	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030367426	Rehabilitación De Calles Dársena Y Avenida Revolucion Del Camino Rural En La Comunidad Del Puesto	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes Y vialidades	Terminado	2014	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	\$156,293	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368171	Rehabilitación Del Eje Manuel J. Clouthier Cuarta Etapa Terminación Cuerpo Poniente E Inicio Del Eje	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes Y vialidades	Terminado	2014	\$2,265,064	\$2,265,064	\$2,265,064	\$2,155,268	\$2,155,268	\$2,155,268	\$2,155,268	\$2,155,268	95.15	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368217	Mantenimiento En Calles Y Avenidas Renovación Pavimentación De Carpeta Asfaltica Calle Coral, Avenida Emiliano Carranza Col. San Juanico	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$714,322	\$714,322	\$714,322	\$714,322	\$714,322	\$714,322	\$714,322	\$714,322	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368242	Mantenimiento De Calles Y Caminos (Constitucion De Juntas De Calada 100-200 A Etapa En Puente Av. Constituyentes Entre Paseo Del Boyo Y Antonio Plaza	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$2,347,274	\$2,347,274	\$2,347,274	\$2,341,941	\$2,341,941	\$2,341,941	\$2,341,941	\$2,341,941	99.76	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368252	Obras Complementarias Para La Realización De Andadores Y Corredores Urbano (Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Ferrocarril Central Sur Col. Las Americas)	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$205,445	\$205,445	\$205,445	\$205,445	\$205,445	\$205,445	\$205,445	\$205,445	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368263	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Eje Murguilla Manuel Clouthier Quinta Etapa Tramo Camino A San Jose De Gto. A Vv. Torres Lende.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,808,098	\$3,808,098	\$3,808,098	\$3,755,168	\$3,755,168	\$3,755,168	\$3,755,168	\$3,755,168	98.61	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368292	Mantenimiento De Calles Y Avenidas Rehabilitación De Falla Geologica De Calle Antonio Plaza Parte A Central Camionera	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$835,309	\$835,309	\$835,309	\$834,599	\$834,599	\$834,599	\$834,599	\$834,599	99.92	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368382	Mantenimiento De Calles Y Caminos, (Tramo De Calle) Situado En Toda La Profundidad, Caladero De Juntas Transversales En Longitudinales, Sost. De Brocales Para Pozo	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$590,299	\$590,299	\$590,299	\$590,299	\$590,299	98.38	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368385	Mantenimiento De Calles, Caminos Y Avenidas, Rehabilitación De Fallas Geologicas En Tramos 1, Mulider, Venustiano Carranza, 5 De Mayo, Primo Verdad, Colonia Alameda	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$923,159	\$923,159	\$923,159	\$880,526	\$880,526	\$880,526	\$880,526	\$880,526	95.38	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368618	Mantenimiento De Caminos Aplicación De Salto Y Construcción De Guarniciones Y Banguetas De Calle Jose Maria Rodriguez Comunidad De Bienes De Tameya,	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2014	\$55,997	\$55,997	\$55,997	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	76.66	00	Accidente	0	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368648	Mantenimiento De Caminos, Calles Y Avenidas, Rehabilitación De Fallas Geologicas En Calle Guanajuato, Trenbillo, Privada Frenillo, Privada Sonora.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$850,106	\$850,106	\$850,106	\$850,106	\$850,106	\$850,106	\$850,106	\$850,106	100.00	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368685	Revo. De Calles, Caminos Y Avenidas, Rebo. De Fallas Geologicas En Calle Guadalupe Y La Paz, Plan De Ayutla, Ma. Dolores Avellan, Alvaro Paredon, Manuel Orozco Y B.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,842,461	\$1,842,461	\$1,842,461	\$1,839,271	\$1,839,271	\$1,839,271	\$1,839,271	\$1,839,271	99.83	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414030368706	Rehabilitación De Calles, Caminos Y Avenidas, Restauración Con Cerillos De Desaceleración Y Aceleración A Trava Blanca	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$266,401	\$266,401	\$266,401	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	99.81	00	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1414040455331	Adecuación Del Mercado Hidalgo	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	100.00	00	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2014  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones					
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disputado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población
GUA1410400455518	Rehabilitación Del Mercado Morelos	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400455514	Restauración Del Templo De La Virgen De Guadalupe En La Comunidad De San Juan De La Vega	-	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIONISMO	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400455590	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Salvatierra, Tramo Calle Salazar - Calle Villagrán, Municipio De Celaya, Gto.	DDPP/FFM-109-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,067,994	\$2,067,994	\$2,067,994	\$2,067,994	\$1,785,325	\$1,785,325	86.33	0	Acción	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456159	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Lago De Texcoco, Col. Sanjo, Municipio De Celaya, Gto.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456206	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Av. Miguel Alemán, Col. Teja Guerras, Municipio De Celaya, Gto.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$117,764	\$141,915	\$141,915	\$141,915	\$141,915	\$141,915	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456249	Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Calle Circuito Manuel Negrete Col. Barrio Santo Cristo	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$114,577	\$114,577	\$114,577	\$114,577	\$114,577	\$114,577	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456288	Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Calle Segundo Anillo Poniente Tramo: Concepción Delatoral-Gregorio Guatlán, Col. Valle Del Real	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$310,651	\$310,651	\$310,651	\$306,306	\$306,306	\$306,306	98.60	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456335	Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Calle Basalto Col. San Jacinto 04a. Secc.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$70,326	\$70,326	\$70,326	\$70,326	\$70,326	\$70,326	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456384	Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Calle Guanajuato Com. La Laja	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$72,649	\$72,649	\$72,649	\$72,649	\$72,649	\$72,649	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456480	Mejoramiento De Caminos En El Camino A Canosa Comunidad De Barro, Municipio De Celaya, Gto.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$585,392	\$585,392	\$585,392	\$578,535	\$578,535	\$578,535	98.83	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456524	Construcción De Calle Miguel Hidalgo, En La Comunidad El Rosero, Municipio De Celaya, Gto.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,462,255	\$1,465,255	\$1,465,255	\$309,985	\$309,985	\$309,985	21.16	0	Acción	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456573	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Com. San Miguel Octopan, Municipio De Celaya, Gto. (1/2)	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$387,351	\$387,351	\$387,351	\$387,351	\$387,351	\$387,351	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456678	Rehabilitación De Fallas Geológicas Obstruidas En Las Calles 1.-Osaka Y 2.-Nuevo León, Col. Alameda	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$501,532	\$501,532	\$501,532	\$501,530	\$501,530	\$501,530	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA1410400456722	Y Corredor Celaya Villagrán 2) Carretera Panamericana A Salamanca Con Eje Juan Pablo II	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$387,651	\$387,651	\$387,651	\$348,112	\$348,112	\$348,112	89.80	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA14104005052797	Templo De San Miguel Octopan	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas del Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA141040050506338	Supervisiones Y Proyectos	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,647,495	\$1,647,495	\$1,647,495	\$1,465,726	\$1,465,726	\$1,465,726	88.97	0	Acción	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA141040050506610	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Benito Juárez, Tramo Albino García - Lázaro Cardenas, Com. Rincon De Tamayo, Municipio De Celaya, Gto.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$103,844	\$103,844	\$103,844	20.77	0	Acción	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA141040050506859	Supervisiones Y Estudios	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Publicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,156,905	\$2,156,905	\$2,156,905	35.95	0	Acción	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.