

REPORTE: **GESTIÓN DE PROYECTOS**
 PERIODO QUE SE REPORTA: **CIERRE DEFINITIVO 2014**
 ENTIDAD FEDERATIVA: **GUANAJUATO**
 MUNICIPIO: **CELAYA**

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipi	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegr	Unidad de Medida	Población
GM14140200326080	Pavimentaciones Zona Urbana	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	214,614,473	210,873,618	210,873,618	27,882,443	27,882,443	27,882,443	27,882,443	72.49	0	Acción	0	100.00	80.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140200326112	Acciones Rurales	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	213,867,336	209,929,593	209,929,593	209,929,593	209,929,593	209,929,593	209,929,593	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140200326128	Programa De Infraestructura Basica Comunitaria	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2014	205,750,000	203,685,993	203,685,993	20,772,880	20,772,880	20,772,880	20,772,880	75.23	0	Acción	0	100.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140300369092	Dignificación De Areas En La Unidad Medica De Atención Primaria De Salud (Umapa) En La Comunidad De Rincon De Tameyo	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Salud	Terminado	2014	22,836,940	22,821,042	22,821,042	2394,892	2394,892	2394,892	2394,892	13.52	0	Acción	0	0.00	30.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140300369118	Dignificación De Areas En La Unidad Medica De Atención Primaria De Salud	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Salud	Terminado	2014	22,651,501	24,749,724	24,749,724	2492,250	2492,250	2492,250	2492,250	10.38	0	Acción	0	0.00	20.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140300369133	Obras De Drenaje En Escuela Primaria, Preescolar, Secundaria Y Cae	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Educación	Terminado	2014	2688,810	2682,810	2682,810	2682,810	2682,810	2682,810	2682,810	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140300369159	Construcción De Techo Falso En Las Localidades De Roque Y Rincon De Tameyo	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	Terminado	2014	2108,074	2108,074	2108,074	2108,074	2108,074	2108,074	2108,074	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140400450956	Construcción Y Reparación De Red De Drenaje De Las Calles Alvarez Obregon, Galasso Y Av. Ferrocarril En La Comunidad De San Juan De La Vega	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Asistencia Social	Terminado	2014	2995,416	2995,416	2995,416	2995,416	2995,416	2995,416	2995,416	100.00	0	Accidente	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140400451038	12 Ampliaciones De Red Eléctrica En Comunidades	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Asistencia Social	Terminado	2014	22,626,384	22,626,384	22,626,384	22,626,384	22,626,384	22,626,384	22,626,384	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140400451182	Construcción De Baños Dignos En Las Localidades De Celaya, La Aurora, Rincon De Tameyo, Roque, San Antonio Gilardo, San Miguel Gortázar, Tenencia Del Santuario San Juan De La Vega.	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	Terminado	2014	21,497,126	21,463,101	21,463,101	21,455,413	21,455,413	21,455,413	21,455,413	99.47	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140400451233	Construcción De Piso Falso En Las Localidades De Celaya, La Aurora, Roque, San Juan De La Vega, San Miguel Gortázar, Tenencia Del Santuario	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	Terminado	2014	263,023	249,130	249,130	244,467	244,467	244,467	244,467	90.51	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140400451465	Electrificación Calle Prolongación Guadalupe Planchette	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Asistencia Social	Terminado	2014	285,500	285,260	285,260	285,260	285,260	285,260	285,260	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140500502467	Const. 4 Aulas, 1 Aula P/TIC S, 1 Sanitario, 1 Nota P/Comput. Bachillerato Santa María	DDPP/SAREE/FAISM-120-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2014	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	80.00	0	Acción	0	0.00	80.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140500502498	Construcción De Cuartos Adicionales En Las Localidades De Celaya, La Aurora, Rincon De Tameyo, Roque, San Antonio Gilardo, San Miguel Gortázar, San Juan De La Vega, Municipio De Celaya, Cta.	DDPP/PODP/FAISM-096-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	21,457,098	21,457,098	21,457,098	21,457,098	21,457,098	21,457,098	21,457,098	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140500502684	Estudios Y Proyectos	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	22,032,987	22,032,987	22,032,987	21,057,451	21,057,451	21,057,451	21,057,451	52.01	0	Acción	0	0.00	60.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui
GM14140500507084	Obras De Drenaje En Escuelas, Primarias, Preescolar, Secundarias Y Cae	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAFS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y alcantarillado, CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2176,000	2176,000	2176,000	2176,000	2176,000	2176,000	2176,000	100.00	0	Acción	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA: Pasa al sigui