

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2016  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA  
 "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Año Financiero					Año Físico					Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Reanudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Actual	Avance Anual
03A11000404675	Modif.Línea de Distribución de El. D. Rv. El. El. Sur-Oriente y Línea de 110 KV. El. El. Central	0303-008-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Seguridad	Terminado	2014	\$69,478	\$69,478	\$69,478	\$69,478	\$69,478	\$69,478	\$69,478	100.00	\$0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A11000404243	Rehabilitación de Luminarias Autoalimentadas en Carreteras Celaya-Villalón	APORT. 809	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Municipio de Celaya	Seguridad	Terminado	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A11000402574	Elaboración de Carpetas Asfálticas Para el Municipio de Celaya, Gto.	0-0009-002-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2014	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	\$1,221,204	100.00	\$0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004020176	Construcción de Refectorio de Galerias En Parque Michipilli Tra. Seccion	0009-010-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,492,456	\$9,492,456	\$9,492,456	\$9,492,456	\$9,492,456	\$9,492,456	\$9,492,456	20.91	\$0	Metro	0	0.00	26.10	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004040676	Modif.Línea de 115 Kv. Sobre Villalón Sur Oriente (Galería El Merol) Rta. 145	0009-009-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Seguridad	Terminado	2016	\$1,499,154	\$1,497,685	\$1,497,685	\$1,497,685	\$1,236,000	\$1,236,000	\$1,236,000	84.80	\$0	Metro	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004008396	Reparación de Fiestas de San Francisco	0-0009-003-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004048154	Limpieza y Manten. Saneamiento Del Paredón y de Zona No Ladr. Pte. de la Cta. (Galería Central) Merol y Central. Damao	0009-013-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004034647	Supervisión Estera de la Obra: Restauración de Esculturas	0-0009-004-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	\$40,591	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004074011	Mantenimiento Temp. Urbana Del Municipio de Celaya	APORT. 80208	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	Terminado	2016	\$9,700,000	\$9,700,000	\$9,700,000	\$9,700,000	\$9,700,000	\$9,700,000	\$9,700,000	100.00	\$0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091804	Seguro de Vida para el Seguro de Vida de la Comisión del Seguro Aplicación de Umas en La Comisión Programa Satisfacción	10/DMFR/2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Exatención del Municipio de Celaya	Salud	En Ejecución	2016	\$292,338	\$292,338	\$292,338	\$292,338	\$227,840	\$227,840	\$227,840	77.95	\$0	Lote	0	0.00	77.95	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091806	Proyecto Ejecución de Agua de Consumo y a Bases de Agua y Drenaje de Zona Urbana, Industrial, Mercados, y Zonas de Recreación y de Servicios Públicos	10/DMFR/2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	Terminado	2016	\$316,423	\$316,423	\$316,423	\$316,423	\$290,934	\$290,934	\$290,934	84.14	\$0	Lote	0	0.00	84.14	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091813	Supervisión Cuarta Demarcación Sag-1	0-0009-006-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$396,204	\$396,204	\$396,204	\$396,204	\$321,184	\$321,184	\$321,184	80.00	\$0	Piezas	0	0.00	80.14	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091819	Supervisión Cuarta Demarcación Sag-2	0-0009-008-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Asistencia Social	Terminado	2016	\$153,158	\$153,158	\$153,158	\$153,158	\$88,094	\$88,094	\$88,094	57.52	\$0	Piezas	0	0.00	58.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091837	Rehabilitación del Área de Demarcación Municipal de la Comunidad Sur en La Zona Centro (Pigüín) Rehabilitación	0009-040-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$384,384	\$384,384	\$384,384	54.34	\$0	Metro	0	0.00	57.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091860	Construcción y/o Rehabilitación de Balcónes (Ar. Mecánico) en el Municipio de Celaya	0009-043-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2016	\$507,174	\$493,453	\$493,453	\$493,453	\$351,282	\$351,282	\$351,282	71.19	\$0	Metro	0	0.00	72.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091862	Manten. C/ta y Balcónes, Rehabilitación de Lotes de Comercio en Arroyo de San Mateo y Lotes Mercaderías de Paseo de Guadalupe-Calle Chartrand	0009-046-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,316	\$565,316	\$565,316	\$565,316	\$439,170	\$439,170	\$439,170	77.69	\$0	Metro	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091866	Reposición de Alcantarilla en La Calle Real de Paredón	0009-055-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$98,221	\$98,221	\$98,221	28.89	\$0	Piezas	0	0.00	71.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091869	Balcón Superficial Asfaltado del Eje Sur Oriente (Tramo) Prolongación Av. Francisco Ar. Mecánico (Paredón)	0009-057-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	Terminado	2016	\$1,454,004	\$1,460,127	\$1,460,127	\$1,460,127	\$1,313,475	\$1,313,475	\$1,313,475	89.96	\$0	Metro	0	0.00	92.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091870	Balcón Superficial Asfaltado de La Av. Lázaro Cárdenas Centro Central y Luminarias (Tramo) Ar. Constituyente	0009-059-2016	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	Terminado	2016	\$1,094,133	\$1,478,930	\$1,478,930	\$1,478,930	\$946,220	\$946,220	\$946,220	63.98	\$0	Metro	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.
03A110004091874	Proyecto Ejecución Plana de Pavimentación de La Comunidad de San Mateo (C/ta)	APORT. 0540	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1005 PORMUN			23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIPTON: Para el siguiente nivel.