

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: CELAYA
"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Aportación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero				Udidad de Medida	Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido		Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Población	Avance Actual
03A15100054498	Rehabilitación de Pisos Tímicos De Escuelas Primarias Nuevas, 10m Vasoconcreto Proceso Finales De Obra	009/09/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$930,246	\$844,264	\$844,264	\$844,264	\$844,264	\$844,264	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054604	Obra: Servicio de Mantenimiento Alzado (AM) con Operación de Guarnición Alzada en 20 Unidades de Escuelas de Nivel Medio Superior y/o de Secundaria	FA13M/11/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$779,108	\$779,108	\$779,108	\$779,108	\$479,534	\$479,534	61.72	00	Metros	0	0.00	88.30	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054605	Rehabilitación de Balcón De Muebles Del 10 de Secundaria	FA13M/11/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$500,927	\$488,748	\$488,748	\$488,748	\$488,748	\$488,748	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054740	Obra/A1/19/01-2015 Constr. Balcón y Ampl. Red De Agua Y Drenaje Varías Calles	ADPRT. JOMABA	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	\$14,450,000	\$13,329,218	\$13,329,218	92.98	00	Metros	0	0.00	90.98	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054836	Agua Potable Y Drenaje De Acueducto Comunal De La Ciudad De San Juanito	FA13M/10/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$1,061,000	\$755,204	\$755,204	\$755,204	\$755,204	\$755,204	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054836	Red De Alcantarado Público En Camino Rincón De Obraje Comisaría Cuernavaca	FA13M/11/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$276,995	\$276,995	\$276,995	\$276,995	\$157,533	\$157,533	56.83	00	Metros	0	0.00	60.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054838	Red De Alcantarado Público En Calle Hidalgo Comisaría De Nuevitas	FA13M/12/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$349,996	\$349,996	\$349,996	\$349,996	\$81,998	\$81,998	23.44	00	Metros	0	0.00	27.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054838	Construcción De Bodega Nueva Colindante De El Planal Comisaría	FA13M/12/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$201,431	\$1,204,208	\$1,204,208	\$1,204,208	\$1,204,208	\$1,204,208	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054839	Rehabilitación, Adornación Y/O Mantenimiento De Edificaciones Municipales	FA13M/11/15	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$1,022,498	\$1,022,498	\$1,022,498	\$1,022,498	\$939,498	\$939,498	91.90	00	Metros	0	0.00	94.15	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054857	Obra/A1/19/01-2015 Ampl. Red Agua De Balcón, Balcón, Pisos Al Balcón, Balcón, Pisos, 10m Vasoconcreto Proceso Finales De Obra	ADPRT. JOMABA	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$2,068,491	\$2,068,491	\$2,068,491	\$2,068,491	\$1,837,523	\$1,837,523	89.33	00	Metros	0	0.00	88.73	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054857	Obra/A1/19/04/2015 Rehab. Drenaje En Calle Electricidad	ADPRT. JOMABA	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$1,739,229	\$1,739,229	\$1,739,229	\$1,739,229	\$1,556,306	\$1,556,306	90.00	00	Metros	0	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054858	Obra/A1/19/01/2015 Ampl. Red Drenaje Colindante De Obra Y Calle De Nuevitas De El Maguey Del	ADPRT. JOMABA	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$4,989,825	\$4,989,825	\$4,989,825	\$4,989,825	\$4,290,842	\$4,290,842	86.20	00	Metros	0	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054858	Obra/A1/19/07/2015 Red De Agua Potable En Com. San Felipe De Torres Y Com. Ampl. De La Trinidad	ADPRT. JOMABA	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$5,454,133	\$5,454,133	\$5,454,133	\$5,454,133	\$4,908,720	\$4,908,720	90.00	00	Metros	0	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.
03A15100054859	Obra/A1/19/08/2015 Constr. Red De Drenaje Ampl. Constr. Com. Las Mercedes	ADPRT. JOMABA	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aportaciones Federales	104 FASD Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	En Ejecución	2015	\$1,214,200	\$1,214,200	\$1,214,200	\$1,214,200	\$729,598	\$729,598	60.00	00	Metros	0	0.00	40.00	Financieras / Físicas / Registros SIIFSDM/ Para el siguiente año.