

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUERPO DEFINITIVO 2015
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: Celaya
"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Anexo	Programa Fondo Correlativo - Aportación	Programa Fondo Correlativo - Aportación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero				Paga	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Actual Hasta Años	Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Realizado (Mexaños)	Comprometido				Desembolsado	Pagado			Publicación	Avance Actual Hasta Años	
03A1510010484955	Compartición del Tramo La 111, Rev. 4.º, Apto. 170 al 301 del Edificio del Museo de México	SDP/FAIM/04-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	Terminado	2015	\$131,133	\$131,133	\$131,133	\$131,133	\$131,133	\$131,133	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010484956	Alberca Pública de Punta En Balla a Niños de Tempey.	SDP/FAIM/05-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	Terminado	2015	\$101,794	\$101,794	\$101,794	\$101,794	\$101,794	\$101,794	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010484957	Alberca Camión a Santa Teresita V	SDP/FAIM/01-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Otras Proyección	Terminado	2015	\$789,149	\$823,429	\$823,429	\$823,429	\$789,149	\$789,149	95.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010484958	Alberca Amado Mexico Fraccionamiento La Misión	SDP/FAIM/05-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	Terminado	2015	\$683,336	\$683,336	\$683,336	\$683,336	\$683,336	\$683,336	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010522647	Camión de Celaya a San Rafael de Verdad	SDP/FAIM/FAIM-08-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$68,745	\$68,745	\$68,745	\$68,745	\$68,745	\$68,745	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010522648	Camión de San Elias a García	SDP/FAIM/FAIM-07-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$137,618	\$137,618	\$137,618	\$137,618	\$137,618	\$137,618	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010522649	Camión de Tuya Piedra a Cruzverde Celaya - Mexico	SDP/FAIM/FAIM-07-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$119,741	\$119,741	\$119,741	\$119,741	\$119,741	\$119,741	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010522650	Camión de San Miguel Ocotlán a Jarupá	SDP/FAIM/FAIM-07-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$120,625	\$120,625	\$120,625	\$120,625	\$120,625	\$120,625	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548979	Camión de San Juan de Mendosa a San Juan de La Vega	SDP/09/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$50,733	\$50,733	\$50,733	\$50,733	\$50,733	\$50,733	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548980	Camión de San Lorenzo a Calosa	SDP/09/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$109,604	\$109,604	\$109,604	\$109,604	\$109,604	\$109,604	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548981	Rehab. Alberca en 1.º Puerto Capote Melón / Hudaia a Salamanca, 2.º Municipio de La Vega, 3.º Municipio de San Miguel Ocotlán, 4.º Municipio a Álvaro Obregón	SDP/09/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	Terminado	2015	\$1,479,991	\$1,479,991	\$1,479,991	\$1,479,991	\$1,479,991	\$1,479,991	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548982	Alberca Pub. Camión Real, Com. Santa Ana, Com. Pura, Com. Capote, Com. Asuncio Epitacio, Cruzverde Celaya, San Miguel Ocotlan, Com. San Capote	SDP/09/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	Terminado	2015	\$1,119,682	\$1,119,682	\$1,119,682	\$1,119,682	\$1,119,682	\$1,119,682	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548983	Desarrollo en Paralelo Civilizado en Heredia y Carlos Ruiz, Com. Tepeyacapan	SDP/09/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$864,264	\$930,544	\$930,544	\$930,544	\$746,956	\$746,956	80.27	0	Metros	0	0.00	61.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548984	Rehabilitación Eléctrica Estación Secundaria Independencia, Orl. Los Olivos 211	FAIM/13/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	Terminado	2015	\$295,638	\$295,638	\$295,638	\$295,638	\$295,638	\$295,638	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548985	Comar. Servicio Sanitario Alameda del Con. Camiseros de Comercio Arriaga del Orotico 158, Orotico del Ar. María Parra 109, Orotico del Ar. María Parra 109, Orotico del Ar. María Parra 109	FAIM/14/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$779,108	\$779,108	\$779,108	\$779,108	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.
03A1510010548986	Rehabilitación de Bodega de Bodega Orla 111 Unidad de San Mateo Jagua 105 de Estación	FAIM/18/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$888,768	\$500,917	\$500,917	\$500,917	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.
03A1510010548987	Agua Urbana y Drenaje de Alameda Camiseros de la Orotica San Antonio	ARDF/ JOMBA	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,650,000	\$14,650,000	\$14,650,000	\$14,650,000	\$8,780,000	\$8,780,000	60.00	0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548988	Alberca Am07-FIAB06-CFE-2015-0251-0512	ARDF/ OFE	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$4,927,782	\$4,927,782	\$4,927,782	\$4,927,782	\$4,927,782	\$4,927,782	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548989	Alberca Am07-FIAB06-CFE-2015-0251-0514	ARDF/ OFE	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$471,530	\$471,530	\$471,530	\$471,530	\$471,530	\$471,530	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548990	Alberca Am07-FIAB06-CFE-2015-0251-0511	ARDF/ OFE	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$1,530,178	\$1,530,178	\$1,530,178	\$1,530,178	\$1,530,178	\$1,530,178	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548991	Comercio Com-Celaya-Possepp-2015-01	ARDF/ OEA	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,011,659	\$1,011,659	\$1,011,659	\$1,011,659	\$1,011,659	\$1,011,659	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548992	Agua Urbana y Drenaje de Alameda Camiseros de la Orotica San Antonio	FAIM/10/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$755,204	\$1,041,000	\$1,041,000	\$1,041,000	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.
03A1510010548993	Red de Alcantarado Público de Camino Real de Tempey Comisaría Central	FAIM/11/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	En Ejecución	2015	\$275,995	\$275,995	\$275,995	\$275,995	\$153,533	\$153,533	54.83	0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548994	Red de Alcantarado Público de Calle Real de Tempey Comisaría Central	FAIM/12/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Seguridad	En Ejecución	2015	\$349,996	\$349,996	\$349,996	\$349,996	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.
03A1510010548995	Compartición de Bodega Norte Orotico del Ar. María Parra 105	FAIM/13/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$1,204,228	\$931,631	\$931,631	\$931,631	\$584,249	\$584,249	74.32	0	Metros	0	0.00	63.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548996	Rehabilitación, Admisión y/O Mejoras de la Infraestructura Municipal	FAIM/13/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$1,022,448	\$1,022,448	\$1,022,448	\$1,022,448	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.
03A1510010548997	Agua Urbana y Drenaje de Alameda Camiseros de la Orotica San Antonio	ARDF/ JOMBA	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,068,691	\$2,068,691	\$2,068,691	\$2,068,691	\$849,113	\$849,113	31.38	0	Metros	0	0.00	31.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548998	Agua Urbana y Drenaje de Alameda Camiseros de la Orotica San Antonio	ARDF/ JOMBA	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,729,229	\$1,729,229	\$1,729,229	\$1,729,229	\$518,749	\$518,749	30.00	0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrada (SEDFOM) Para el siguiente nivel.	
03A1510010548999	Comercio B-06-2015	ARDF/ OFE	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	Municipio de Celaya	Seg																