

PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2017
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CULIATA
 "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"
 Total: 88

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ampliación	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Regeneración	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Reanudado (Reanudado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Anexo Anual Ingresos Anuales			
08A151002054933	Actualización Manifiesto de Impacto Ambiental, Federal, Municipal y del Estado para el Proyecto de Construcción del Bulevar Las Lágrimas de Cárdenas a Juárez	01-IMP8-2015	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Instituto Municipal de Planeación y Evaluación	Urbanización	Terminado	2017	\$72,714	\$72,714	\$72,714	\$72,714	\$72,714	\$72,714	\$72,714	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775030097451	Bulevar y Ring de Bellos Ar. 2 de Abril, Población y Asentamiento	0000-044-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,215,154	\$1,215,154	\$1,215,154	\$1,215,154	\$1,215,154	\$1,215,154	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775030097452	Bulevar y Ring de Bellos Ar. Sur Oriente 2da Etapa	0000-123-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$912,476	\$912,476	\$912,476	\$912,476	\$912,476	\$912,476	\$912,476	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040104935	Bulevar y Ring de Bellos Ar. Las Américas, Col. Las Américas	0000-104-2016	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$169,542	\$169,542	\$169,542	\$169,542	\$169,542	\$169,542	\$169,542	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040104310	Bulevar Felipe Aguilar, con Primera Franja de Obraje El Municipio	0000-105-2016	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$305,098	\$305,098	\$305,098	\$305,098	\$305,098	\$305,098	\$305,098	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040104311	Proyecto de Techumbre Para Cubiertas de la Unidad Deportiva S.A. de C.V.	0000-074-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Deporte	Terminado	2017	\$844,482	\$842,000	\$842,000	\$842,000	\$829,953	\$829,953	\$829,953	71.42		Metros	0	0.00	71.42	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040104313	Proyecto de Techumbre Para Cubiertas de la Unidad Deportiva S.A. de C.V.	0000-075-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Deporte	Terminado	2017	\$832,049	\$832,049	\$832,049	\$832,049	\$832,049	\$832,049	\$832,049	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040104314	Pavimentación de la Calle Mendocino, en la Colonia Santa Rita Norte	0000-103-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,459,276	\$3,459,276	\$3,459,276	\$3,459,276	\$352,799	\$352,799	\$352,799	8.46		Metros	0	0.00	8.46	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040104317	Obra: Módulo de Saneamiento, Para 300 Reservas y Bantecio Campo de Fútbol Niños de Torrey	0000-128-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Deporte	Terminado	2017	\$34,942	\$34,942	\$34,942	\$34,942	\$34,942	\$34,942	\$34,942	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105337	Obra: Bulevar La Victoria de Los Fundadores	0000-134-2016	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$6,575,793	\$6,575,793	\$6,575,793	\$6,575,793	\$6,575,793	\$6,575,793	\$6,575,793	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105338	Obra: De Fiesta Mex En Deport. Miguel Alemán Valdes	0000-021-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Deporte	Terminado	2017	\$247,558	\$247,558	\$247,558	\$247,558	\$247,558	\$247,558	\$247,558	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105339	Obra: Construcción y Rehabilitación de 10 Tramo del Puente Peatonal Betado de Cuatreciénegas Para Obra Peatonal de la Comunidad de Cuatreciénegas	0000-083-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$41,194	\$41,194	\$41,194	\$41,194	\$41,194	\$41,194	\$41,194	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105540	Obra: Construcción de Techumbre En Coberta de Oficinas Municipales de la Unidad Deportiva Francisco Paredes Valdeso Colonia Las Flores	0000-084-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Deporte	Terminado	2017	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$18,437	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105541	Obra: Construcción y Rehabilitación de 2 Tramos de Camión	0000-130-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Deporte	Terminado	2017	\$586,203	\$586,203	\$586,203	\$586,203	\$586,203	\$586,203	\$586,203	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105542	Obra: Bulevar y Ring de Bellos Ar. División y Ring del Obraje Tramo de la Unidad Deportiva S.A. de C.V.	0000-171-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,497,597	\$1,497,597	\$1,497,597	\$1,497,597	\$1,497,597	\$1,497,597	\$1,497,597	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105543	Obra: Bulevar y Ring de Bellos Ar. 12 de Octubre 2da Etapa	0000-185-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105544	Obra: Construcción de la Comandancia de Policía de la Unidad de San José de la Vega	0000-188-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,938,237	\$9,938,237	\$9,938,237	\$9,938,237	\$3,418,888	\$3,418,888	\$3,418,888	34.40		Lote	0	0.00	34.40	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105545	Obra: Bulevar y Subcapeta de Ar. El Bosque, Bulevar y Subcapeta de Ar. El Bosque, Bulevar y Subcapeta de Ar. El Bosque, Bulevar y Subcapeta de Ar. El Bosque, Bulevar y Subcapeta de Ar. El Bosque	0000-189-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,390,455	\$1,390,455	\$1,390,455	\$1,390,455	\$1,390,455	\$1,390,455	\$1,390,455	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105546	Obra: Bulevar y Subcapeta de Ar. Las Lágrimas, Bulevar y Subcapeta de Ar. Las Lágrimas, Bulevar y Subcapeta de Ar. Las Lágrimas, Bulevar y Subcapeta de Ar. Las Lágrimas, Bulevar y Subcapeta de Ar. Las Lágrimas	0000-190-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,184,852	\$1,184,852	\$1,184,852	\$1,184,852	\$1,184,852	\$1,184,852	\$1,184,852	\$1,184,852	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA
08A775040105547	Obra: Construcción de Bulevar y Obraje de las Instalaciones del Asentamiento de San José de la Vega	0000-212-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$39,244	\$39,244	\$39,244	86.21		Metros	0	0.00	86.21	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	
08A775040105548	Obra: Rehabilitación de Instalaciones y Obraje de la Calle España y Calle Benito Juárez, Zona Centro	0000-214-2017	Guajalajara	Chilpancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		2017	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Chilpancingo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,589	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$40,390	\$40,390	\$40,390	49.24		Metros	0	0.00	49.24	Financieras / Fiscales / Registros SI/EFMNA	