

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2017

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Reanudado (Millardos)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Actual sobre Anus
03A15101049701	Estudio de Factibilidad de Obras para Construcción de Balcón San Miguel y Ocotlán	0-0009/FPM-015-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	220,300	220,300	220,300	220,300	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.
03A15101049703	Supervisión de Obra de Construcción de Pavimentación y Acabados de Pavimento de la Carretera de la Zona de Rosas, Obispa Palacios y Avenida de la Paz	0-0009/FPM-040-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	227,696	227,696	227,696	227,696	224,924	224,926	224,926	90.00	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049710	Proyecto Ejecutivo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Comunidad de San Mateo	0-0009-09-2012	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	234,933	234,933	234,933	234,933	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.
03A15101049727	Verificación de Calidad para Verificar Celaya y Diversas Acciones	0-0009-01-2012	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Ejecución	2015	246,930	246,930	246,930	246,930	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.
03A15101049737	Proyecto de Rehabilitación de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	04R09/03/2013	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	313,410	313,410	313,410	313,410	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.
03A15101049740	Restauración y Acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Bofillón Administrativo	04R09/01/2013	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urea Propuesta	En Ejecución	2015	\$1,944,797	\$1,944,797	\$1,944,797	\$1,944,797	\$466,283	\$466,283	\$466,283	34.26	0	0.00	76.13	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049742	Proyecto Ejecutivo de Pavimentación, Construcción y Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	04R09/03/2013	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	314,162	314,162	314,162	314,162	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.
03A15101049745	Revisión de Estudios de Factibilidad y Ejecución de Proyecto Ejecutivo de la Avenida "Madrugada" en la Zona de Rosas	04R09/04/2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2015	274,459	274,459	274,459	274,459	134,450	134,450	134,450	48.99	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049746	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de la Avenida "Madrugada" en la Zona de Rosas	007/04/2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,076,044	\$1,081,334	\$1,081,334	\$1,081,334	\$300,373	\$300,373	\$300,373	86.04	0	0.00	89.80	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049833	Abandono de la Avenida "Madrugada" en la Zona de Rosas	01-04R09-2015	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	372,714	372,714	372,714	372,714	372,714	372,714	372,714	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049834	Proyecto de Balcón y Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	04R09/03/2013	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	241,155	241,155	241,155	241,155	372,425	372,425	372,425	89.97	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049839	Proyecto Ejecutivo de Ampliación de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	04R09/03/2013	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	337,354	337,354	337,354	337,354	280,933	280,933	280,933	86.30	0	0.00	81.93	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049848	Proyecto de Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	16/04R09/2015	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	216,000	216,000	216,000	216,000	159,866	159,866	159,866	84.27	0	0.00	84.27	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049862	Proyecto de Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	21/04R09/2015	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2015	258,447	258,447	258,447	258,447	220,395	220,395	220,395	35.24	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049884	Continuación de Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	16/04R09/2015	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	246,257	246,257	246,257	246,257	176,165	176,165	176,165	40.01	0	0.00	46.41	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101049892	Proyecto del Nuevo Bofillón del DIF	16/04R09/2015	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2015	2625,000	2625,000	2625,000	2625,000	2450,361	2450,361	2450,361	54.59	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A15101050276	Construcción de Bofillón de Obertura en Parque de la Amistad	0009-010-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,692,456	\$4,692,456	\$4,692,456	\$4,692,456	\$4,204,439	\$4,204,439	\$4,204,439	43.38	0	0.00	48.40	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A151010504276	Modificación de 115 Kv. Línea de Transmisión de la Carretera de la Amistad	0009-009-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,457,685	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A151010508104	Proyecto Ejecutivo de Ampliación de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	10/04R09/2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Salud	En Ejecución	2014	2302,338	2302,338	2302,338	2302,338	227,800	227,800	227,800	77.95	0	0.00	77.95	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A151010508104	Proyecto Ejecutivo de Pavimento de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	18/04R09/2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2014	2345,763	2346,443	2346,443	2346,443	2346,443	2346,443	2346,443	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081913	Supervisión Cuarta Etapa del Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0-0009-008-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2014	2300,206	2300,206	2300,206	2300,206	2261,186	2261,186	2261,186	90.00	0	0.00	90.14	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081913	Supervisión Cuarta Etapa del Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0-0009-008-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2014	2153,158	2153,158	2153,158	2153,158	2153,158	2153,158	2153,158	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081937	Instalación del Área de Detención Municipal de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-040-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Seguridad	En Ejecución	2014	2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	2415,573	2415,573	2415,573	87.94	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081940	Construcción y/o Rehabilitación de Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-043-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2014	2443,433	2443,433	2443,433	2443,433	2443,433	2443,433	2443,433	84.34	0	0.00	91.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081942	Mejora de Celaya y Amistad, Repavimentación de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-046-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2014	2465,316	2465,316	2465,316	2465,316	2439,170	2439,170	2439,170	77.49	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081966	Reparación de Alcantarilla en la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-055-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2340,000	2340,000	2340,000	2340,000	227,533	227,533	227,533	37.51	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081969	Balcón Superficial Alzado del Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-057-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,460,127	\$1,454,004	\$1,454,004	\$1,454,004	\$1,454,004	\$1,454,004	\$1,454,004	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105081973	Balcón Superficial Alzado de la Avenida de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-059-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,478,300	\$1,094,113	\$1,094,113	\$1,094,113	\$1,094,113	\$1,094,113	\$1,094,113	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105082049	Supervisión de Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0-0009-007-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Vivienda	En Ejecución	2014	2452,400	2452,400	2452,400	2452,400	2377,000	2377,000	2377,000	89.33	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105082049	Balcón Superficial y Balcón de la Carretera de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-058-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,438,090	\$1,438,090	\$1,438,090	\$1,438,090	2701,176	2701,176	2701,176	49.76	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Reintegrado ISETRON. Para el siguiente nivel.	
03A1510105082049	Parque de la Amistad, Pueblo Nuevo y Sección de la Carretera Amistad en el Municipio de Celaya, Gto.	0009-085-2014	Guanajuato	Celaya	Obertura municipal	Aperturas Federales	1005	P08FPM00N		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Obras Propuestas															

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2017
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: CELAYA
"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Millonada)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación		Avance Actual	Avance Anual
GU3510010497916	Escuela de Medicina de Salud Para Construcción de Pantón San Miguel Córdoba	8-0009/FPM-015-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMCM			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2015	220,300	220,300	220,300	220,300	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: 01570001 Para el ejercicio 2015.
GU34170106833356	Unidad Deportiva San Juan De La Vega (Compuvetera)	0009-138-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMCM			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Deporte	En Ejecución	2014	524,830	524,830	524,830	524,830	510,555	510,555	510,555	39.34	0	Metros	0	0.00	39.34	Financiera: / Físico: / Reintegrado: 01570001 Para el ejercicio 2014.
GU3417010683342	Const.Pista De Tiro De 1 Millo De Longitud En Deportiva Nueva Qui - C	0009-041-2014	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMCM			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya	Deporte	En Ejecución	2014	243,737	243,737	243,737	243,737	231,607	231,607	231,607	22.24	0	Metros	0	0.00	22.24	Financiera: / Físico: / Reintegrado: 01570001 Para el ejercicio 2014.