

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA
"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"
 Total: 58

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Anexo Financiero				Anexo Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Reservas (Revisadas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Anual
00A1510004937	Proyecto Ejecutivo de la Rehabilitación del Centro de la Alameda Hidalgo	8-0009/FFM-01-2013	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	276,288	276,288	276,288	276,288	255,961	255,961	255,961	92.41	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004938	Proyecto Manegafitosa y Admisiónes Agrícolas	8-0009/FFM-02-2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	254,030	254,030	254,030	254,030	243,933	243,933	243,933	96.04	00	Metros Cuadrados	0	0.00	81.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004939	Rehabilitación del Centro de la Olla del Centro Histórico de Celaya, Paseo Obispos	8-0009/FFM-004-2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	245,044	245,044	245,044	245,044	245,044	245,044	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado	
00A1510004940	Estudio de Medicación de Barrios Para el Mejoramiento de Barrios San Miguel y Cotaque	8-0009/FFM-01-2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	205,000	205,000	205,000	205,000	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004941	Supervisión Exterior Mejoramiento de Barrios	8-0009/FFM-01-2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	224,590	224,590	224,590	224,590	224,590	224,590	224,590	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004942	Supervisión Exterior Barrio de Cotaque y Barrio de San Miguel	8-0009/FFM-03-2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	280,532	280,532	280,532	280,532	280,532	280,532	280,532	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004943	Supervisión Exterior Construcción de Barrios	8-0009/FFM-04-2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	227,424	227,424	227,424	227,424	224,924	224,924	224,924	99.00	00	Metros Lineales	0	0.00	99.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004944	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	8-0009/049-2012	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	252,034	252,034	252,034	252,034	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004945	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	8-0009-03-2012	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	234,933	234,933	234,933	234,933	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004946	Verificación de Calidad Para Verificar Calles y Pisos de Asfalto	8-0009-04-2012	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	246,930	246,930	246,930	246,930	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004947	Supervisión Exterior de la Obra de Mejoramiento de Barrios	8-0009-03-2012	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	224,000	224,000	224,000	224,000	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004948	Proyecto de Mejoramiento de Barrios	IMCR/01/2013	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	233,410	233,410	233,410	233,410	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004949	Reconstrucción y Acompañamiento de la Fase de Mejoramiento de Barrios	IMCR/01/2013	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Otras Proyectos	En Ejecución	2015	21,844,797	21,844,797	21,844,797	21,844,797	246,283	246,283	246,283	34.26	00	Lote	0	0.00	74.33	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004950	Proyecto de Mejoramiento de Barrios	IMCR/01/2013	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	214,142	214,142	214,142	214,142	0	0	0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004951	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	IMCR/04/2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	2274,458	2274,458	2274,458	2274,458	2334,458	2334,458	2334,458	48.98	00	Lote	0	0.00	50.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004952	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	007/IMCR/2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	21,061,324	21,061,324	21,061,324	21,061,324	2300,373	2300,373	2300,373	96.04	00	Lote	0	0.00	89.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004953	Reconstrucción de Barrios	011/IMCR/2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	2254,594	2254,594	2254,594	2254,594	2254,594	2254,594	2254,594	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004954	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	14/IMCR/2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	249,773	249,773	249,773	249,773	249,773	249,773	249,773	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004955	Proyecto de Mejoramiento de Barrios	14/IMCR/2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	2105,244	2105,244	2105,244	2105,244	2105,244	2105,244	2105,244	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004956	Reconstrucción de Barrios	23/IMCR/2014	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	2225,244	2225,244	2225,244	2225,244	2225,244	2225,244	2225,244	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004957	Actualización de Barrios	01-IMCR-2015	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	270,714	270,714	270,714	270,714	265,443	265,443	265,443	98.00	00	Metros	0	0.00	98.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004958	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	02-IMCR-2015	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	2490,664	2490,664	2490,664	2490,664	2438,142	2438,142	2438,142	97.46	00	Metros	0	0.00	97.46	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004959	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	04/IMCR/2015	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Urbanización	En Ejecución	2015	2414,155	2414,155	2414,155	2414,155	2372,425	2372,425	2372,425	98.27	00	Metros	0	0.00	98.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004960	Mejoramiento de la Obra de Mejoramiento de Barrios	002/048/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	2508,391	2508,391	2508,391	2508,391	2508,391	2508,391	2508,391	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004961	Supervisión Exterior Para Mejoramiento de Barrios	8-0009/03/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2015	230,175	230,175	230,175	230,175	227,158	227,158	227,158	98.70	00	Metros	0	0.00	98.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004962	Supervisión Exterior Construcción de Barrios	8-0009/02/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	255,938	255,938	255,938	255,938	255,938	255,938	255,938	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004963	Supervisión Exterior Para Mejoramiento de Barrios	8-0009/03/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	246,398	246,398	246,398	246,398	246,398	246,398	246,398	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004964	Rehabilitación del Centro de la Olla del Centro Histórico de Celaya, Paseo Obispos	8-0009/02/14	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	26,740	26,740	26,740	26,740	0	0	0	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004965	Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Barrios	8-0296/08/12	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	237,334	237,334	237,334	237,334	248,933	248,933	248,933	96.50	00	Metros	0	0.00	81.83	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004966	Rehabilitación del Centro de la Olla del Centro Histórico de Celaya, Paseo Obispos	8-0009/05/12	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	26,275	26,275	26,275	26,275	25,483	25,483	25,483	97.33	00	Metros	0	0.00	83.70	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004967	Supervisión Exterior Mejoramiento de Barrios	8-0009/02/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	229,892	229,892	229,892	229,892	224,713	224,713	224,713	97.83	00	Metros	0	0.00	97.00	Financiera / Físico / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
00A1510004968	Continuación de Mejoramiento de Barrios	FFM/122/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	21,122,017	21,122,017	21,122,017	21,122,017	21,122,017	21,122,017	21,122,017	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
00A1510004969	Rehabilitación de Alameda Pública	FFM/01/15	Guanajuato	Celaya	Ciudad Municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMIS			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2015	2346,542	2346,542	2346,542	2346,542	2346,542	2346,542	2346,542	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado

