

REPORT: GESTIÓN DE PROYECTOS

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 77

Table with 32 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Absto, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Aportación, Año, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Retenía, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Rendimiento (Meta/Act), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Reintegrado, Unidad de Medida, Población, Avance Actualizado Anual, Observaciones.

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: QUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA
 "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 77

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Abstr	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Realizado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual
GD351010046937	Proyecto Ejecutivo de la Restauración del Páramo de San Jacinto Municipal	4-0009/FPM/016/2013	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y ESTADISTICA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$76,288	\$76,288	\$76,288	\$76,288	\$55,981	\$55,981	\$55,981	70.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046476	Modificación de Distribución de 17.2 Av. de San Mateo y Línea de 175 Av. de Celaya-Atlixolatlaxca	0009-009-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$793,515	\$254,594	\$254,594	\$254,594	\$239,871	\$239,871	\$239,871	90.48	\$0	Metros	0	0.00	95.68	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046317	Levantamiento Topográfico Del Camino A San José de Guadalupe	09/DMF8/2015	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	\$51,430	\$51,430	\$51,430	\$51,430	\$45,491	\$45,491	\$45,491	88.84	\$0	Lote	0	0.00	88.84	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046322	Proyecto Ejecutivo Av. Semer Castilla, Correo Surco y Sur de El Yumal (C/je Morelos y Calle Arce)	12/DMF8/2015	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	\$273,090	\$273,090	\$273,090	\$273,090	\$233,144	\$233,144	\$233,144	85.37	\$0	Lote	0	0.00	85.37	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046322	Proyecto de Solución Geométrica de La Intersección Mexico Japon y El N° 100 Occidente	14/DMF8/2015	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,641	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046323	Proyecto de Ingeniería Física del Parque Bicentenario FOM de Edificación y Rehabilitación del Área Interactiva de Ciencia y Tecnología "La Nave"	21/DMF8/2015	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Municipal de Planeación y Estadística del Municipio de Celaya	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$58,487	\$51,430	\$51,430	\$51,430	\$45,491	\$45,491	\$45,491	88.84	\$0	Lote	0	0.00	88.84	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046325	Construcción de Parque Comunitario Social Atlixolatlaxca del Pedregal	22DMC/127/15	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$104,981	\$104,981	\$104,981	\$104,981	\$104,981	\$104,981	\$104,981	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046330	Obra de Mejoramiento y Mantenimiento de Caminos de Campo de Fútbol de Dependencia de San José de La Vera	MMA/001/14	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Deporte	En Ejecución	2015	\$19,701	\$19,701	\$19,701	\$19,701	\$19,701	\$19,701	\$19,701	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD35101004625174	Elaboración de Carta Maestra Para el Municipio de Celaya, Qro.	4-0009-002-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,231,204	\$137,354	\$137,354	\$137,354	\$80,933	\$80,933	\$80,933	56.82	\$0	Metros	0	0.00	61.93	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD35101004625176	Construcción de Edificio de Oficinas en Parque Michoacán, Jca. Semer	0009-010-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,892,456	\$9,892,456	\$9,892,456	\$9,892,456	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046476	Parque Calle Elido de San Felipe, Col. Montalbano	0009-004-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,598,444	\$2,598,444	\$2,598,444	\$2,598,444	\$1,210,354	\$1,210,354	\$1,210,354	50.43	\$0	Metros	0	0.00	50.43	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046476	Parque Calle General, Localidad San José de Guadalupe	0009-005-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,710,012	\$2,710,012	\$2,710,012	\$2,710,012	\$275,019	\$275,019	\$275,019	10.15	\$0	Metros	0	0.00	10.15	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046476	Parque Calle Constituyentes, Localidad La Nave	0009-006-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,228,429	\$1,228,429	\$1,228,429	\$1,228,429	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.
GD351010046476	Modificación de 155 Av. Obispo Villalón Sur Oriente (límite El Peral) Bis	0009-009-2014	Quanaajato	Celaya	Ciudad Municipal		Aportaciones Federales	1005 POFPMON		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,457,485	\$1,457,485	\$1,457,485	\$1,457,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registrado SIETDMSI Para el siguiente nivel.