

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2015
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprovechamiento				Avance Financiero				Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Actual	Avance Anual	
03A1510010489048	Construcción de Cancha de Fútbol con Pisos Sintéticos de Caucho con	0009/FID-047-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$4,564,897	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,715,776	\$4,564,897	\$4,564,897	\$4,564,897	93.91	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	
03A1510010489053	Construcción de Cancha de Fútbol tipo Club Fútbol Sintético y Siniendo Al Aire Libre de La Unidad Deportiva Guillermo Dávalos en Col. Escalón	0009/FID-029-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$4,991,378	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,994,754	\$4,991,378	\$4,991,378	\$4,991,378	99.93	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	
03A1510010489055	Construcción de Cancha de Fútbol con Pisos Sintéticos y Siniendo Al Aire Libre de La Unidad Deportiva Col. Villa del Rosero	0009/FID-048-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$4,180,124	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,897,000	\$3,987,000	\$3,987,000	\$3,987,000	\$3,987,000	96.93	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.
03A1510010489059	Construcción de La Vista del Adelphi	0009/FID-056-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$2,322,324	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,323,439	\$2,322,324	\$2,322,324	\$2,322,324	92.99	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	
03A1510010489064	Cancha de Fútbol Sintético de San Miguel	0009/FID/008-054-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	
03A1510010489068	Rehabilitación de Parque Siniendo Puentes Adelphi, Col. Siniendo	0009/FID-057-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$1,598,193	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,193	\$1,598,193	\$1,598,193	99.99	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	
03A1510010489073	Rehabilitación de Dora Siniendo en Colonia de Siniendo de La Unidad Deportiva Mar	0009/FID/008-000-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	
03A1510010489076	Remo Jorge Obispo La Unidad	0009/FID-055-2015	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0389 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Deporte	Terminado	2015	\$4,302,412	\$4,305,400	\$4,305,400	\$4,302,412	\$4,302,412	\$4,302,412	\$4,302,412	99.93	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2015
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA

"PROGRAMA HABITAT"

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprovechamiento				Avance Financiero				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Actual	Avance Anual
03A151003005256	Pavimento, Quilómetros y Bancaneta Calle Andres Col. del Bosque Area Amc.	00A77A7/084/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0348 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$2,898,511	\$3,132,890	\$3,132,890	\$3,132,890	\$2,898,511	\$2,898,511	\$2,898,511	92.52	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.
03A151003005256	Pavimento, Quilómetros y Bancaneta Calle del Bosque, Col. Programa Solidaridad	00A77A7/085/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0348 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$4,405,718	\$4,428,032	\$4,428,032	\$4,405,718	\$4,405,718	\$4,405,718	\$4,405,718	99.47	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.
03A1510030052616	Salto Jardines de Cademec	00A77A7/087/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0348 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,473,850	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,473,850	\$1,473,850	\$1,473,850	96.26	00	Litro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.
03A1510030055497	Proy. 00A, Agua y Drenaje Calle Peto	00A77A7/134/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0348 Programa Habitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Urbanización	Terminado	2015	\$1,502,105	\$1,598,010	\$1,598,010	\$1,598,010	\$1,502,105	\$1,502,105	\$1,502,105	94.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2015
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA

"PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS"

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprovechamiento				Avance Financiero				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Actual	Avance Anual
03A1510030045151	Parque Col. Patricia Naran	00A7/088/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0175 Bancas de seguridad pública			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	Terminado	2015	\$2,355,603	\$2,671,424	\$2,671,424	\$2,671,424	\$2,355,603	\$2,355,603	\$2,355,603	87.33	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.
03A1510030045153	Parque San Felipe Crepo	00A7/089/15	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0175 Bancas de seguridad pública			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General de Obras Públicas del Municipio	Asistencia Social	Terminado	2015	\$2,599,123	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,599,123	\$2,599,123	\$2,599,123	96.26	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS
 PERIODO QUE SE REPORTA: CIERRE DEFINITIVO 2015
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
 MUNICIPIO: CELAYA

"SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS"

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprovechamiento				Avance Financiero				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado
03A1510030049142	Adquisición de 50 Microcámaras	03B00H	Guanajuato	Celaya	Cobertura Municipal	Subsídios	0302 Compensación de subsidios en materia de seguridad pública y medidas preventivas, Municipios y/o Sección Federal			4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Celaya	Seguridad	Terminado	2015	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	\$8,961,000	100.00	00	Financiera / Física / Registros SIETEM: Para el siguiente año.