



REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO** **SEDESHU**



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
EJERCICIO 2016.

3ER. TRIMESTRE

DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	CONTRATISTA	METAS		PRESUPUESTO CONVENIDO 2016		AVANCE DEL ACUMULADO %	
				TOTAL	FEDERAL	FISICO	FINANCIERO
AMPLIACION DE PARQUE CONVIVENCIA SOCIAL, COL. LA CALESA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	SEMMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	m²	128.00	680,000.01	680,000.01	60%	30%
		m² (Areas verdes)	4.90				
		ml (Cableado)	330.78				
		Luminaria	16.00				
		Equipamiento	10.00				
		m² (Palapa)	32.00				
				680,000.01	680,000.01		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa"

"Esta obra fue realiza con recursos federales del Gobierno de la Republica"