

REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2018  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE ADORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

Total: 136

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Aportación	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Mexa/Exa)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Población	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones		
																		Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance							
03A14030062294	Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de San Miguel Alamos A La Troncal (C.O. Tomasa - 18141)	13649	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2347,058	2347,058	2347,058	2347,058	2310,235	2310,235	2310,235	2310,235	89.39	00	Orcon	35	100.00	95.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030062743	Ampliación de Red Eléctrica En La Calle Cuervo Cuervo Villa De Celaya - 181517	181517	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2201,845	2201,845	2201,845	2201,845	2163,360	2169,340	2169,340	2169,340	93.90	00	Orcon	64	100.00	98.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030073970	Ampliación de Red Eléctrica En La Calle Hermanos Del Río De San Silveo 184947 Límite - 184987	184947	Guanajuato	Celaya	Río De San Silveo (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2391,492	2391,492	2391,492	2391,492	2384,533	2384,533	2384,533	2384,533	98.01	00	Orcon	140	100.00	95.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076420	Contracción de Saneamiento de La Localidad de Rincon de Tamayo - 184998	184998	Guanajuato	Celaya	Rincon de Tamayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	2441,086	2441,086	2441,086	2441,086	2397,878	2397,878	2397,878	2397,878	69.44	00	Vivienda	60	100.00	77.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076423	Saneamiento de La Localidad de Rincon de Tamayo - 185252	185252	Guanajuato	Celaya	Rincon de Tamayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	2607,869	2607,869	2607,869	2607,869	2466,102	2466,102	2466,102	2466,102	76.68	00	Vivienda	60	100.00	77.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076425	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica En San Antonio Espinosa Calle Juan María Herrera y Avila - 247376	247376	Guanajuato	Celaya	San Antonio Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2281,147	2250,157	2250,157	2250,157	2250,157	2250,157	2250,157	2250,157	100.00	00	Orcon	52	100.00	100.00	Fisioterapia / OMA TERMOIDA / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076426	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica En San Antonio Espinosa Calle Juan María Herrera y Avila - 247376	247376	Guanajuato	Celaya	San Antonio Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2195,354	2195,354	2195,354	2195,354	2131,744	2131,744	2131,744	2131,744	67.43	00	Orcon	44	100.00	73.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076429	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica En La Población Comunal de San Isidro Ortopo - 254820	254820	Guanajuato	Celaya	San Isidro Ortopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2325,000	2324,968	2324,968	2324,968	0	0	0	0	0.00	00	Orcon	69	100.00	0.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076430	Contracción de Nueva Demarcación de La Localidad de San Juan de la Vega - 254844	254844	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	250,335	250,335	250,335	250,335	0	0	0	0	0.00	00	Vivienda	5	100.00	77.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076474	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Avenida Las Torres Tramo Calles de Comercio y Comercio - 254767	254767	Guanajuato	Celaya	San Miguel Ortopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2348,760	2317,592	2317,592	2317,592	0	0	0	0	0.00	00	Orcon	150	100.00	0.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076478	Red de Energía Eléctrica Avenida Guadalupe y Comercio - 254737	254737	Guanajuato	Celaya	San Miguel Ortopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2380,000	2370,324	2370,324	2370,324	2384,805	2384,805	2384,805	2384,805	75.83	00	Orcon	48	100.00	80.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076479	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 254777	254777	Guanajuato	Celaya	San Miguel Ortopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2330,000	2344,894	2344,894	2344,894	0	0	0	0	0.00	00	Orcon	40	100.00	0.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076480	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 248998	248998	Guanajuato	Celaya	San Miguel Ortopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2210,000	2189,198	2189,198	2189,198	2189,198	2189,198	2189,198	2189,198	100.00	00	Orcon	45	100.00	100.00	Fisioterapia / OMA TERMOIDA / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076482	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Avenida Comercio y Comercio - 254909	254909	Guanajuato	Celaya	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2340,000	2318,218	2318,218	2318,218	2312,732	2312,732	2312,732	2312,732	51.43	00	Orcon	80	100.00	74.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076487	Agua Potable de La Calle Santiago Tramo de Comercio y Comercio - 238752	238752	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,202,080	\$1,295,539	\$1,295,539	\$1,295,539	\$1,179,443	\$1,179,443	\$1,179,443	90.59	00	Mezcla lineales	300	100.00	90.59	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.	
03A14030076488	Contracción de Dos Cuartos de Agua en La Localidad de La Aurora - 184966	184966	Guanajuato	Celaya	La Aurora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	2100,630	2100,630	2100,630	2100,630	0	0	0	0	0.00	00	Vivienda	10	100.00	0.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076489	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 184985	184985	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Balón	En Ejecución	2014	\$3,223,205	\$4,850,197	\$4,850,197	\$4,850,197	\$4,850,197	\$4,850,197	\$4,850,197	\$4,850,197	100.00	00	Orcon	2189	100.00	100.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076483	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 248998	248998	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2380,000	2358,241	2358,241	2358,241	2350,456	2350,456	2350,456	2350,456	96.41	00	Orcon	44	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076445	Contracción de Agua Potable de La Calle Santiago Tramo de Comercio y Comercio - 254326	254326	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Edificación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,118,072	\$1,118,072	\$1,118,072	\$901,431	\$901,431	\$901,431	\$901,431	60.63	00	Orcon	342	100.00	92.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076444	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 254132	254132	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Balón	En Ejecución	2014	2330,000	2328,577	2328,577	2328,577	248,425	248,425	248,425	248,425	14.74	00	Orcon	397	100.00	15.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076459	Contracción de Instalación de Agua Potable de La Comunidad de Los Mochales - 248336	248336	Guanajuato	Celaya	Los Mochales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,761,198	\$2,761,198	\$2,761,198	\$2,709,858	\$2,709,858	\$2,709,858	\$2,709,858	97.81	00	Orcon	2,250	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076450	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 247338	247338	Guanajuato	Celaya	Ojo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2380,335	2342,080	2342,080	2342,080	2337,115	2337,115	2337,115	2337,115	52.52	00	Orcon	88	100.00	60.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A14030076451	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Calle Comercio y Comercio - 247343	247343	Guanajuato	Celaya	Ojo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2014	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2254,170	2254,170	2254,170	2254,170	2227,282	2227,282	2227,282	2227,282	89.43	00	Orcon	45	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A17020089394	Rehabilitación de Camino Rural a Base de Capas de Concreto Asfáltico a La Comunidad El Panto - 7378	7378	Guanajuato	Celaya	El Panto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2017	MUNICIPIO DE CELAYA	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,842,587	\$1,904,178	\$1,904,178	\$1,904,178	\$1,737,208	\$1,737,208	\$1,737,208	\$1,737,208	91.23	00	Mezcla lineales	3,434	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A17020089393	Rehabilitación de Camino Rural a Base de Capas de Concreto Asfáltico a La Comunidad La Palmita - 73130	73130	Guanajuato	Celaya	San Isidro Ortopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2017	MUNICIPIO DE CELAYA	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,470,399	\$674,170	\$674,170	\$674,170	\$561,396	\$561,396	\$561,396	\$561,396	62.27	00	Mezcla lineales	4,309	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A17020089396	Contracción de Red de Agua Potable de San Juan de la Vega - 79724	79724	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2017	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	294,000	294,000	294,000	294,000	260,560	260,560	260,560	260,560	86.26	00	Vivienda	17	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A17020089393	Contracción de Red de Agua Potable de La Localidad de Santa María del Marqués - 62159	62159	Guanajuato	Celaya	Santa María del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2017	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	247,050	247,050	247,050	247,050	225,176	225,176	225,176	225,176	53.51	00	Vivienda	0	100.00	60.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A17020089394	Rehabilitación de Camino Rural a Base de Capas de Concreto Asfáltico a La Comunidad El Panto - 73475	73475	Guanajuato	Celaya	El Beceiro (Barrio de Guadalupe)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2017	MUNICIPIO DE CELAYA	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2017	\$2,639,994	\$1,215,697	\$1,215,697	\$1,215,697	\$1,209,491	\$1,209,491	\$1,209,491	\$1,209,491	99.20	00	Mezcla lineales	2,410	100.00	90.00	Fisioterapia / Fisiatría / Regístrico IESTDPA. Para el siguiente nivel.
03A17020089393	Contracción de Red de Agua Potable de La Localidad de Tenería del Santuario - 79739	79739	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	2017	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2325,248	2325,248	2325,248	2325,248	2331,389	2331,389	2331,389	2331,							



REPORTE: GESTIÓN DE PROYECTOS  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2018  
 ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

Total: 136

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Actividad	Programa Fondo Conectivo - Aportación	Programa Fondo Conectivo - Aportación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Miles/Dólares)	Aprovechamiento					Unidad de Medida	Población	Aprovechamiento Actualizado	Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance							
03A317030008204	Ampliación de Área de Distribución de Agua Potable en la Calle de San Roque Alameda y Arroyos de los Tostados - 131443	131443	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	2347,058	2347,058	2347,058	2347,058	2310,235	2310,235	2310,235	89.39	00	0000	35	100.00	95.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008005	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de la Trinidad - 79138	79138	Guanajuato	Celaya	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	247,000	247,000	247,000	247,000	246,280	246,280	246,280	98.34	00	0000	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008004	Contracción de Cuartos Adicionales En La Localidad de La Aurora - 149798	149798	Guanajuato	Celaya	La Aurora	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2130,451	2130,042	2130,042	2130,042	2130,042	2130,042	2130,042	100.00	00	0000	10	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008002	Contracción de Cuartos Adicionales En La Localidad de Nuevo Porvenir El Pucón - 149871	149871	Guanajuato	Celaya	Nuevo Porvenir (El Pucón)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2195,476	2195,093	2195,093	2195,093	2195,093	2195,093	2195,093	100.00	00	0000	15	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008003	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de San Rafael de Cuatrecasas - 80715	80715	Guanajuato	Celaya	Nuevo Porvenir (El Pucón)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2188,198	2188,198	2188,198	2188,198	2173,148	2173,148	2173,148	98.87	00	0000	17	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008004	Contracción de Bando de La Localidad de San Rafael de Cuatrecasas - 107750	107750	Guanajuato	Celaya	San Rafael de Cuatrecasas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	247,045	247,045	247,045	247,045	210,486	210,486	210,486	22.29	00	0000	5	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008005	Contracción de Bando de La Localidad de San Mateo de Coahuila - 137930	137930	Guanajuato	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	294,099	294,099	294,099	294,099	220,971	220,971	220,971	22.29	00	0000	11	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.		
03A317030008007	Alameda Pública En La Calle Matamoros De La Ciudad Santa Rita - 184211	184211	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2017	2417,302	2417,001	2417,001	2417,001	2227,008	2227,008	2227,008	48.29	00	0000	604	100.00	48.29	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008003	Contracción de Bando Perimetral En Avenida Talavera De La Colonia de Avila Nueva - 184515	184515	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Educación	En Ejecución	2017	2120,000	2120,000	2120,000	2120,000	2120,000	2120,000	2120,000	100.00	00	0000	230	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008007	Mejoramiento de Bando Perimetral de Avilanesa Colonia Providencia de San Mateo - 184520	184520	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,538,389	21,525,458	21,525,458	21,525,458	2030,793	2030,793	2030,793	41.02	00	0000	Metros lineales	510	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008007	Mejoramiento de Bando Perimetral de Avilanesa Colonia Las Grutas - 184521	184521	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2430,781	2430,101	2430,101	2430,101	2059,250	2059,250	2059,250	83.72	00	0000	Metros lineales	155	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008007	Ampliación de La Red de Agua Potable Colonia Santa Rita - 184522	184522	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2300,600	2248,005	2248,005	2248,005	2248,005	2248,005	2248,005	100.00	00	0000	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008007	Ampliación de La Red de Bando Perimetral de Avilanesa Colonia Providencia de San Mateo - 150522	150522	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2720,294	2687,032	2687,032	2687,032	2687,032	2687,032	2687,032	100.00	00	0000	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008007	Ampliación de La Red de Agua Potable de Avilanesa Colonia San Felipe - 151210	151210	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2749,251	2746,224	2746,224	2746,224	2746,224	2746,224	2746,224	100.00	00	0000	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008007	Ampliación de La Red de Bando Perimetral de Avilanesa Colonia Providencia de San Mateo - 150520	150520	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,272,884	21,271,527	21,271,527	21,271,527	21,222,801	21,222,801	21,222,801	99.14	00	0000	Metros lineales	630	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008007	Ampliación de Bando de Bando Perimetral de Avilanesa Colonia Providencia de San Mateo - 150521	150521	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	22,051,842	21,410,204	21,410,204	21,410,204	21,410,204	21,410,204	21,410,204	100.00	00	0000	Metros lineales	690	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008008	Rehabilitación del Colector Juan M. Rodríguez - 150529	150529	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	24,280,444	24,047,351	24,047,351	24,047,351	21,749,140	21,749,140	21,749,140	45.57	00	0000	000	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008004	Contracción de Bando Termino Decretado de Avenida Tuxtla Vista - 127520	127520	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Educación	En Ejecución	2017	2569,731	2565,784	2565,784	2565,784	2565,784	2565,784	2565,784	100.00	00	0000	Metros lineales	1,384	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008004	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de Los Ahijeros - 85584	85584	Guanajuato	Celaya	Los Ahijeros	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2189,180	2189,149	2189,149	2189,149	2189,149	2189,149	2189,149	100.00	00	0000	00	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008004	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de Arroyos de Mayo - 85585	85585	Guanajuato	Celaya	Arroyos de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2189,198	2189,198	2189,198	2189,198	2100,037	2100,037	2100,037	51.16	00	0000	23	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008007	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de La Cruz - 85582	85582	Guanajuato	Celaya	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2141,135	2141,127	2141,127	2141,127	2141,127	2141,127	2141,127	100.00	00	0000	15	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008008	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de La Cruz - 85583	85583	Guanajuato	Celaya	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2141,149	2141,149	2141,149	2141,149	203,851	203,851	203,851	66.49	00	0000	14	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008003	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de Puerta del Monte Sigüenza - 85589	85589	Guanajuato	Celaya	Puerta del Monte (Sigüenza)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2141,149	2141,149	2141,149	2141,149	275,448	275,448	275,448	53.59	00	0000	14	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008004	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de Jureque - 78844	78844	Guanajuato	Celaya	Jureque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2141,149	2141,149	2141,149	2141,149	219,859	219,859	219,859	96.34	00	0000	9	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008007	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de Jureque - 85589	85589	Guanajuato	Celaya	Jureque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2189,198	2189,198	2189,198	2189,198	201,956	201,956	201,956	54.18	00	0000	23	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008002	Rehabilitación de La Red de Bando Perimetral de La Calle Beltrán Juárez Termino Decretado de Avenida Termino Decretado de Avenida Juan Martín - 150420	150420	Guanajuato	Celaya	Juan Martín	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,461,038	21,070,159	21,070,159	21,070,159	21,070,159	21,070,159	21,070,159	100.00	00	0000	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.
03A317030008004	Contracción de Bando Siglo de La Concepción de La Cruz - 79140	79140	Guanajuato	Celaya	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	247,050	247,050	247,050	247,050	246,280	246,280	246,280	98.34	00	0000	4	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel.	
03A317030008002	Contracción de Cuartos Adicionales En La Localidad de La Luz - 149902	149902	Guanajuato	Celaya	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	2195,476	2195,093	2195,093	2195,093	2195,093	2195,093	2195,093	100.00	00	0000	20	100.00	100.00	Financiera: OMA TERMINADA / Física: / Registro: SI/TERMINADA Para el siguiente nivel	

