

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA180301802216	Proyecto de inversión	392,652.46	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUANAJUATO TRAMO ANADADO NUEVO AL FONDO Y PIROL LABRADORES TRAMO GUANAJUATO A - 147351	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	147351	80	16-07-2018	31-12-2018	440,698.54	440,698.54	440,698.54	440,698.54	440,698.54	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301801618	Proyecto de inversión	211,367.79	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MICHELINAS MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 145513	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	145513	12	02-07-2018	08-10-2018	209,667.52	209,667.52	209,667.52	209,667.52	209,667.52	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301802919	Proyecto de inversión	1,365,598.93	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS TRAMO DEL OREN AL KIDER Y DEL KIDER A NOVENTA Y SIETE METROS AL ORIENTE NUEVO PORVENIR EL PUJIDO - 150236	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150236	96	16-07-2018	31-12-2018	1,365,434.13	1,365,434.13	1,365,434.13	1,365,434.13	1,365,434.13	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301802945	Proyecto de inversión	3,129,483.44	CONSTRUCCION REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PLANCARTE - 150302	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150302	1980	09-07-2018	31-12-2018	3,325,419.35	3,325,419.35	3,325,419.35	3,325,419.35	3,325,419.35	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301802993	Proyecto de inversión	840,564.66	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CINCO DE MAYO - 150453	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150453	68	01-06-2018	31-12-2018	835,991.03	835,991.03	835,991.03	835,991.03	835,991.03	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301810540	Proyecto de inversión	70,379.57	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 189044	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	189044	56	17-09-2018	31-12-2018	70,379.57	70,379.57	70,379.57	70,379.57	70,379.57	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301810992	Proyecto de inversión	51,185.14	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 190374	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	190374	38	17-09-2018	31-12-2018	51,185.14	51,185.14	51,185.14	51,185.14	51,185.14	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301801936	Proyecto de inversión	211,367.79	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD ARREGUN DE ABAD MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 146453	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	146453	12	02-07-2018	08-10-2018	211,367.79	211,367.79	211,367.79	211,367.79	211,367.79	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301801981	Proyecto de inversión	1,203,482.21	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE AV GUERRERO TRAMO DE SITIO DE QUERETARO A AV LAZARDO CARDENAS COL RANCHO SECO - 146603	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	146603	192	16-07-2018	13-10-2018	545,581.29	545,581.29	545,581.29	545,581.29	545,581.29	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301801992	Proyecto de inversión	2,197,138.42	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE AV GUERRERO TRAMO DE SITIO DE QUERETARO A AV LAZARDO CARDENAS DE RANCHO SECO - 146637	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	146637	192	16-07-2018	13-10-2018	1,058,630.87	1,058,630.87	1,058,630.87	1,058,630.87	1,058,630.87	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301803506	Acción	1,657,714.50	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 153620	11	Guanajuato	7	Celaya	PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CELAYA GTO	153620	0	30-06-2018	31-12-2018	1,657,714.50	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	
2018	4	GUA180301803594	Proyecto de inversión	493,843.94	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN SIBIRO DE ELIGUERA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 155561	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	155561	29	02-07-2018	08-10-2018	409,558.40	409,558.40	409,558.40	409,558.40	409,558.40	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301807465	Proyecto de inversión	307,110.84	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174475	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174475	194	17-09-2018	31-12-2018	207,110.84	207,110.84	207,110.84	207,110.84	207,110.84	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301807467	Proyecto de inversión	364,694.12	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174477	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174477	298	17-09-2018	31-12-2018	264,694.12	264,694.12	264,694.12	264,694.12	264,694.12	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301807468	Proyecto de inversión	134,360.99	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174478	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174478	112	17-09-2018	31-12-2018	134,360.99	134,360.99	134,360.99	134,360.99	134,360.99	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807470	Proyecto de inversión	63,981.42	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174481	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174481	42	17-09-2018	31-12-2018	63,981.42	63,981.42	63,981.42	63,981.42	63,981.42	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807471	Proyecto de inversión	108,768.42	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174482	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174482	96	17-09-2018	31-12-2018	108,768.42	108,768.42	108,768.42	108,768.42	108,768.42	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807473	Proyecto de inversión	31,990.71	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174484	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174484	24	17-09-2018	31-12-2018	31,990.71	31,990.71	31,990.71	31,990.71	31,990.71	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807474	Proyecto de inversión	249,527.55	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174486	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174486	189	17-09-2018	31-12-2018	249,527.55	249,527.55	249,527.55	249,527.55	249,527.55	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807475	Proyecto de inversión	31,990.71	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174489	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174489	23	17-09-2018	31-12-2018	29,530.62	29,530.62	29,530.62	29,530.62	29,530.62	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301807476	Proyecto de inversión	159,953.56	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174492	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174492	132	17-09-2018	31-12-2018	159,953.56	159,953.56	159,953.56	159,953.56	159,953.56	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807478	Proyecto de inversión	140,759.13	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174503	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174503	114	17-09-2018	31-12-2018	140,759.13	140,759.13	140,759.13	140,759.13	140,759.13	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807480	Proyecto de inversión	115,166.56	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174533	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174533	90	17-09-2018	31-12-2018	115,166.56	115,166.56	115,166.56	115,166.56	115,166.56	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807484	Proyecto de inversión	102,370.28	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174544	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174544	86	17-09-2018	31-12-2018	102,370.28	102,370.28	102,370.28	102,370.28	102,370.28	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807487	Proyecto de inversión	57,583.28	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174556	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174556	44	17-09-2018	31-12-2018	57,583.28	57,583.28	57,583.28	57,583.28	57,583.28	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807490	Proyecto de inversión	198,342.41	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174562	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174562	152	17-09-2018	31-12-2018	198,342.41	198,342.41	198,342.41	198,342.41	198,342.41	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807501	Proyecto de inversión	70,379.57	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174603	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174603	53	17-09-2018	31-12-2018	70,379.57	70,379.57	70,379.57	70,379.57	70,379.57	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807506	Proyecto de inversión	63,981.42	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174616	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174616	48	17-09-2018	31-12-2018	63,981.42	63,981.42	63,981.42	63,981.42	63,981.42	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301807509	Proyecto de inversión	358,295.97	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174635	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174635	305	17-09-2018	31-12-2018	258,295.87	258,295.97	258,295.97	258,295.97	258,295.97	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA180301307514	Proyecto de inversión	6,398.14	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174653	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174653	2	17-09-2018	31-12-2018	6,398.14	6,398.14	6,398.14	6,398.14	6,398.14	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301307518	Proyecto de inversión	38,388.85	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174670	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174670	37	17-09-2018	31-12-2018	38,388.85	38,388.85	38,388.85	38,388.85	38,388.85	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301307519	Proyecto de inversión	83,175.85	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174681	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174681	58	17-09-2018	31-12-2018	83,175.85	83,175.85	83,175.85	83,175.85	83,175.85	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301307523	Proyecto de inversión	51,185.14	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174697	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174697	38	17-09-2018	31-12-2018	5,185.14	51,185.14	51,185.14	51,185.14	51,185.14	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301307527	Proyecto de inversión	25,592.57	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174710	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174710	22	17-09-2018	31-12-2018	25,592.57	25,592.57	25,592.57	25,592.57	25,592.57	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301307529	Proyecto de inversión	390,286.69	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174734	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174734	290	17-09-2018	31-12-2018	390,286.69	390,286.69	390,286.69	390,286.69	390,286.69	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301307538	Proyecto de inversión	6,398.14	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 174751	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174751	10	17-09-2018	31-12-2018	6,398.14	6,398.14	6,398.14	6,398.14	6,398.14	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301309558	Proyecto de inversión	25,592.57	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 184960	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	184960	17	17-09-2018	31-12-2018	25,592.57	25,592.57	25,592.57	25,592.57	25,592.57	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301314448	Proyecto de inversión	1,049,384.41	CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD ERDO DE SILVA - 209961	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	209961	219	16-07-2018	31-12-2018	1,038,603.76	1,038,603.76	1,038,603.76	1,038,603.76	1,038,603.76	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301304733	Proyecto de inversión	141,098.26	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ESPINOSA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 162082	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	162082	12	02-07-2018	08-10-2018	201,831.10	201,831.10	201,831.10	201,831.10	201,831.10	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301301205	Proyecto de inversión	70,455.93	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD ESTRADA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 144170	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	144170	6	02-07-2018	08-10-2018	68,997.58	68,997.58	68,997.58	68,997.58	68,997.58	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301301337	Proyecto de inversión	70,455.93	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PRIMERA FRACCION DE CRESPO EL MOLINO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 144669	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	144669	3	02-07-2018	08-10-2018	70,455.93	70,455.93	70,455.93	70,455.93	70,455.93	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301301355	Proyecto de inversión	140,911.89	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD COLONIA FRACC EL PUENTE MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 144743	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	144743	8	02-07-2018	08-10-2018	140,489.92	140,489.92	140,489.92	140,489.92	140,489.92	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301302866	Proyecto de inversión	5,639,706.39	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UMARIS DE LA LOCALIDAD EL PUESTO CELAYA GTO - 149788	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	149788	1896	01-05-2018	31-12-2018	4,415,825.29	4,415,825.29	4,415,825.29	4,415,825.29	4,415,825.29	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA180301302870	Proyecto de inversión	1,122,339.22	CONSTRUCCION DE MEDIO TECHADO SECUNDARIA GENERAL NAT TAN H COL LAS INSURGENTES - 149883	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	149883	639	16-07-2018	31-12-2018	1,078,631.39	1,078,631.39	1,078,631.39	1,078,631.39	1,078,631.39	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301302890	Proyecto de inversión	453,984.21	CONSTRUCCION DE BANDA DE COUNDANCIA ORIENTE DE LA SECUNDARIA OFICIAL FRANCISCO PAREDES VELASCO COLONIA LAS FUENTES - 155133	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150133	1177	16-07-2018	31-12-2018	389,331.86	389,331.86	389,331.86	389,331.86	389,331.86	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301303166	Proyecto de inversión	211,647.39	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENDO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 151131	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	151131	15	02-07-2018	08-10-2018	200,362.02	200,362.02	200,362.02	200,362.02	200,362.02	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301312016	Proyecto de inversión	83,175.85	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 193846	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	193846	61	17-09-2018	31-12-2018	74,496.25	74,496.25	74,496.25	74,496.25	74,496.25	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301312655	Proyecto de inversión	108,763.88	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 198374	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	198374	85	17-09-2018	31-12-2018	108,763.88	108,763.88	108,763.88	108,763.88	108,763.88	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301312658	Proyecto de inversión	95,968.13	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 198495	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	198495	75	17-09-2018	31-12-2018	95,968.13	95,968.13	95,968.13	95,968.13	95,968.13	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301312663	Proyecto de inversión	223,925.65	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 198572	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	198572	141	17-09-2018	31-12-2018	223,925.65	223,925.65	223,925.65	223,925.65	223,925.65	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301312670	Proyecto de inversión	179,140.52	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 198619	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	198619	122	17-09-2018	31-12-2018	131,089.55	131,089.55	131,089.55	131,089.55	131,089.55	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301383823	Proyecto de inversión	501,049.71	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PIDH EN LA COMUNIDAD DE TENERIA DEL SANTUARIO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 174810	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	174810	29	23-07-2018	31-12-2018	79,873.86	79,873.86	79,873.86	79,873.86	79,873.86	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301309418	Proyecto de inversión	38,388.85	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 184381	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	184381	30	17-09-2018	31-12-2018	38,388.85	38,388.85	38,388.85	38,388.85	38,388.85	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180301321444	Proyecto de inversión	357,892.65	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PIDH EN LA COMUNIDAD DE JUAN MARTIN MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 235411	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	235411	22	16-08-2018	31-12-2018	13,420.88	13,420.88	13,420.88	13,420.88	13,420.88	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180301309645	Proyecto de inversión	44,786.99	CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA LITROS - 185315	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185315	39	17-09-2018	31-12-2018	44,786.99	44,786.99	44,786.99	44,786.99	44,786.99	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428857	Proyecto de inversión	943,975.34	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS EN PRESA BLANCA - 315062	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315062	0	16-04-2018	14-07-2018	943,975.34	943,975.34	943,975.34	943,975.34	943,975.34	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428861	Proyecto de inversión	1,123,632.46	TECHADO EN CANCHA DE LA TELESECUNDARIA SETENTA Y CUARTO EN SAN JOSE DE GUANAJUATO - 315077	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315077	0	23-04-2018	21-07-2018	1,123,632.46	1,123,632.46	1,123,632.46	1,123,632.46	1,123,632.46	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428869	Proyecto de inversión	820,285.66	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL BECERRO SANTOS DEGOLLADO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315082	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315082	0	23-04-2018	21-06-2018	796,218.49	796,218.49	796,218.49	796,218.49	796,218.49	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	GUA180401428880	Proyecto de inversión	820,285.66	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CRESPO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315091	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315091	0	23-04-2018	21-06-2018	844,352.82	844,352.82	844,352.82	844,352.82	844,352.82	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428885	Proyecto de inversión	1,608,273.67	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ROSQUIL MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315094	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315094	0	30-04-2018	30-08-2018	1,544,744.41	1,544,744.41	1,544,744.41	1,544,744.41	1,544,744.41	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401428906	Proyecto de inversión	1,653,705.66	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SANTA MARIA DEL REFUGIO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315121	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315121	0	01-05-2018	30-08-2018	1,638,161.16	1,638,161.16	1,638,161.16	1,638,161.16	1,638,161.16	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401428915	Proyecto de inversión	1,608,705.66	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD RINCON DE TAMAYO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315133	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315133	0	01-05-2018	30-08-2018	1,614,020.17	1,614,020.17	1,614,020.17	1,614,020.17	1,614,020.17	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428922	Proyecto de inversión	804,352.83	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL OCTOPAN MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315139	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315139	0	14-05-2018	13-08-2018	837,965.15	837,965.15	837,965.15	837,965.15	837,965.15	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428924	Proyecto de inversión	804,352.83	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315140	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315140	0	14-05-2018	13-08-2018	717,151.99	717,151.99	717,151.99	171,151.99	171,151.99	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401428928	Proyecto de inversión	277,284.28	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO GALLARDO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315145	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315145	0	14-05-2018	13-08-2018	278,501.53	278,501.53	278,501.53	278,501.53	278,501.53	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428932	Proyecto de inversión	346,605.35	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA AJORRA MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315152	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315152	0	14-05-2018	13-08-2018	348,126.92	348,126.92	348,126.92	348,126.92	348,126.92	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428941	Proyecto de inversión	1,039,816.04	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD TENERIA DEL SANTUARIO MUNICIPIO DE CELAYA GTO - 315162	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315162	0	14-05-2018	13-08-2018	1,016,259.65	1,016,259.65	1,016,259.65	1,016,259.65	1,016,259.65	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401428968	Acción	1,495,386.59	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES - 315189	11	Guanajuato	7	Celaya	PRODIM	TIERRAS MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CELAYA GTO	315189	0	30-06-2018	31-12-2018	1,495,386.39	1,495,386.39	1,495,386.39	1,495,386.39	1,495,386.39	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401428970	Proyecto de inversión	508,042.27	CONSTRUCCION DE AULA TALLER EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN YANEZ COMUNIDAD RINCON DE TAMAYO - 315194	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315194	0	21-05-2018	18-08-2018	508,042.27	508,042.27	508,042.27	508,042.27	508,042.27	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428972	Proyecto de inversión	27,370.00	MEJORAMIENTO DE BANDA PERMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN DE LA COLONIA ELDAL - 315199	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN	315199	0	02-07-2018	31-12-2018	27,370.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA180401428974	Proyecto de inversión	775,917.54	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE CINCO DE MAYO COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA - 315200	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315200	0	11-06-2018	09-08-2018	501,457.03	501,457.03	501,457.03	501,457.03	501,457.03	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA180401428976	Proyecto de inversión	6,141,542.45	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD LIMAPAS DE LA LOCALIDAD EL PUESTO CELAYA GTO - 315201	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	315201	0	01-05-2018	31-12-2018	5,325,276.41	5,325,276.41	5,325,276.41	5,325,276.41	5,325,276.41	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094227	Proyecto de inversión	260,961.24	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada La Cruz - 561391	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56191	39	06-08-2018	28-12-2018	260,961.24	260,961.24	260,961.24	260,961.24	260,961.24	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094228	Proyecto de inversión	974,670.94	Techoado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rosario Castellanos En Pisca Blanca - 28903	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	28903	110	16-04-2018	14-07-2018	943,975.34	943,975.34	943,975.34	943,975.34	943,975.34	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094230	Proyecto de inversión	46,284.71	Rehabilitación De Biblioteca De La Comunidad Rincon De Tamayo - 110081	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	110081	9297	25-06-2018	25-09-2018	44,286.17	44,286.17	44,286.17	44,286.17	44,286.17	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094231	Proyecto de inversión	2,000,000.00	Techoado De Cancha De Usos Múltiples Cecyte Rincon De Tamayo - 94381	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94381	539	16-07-2018	31-12-2018	1,951,897.62	1,951,897.62	1,951,897.62	1,951,897.62	1,951,897.62	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094232	Proyecto de inversión	487,095.53	Construcción De Aula Taller En La Escuela Primaria Agustín Yañez Comunidad Rincon De Tamayo - 63332	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63332	201	21-05-2018	18-08-2018	508,042.27	508,042.27	508,042.27	508,042.27	508,042.27	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094233	Proyecto de inversión	8,280.00	Mejoramiento De Aulas Con Lámparas Y Pintura Del Jardín De Niños Antonio Caso De Rincon De Tamayo - 64975	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO	64975	208	03-09-2018	31-12-2018	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094234	Proyecto de inversión	1,688,705.66	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad Rincon De Tamayo Municipio De Celaya Gto - 32158	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32158	96	01-05-2018	30-08-2018	1,614,020.17	1,614,020.17	1,614,020.17	1,614,020.17	1,614,020.17	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094236	Proyecto de inversión	54,949.58	Rehabilitación De Biblioteca De La Comunidad Roque - 113864	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	113864	3900	25-06-2018	25-09-2018	54,949.58	54,949.58	54,949.58	54,949.58	54,949.58	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094237	Proyecto de inversión	297,962.20	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Prolongacion Pino Suarez - 561392	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56192	34	06-08-2018	28-12-2018	297,962.20	297,962.20	297,962.20	297,962.20	297,962.20	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094238	Proyecto de inversión	511,405.25	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Progreso Y Dieciséis De Septiembre - 42351	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42351	36	06-08-2018	28-12-2018	511,405.25	511,405.25	511,405.25	511,405.25	511,405.25	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094239	Proyecto de inversión	1,688,705.66	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Roque Municipio De Celaya Gto - 31337	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	31337	98	30-04-2018	30-08-2018	1,544,744.41	1,544,744.41	1,544,744.41	1,544,744.41	1,544,744.41	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094240	Proyecto de inversión	902,645.85	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica Calles Manantial Vte De Noviembre Del Arroyo Y Doce De Octubre - 54030	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54030	64	06-08-2018	28-12-2018	902,645.85	902,645.85	902,645.85	902,645.85	902,645.85	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094241	Proyecto de inversión	59,124.59	Imvivi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente Segunda De Crespo - 57072	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	57072	1	16-04-2018	25-06-2018	59,124.59	59,124.59	59,124.59	59,124.59	59,124.59	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094242	Proyecto de inversión	844,352.83	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Isidro De Crespo Municipio De Celaya Gto - 28987	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	28987	48	23-04-2018	21-06-2018	844,352.82	844,352.82	844,352.82	844,352.82	844,352.82	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094243	Proyecto de inversión	658,621.37	Imvivi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente Segunda De Crespo - 20112	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	20112	10	05-03-2018	18-05-2018	638,796.48	638,796.48	638,796.48	638,796.48	638,796.48	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIJO
2018	4	GUA18180201094244	Proyecto de inversión	420,643.93	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Doce De Diciembre E Inocencia Mendoza - 56194	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56194	42	06-08-2018	28-12-2018	420,643.93	420,643.93	420,643.93	420,643.93	420,643.93	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094245	Proyecto de inversión	382,586.04	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Constituyentes Tramo De Entrada A Cuadritos A Prolongación Olivos San Isidro De La Conc - 94105	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94105	92	16-07-2018	31-12-2018	407,313.96	407,313.96	407,313.96	407,313.96	407,313.96	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094246	Proyecto de inversión	2,000,000.00	Ceyley Celaya Trojes Techoado De Cancha De Usos Múltiples - 109350	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	109350	252	16-07-2018	31-12-2018	560,369.38	560,369.38	560,369.38	560,369.38	560,369.38	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094247	Proyecto de Inversión	332,616.58	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Dieciseis De Septiembre - 54027	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54027	55	06-08-2018	28-12-2018	167,019.22	167,019.22	167,019.22	167,019.22	167,019.22	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094249	Proyecto de inversión	30,190.00	Mejoramiento De Banda Perimetral Incluye Porton De Acceso Al Bachillerato Sabes De La Comunidad San Jose De Guanajuato - 76799	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	BACHILLERATO SABES DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO	76799	78	03-09-2018	31-12-2018	30,190.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094250	Proyecto de inversión	419,271.56	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle San Pedro - 56198	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56198	105	06-08-2018	28-12-2018	419,271.56	419,271.56	419,271.56	419,271.56	419,271.56	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094251	Proyecto de inversión	844,352.83	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad San Jose De Guanajuato Municipio De Celaya Gto - 54589	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54589	54	14-05-2018	13-08-2018	811,696.94	811,696.94	811,696.94	811,696.94	811,696.94	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094252	Proyecto de inversión	597,021.92	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Camino Al Llano Y Sin Nombre - 42343	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42343	32	06-08-2018	28-12-2018	597,021.92	597,021.92	597,021.92	597,021.92	597,021.92	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094253	Proyecto de inversión	1,148,444.61	Techoado En Cancha De La Telesecundaria Setenta Y Cuatro En San Jose De Guanajuato - 28923	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	28923	265	23-04-2018	21-07-2018	113,632.46	1,123,632.46	1,123,632.46	1,123,632.46	1,123,632.46	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094254	Proyecto de inversión	646,844.85	Imovi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente San Jose De Guanajuato - 20108	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	20108	10	05-03-2018	18-05-2018	642,001.22	642,001.22	642,001.22	642,001.22	642,001.22	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094258	Proyecto de inversión	643,958.12	Red De Drenaje Sanitario En Calle Juárez Tramo De Calle Vicente Guerrero A Calle Cinco De Mayo Comunidad San Juan De La Vega - 94052	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94052	192	11-06-2018	09-08-2018	501,457.03	501,457.03	501,457.03	501,457.03	501,457.03	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094259	Proyecto de inversión	26,432.81	Mejoramiento De Aulas Con Pintura De La Telesecundaria Treinta Y Uno De La Comunidad San Juan De La Vega - 75107	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO TREINTA Y UNO DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA	75107	368	03-09-2018	31-12-2018	26,432.81	26,432.81	26,432.81	26,432.81	26,432.81	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094260	Proyecto de inversión	25,474.53	Mejoramiento De Aulas Con Pintura Del Jardín De Niños María Montessori Comunidad San Juan De La Vega - 66692	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORRI DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA	66692	196	03-09-2018	31-12-2018	25,474.53	25,474.53	25,474.53	25,474.53	25,474.53	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094261	Proyecto de inversión	10,000.00	Mejoramiento De Aljibe De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad San Juan De La Vega - 70825	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA	70825	422	03-09-2018	31-12-2018	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094262	Proyecto de inversión	41,200.00	Mejoramiento De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Comunidad San Juan De La Vega - 66776	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA	66776	435	03-09-2018	31-12-2018	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094263	Proyecto de inversión	19,323.05	Mejoramiento De Aulas Con Impermeabilizante De La Escuela Primaria Ignacio Allende Vesp De La Comunidad San Juan De La Vega - 66771	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE TURNO VESP DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA	66771	303	03-09-2018	31-12-2018	19,323.05	19,323.05	19,323.05	19,323.05	19,323.05	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094264	Proyecto de inversión	40,000.00	Mejoramiento De Banda Perimetral Incluye Porton De Acceso Del Jardín De Niños Antonio Caso De San Juan De La Vega - 65042	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO DE SAN JUAN DE LA VEGA	65042	302	03-09-2018	31-12-2018	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094265	Proyecto de inversión	9,443.00	Mejoramiento Con Impermeabilización De Aulas Del Jardín De Niños Emma Godoy De San Juan De La Vega - 65123	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS EMMA GOODOY DE SAN JUAN DE LA VEGA	65123	99	03-09-2018	31-12-2018	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094267	Proyecto de inversión	482,775.96	Imovi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente San Juan De La Vega - 56988	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	56988	7	16-04-2018	25-06-2018	467,187.36	467,187.36	467,187.36	467,187.36	467,187.36	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094268	Proyecto de inversión	844,352.83	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad San Juan De La Vega Municipio De Celaya Gto - 54332	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54332	55	14-05-2018	13-08-2018	717,151.99	717,151.99	717,151.99	717,151.99	717,151.99	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094269	Proyecto de inversión	456,679.85	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Guadalupe Y Privada Guadalupe - 57292	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57292	30	06-08-2018	28-12-2018	456,679.85	456,679.85	456,679.85	456,679.85	456,679.85	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094270	Proyecto de inversión	395,690.72	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Hidalgo - 54028	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54028	75	06-08-2018	28-12-2018	198,827.04	198,827.04	198,827.04	198,827.04	198,827.04	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094271	Proyecto de inversión	2,423,706.85	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad San Luis Rey Tramo Av Tecnológico A La Comunidad De Ca - 41112	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	41112	1936	14-05-2018	16-07-2018	293,761.01	293,761.01	293,761.01	293,761.01	293,761.01	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094275	Proyecto de inversión	36,969.94	Rehabilitación De Biblioteca De La Comunidad San Miguel Octopan - 111266	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111266	2940	25-06-2018	25-09-2018	34,023.59	34,023.59	34,023.59	34,023.59	34,023.59	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094277	Proyecto de inversión	50,000.00	Mejoramiento De Aulas Con Colocación De Protecciones En Ventanas En Secundaria Lázaro Cárdenas De La Comunidad San Miguel Octopan - 75504	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN	75504	1094	03-09-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094278	Proyecto de inversión	30,321.00	Mejoramiento De Aulas Con Impermeabilizante Y Pintura Del Bachillerato Sabes De La Comunidad San Miguel Octopan - 76790	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	BACHILLERATO SABES DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN	76790	192	03-09-2018	31-12-2018	30,321.00	30,321.00	30,321.00	30,321.00	30,321.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094279	Proyecto de inversión	414,572.45	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Callejón De Doña Bartola - 57293	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57293	66	06-08-2018	28-12-2018	414,572.45	414,572.45	414,572.45	414,572.45	414,572.45	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094280	Proyecto de inversión	844,352.83	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Miguel Octopan Municipio De Celaya Gto - 54268	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54268	54	14-05-2018	13-08-2018	639,433.46	639,433.46	639,433.46	639,433.46	639,433.46	Cancelado	Cancelación validada

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA18180201094281	Proyecto de inversión	243,578.11	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Río Laja - 42380	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42380	14	06-08-2018	28-12-2018	243,578.11	243,578.11	243,578.11	243,578.11	243,578.11	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094282	Proyecto de inversión	2,304,423.98	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carreta De Concreto Adicional De Comunidad San Miguel Octopan Al Río - 41188	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	41188	2075	14-05-2018	16-07-2018	1,137,128.98	1,137,128.98	1,137,128.98	1,137,128.98	1,137,128.98	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094283	Proyecto de inversión	686,926.15	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Altamirano Y Primera Y Segunda Privada Altamirano - 54016	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54016	51	06-08-2018	28-12-2018	686,926.15	686,926.15	686,926.15	686,926.15	686,926.15	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094285	Proyecto de inversión	44,845.60	Mejoramiento De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Comunidad Santa María Del Refugio - 66749	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA DEL REFUGIO	66749	218	03-09-2018	31-12-2018	44,845.60	44,845.60	44,845.60	44,845.60	44,845.60	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094286	Proyecto de inversión	1,688,705.66	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad Santa María Del Refugio Municipio De Celaya Gto - 32157	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32157	96	01-05-2018	30-08-2018	1,638,161.16	1,638,161.16	1,638,161.16	1,638,161.16	1,638,161.16	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094287	Proyecto de inversión	1,011,129.30	Imovi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente Santa María Del Refugio - 20101	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	20101	15	05-03-2018	18-05-2018	963,713.99	963,713.99	963,713.99	963,713.99	963,713.99	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094288	Proyecto de inversión	358,788.73	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Privada Libertad - 54031	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54031	40	06-08-2018	28-12-2018	166,750.29	166,750.29	166,750.29	166,750.29	166,750.29	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094289	Proyecto de inversión	315,648.62	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Dieciseis De Septiembre - 54030	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54030	50	06-08-2018	28-12-2018	158,439.71	158,439.71	158,439.71	158,439.71	158,439.71	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094290	Proyecto de inversión	279,450.61	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Salvador Malagon - 57296	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57296	40	06-08-2018	28-12-2018	279,450.61	279,450.61	279,450.61	279,450.61	279,450.61	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094291	Proyecto de inversión	173,091.59	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Jesus Humberto - 57295	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57295	24	06-08-2018	28-12-2018	173,091.59	173,091.59	173,091.59	173,091.59	173,091.59	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094292	Proyecto de inversión	32,530.00	Mejoramiento De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Independencia De La Comunidad El Becerro Santos Degollado - 66763	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD EL BECERRO SANTOS DEGOLLADO	66763	230	03-09-2018	31-12-2018	32,530.00	32,530.00	32,530.00	32,530.00	32,530.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094293	Proyecto de inversión	844,352.83	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De El Becerro Santos Degollado Municipio De Celaya Gto - 28954	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	28954	48	23-04-2018	21-06-2018	796,218.49	796,218.49	796,218.49	796,218.49	796,218.49	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094295	Proyecto de inversión	110,632.15	Escuela Primaria Jose María Morelos Comunidad De Silva Pelavaca Red De Drenaje Conexión A La Escuela - 94120	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94120	219	16-07-2018	31-12-2018	110,623.89	110,623.89	110,623.89	110,623.89	110,623.89	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094296	Proyecto de inversión	240,000.00	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Francisco I Madero Tramo Ignacio Alende A Zaragoza Tenera Del Santuario - 94135	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94135	144	11-06-2018	25-07-2018	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094297	Proyecto de inversión	8,550.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura Jardín De Niños Enrique C Rebsamen De Tenera Del Santuario - 65135	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN DE TENERA DEL SANTUARIO	65135	168	03-09-2018	31-12-2018	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094298	Proyecto de inversión	1,055,441.04	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad Tenera Del Santuario Municipio De Celaya Gto - 54442	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54442	66	14-05-2018	13-08-2018	1,016,259.65	1,016,259.65	1,016,259.65	1,016,259.65	1,016,259.65	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094299	Proyecto de inversión	554,099.17	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Benito Juarez - 42423	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42423	54	06-08-2018	28-12-2018	554,099.17	554,099.17	554,099.17	554,099.17	554,099.17	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094300	Proyecto de inversión	272,320.39	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Los Insurgentes - 46247	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46247	30	06-08-2018	28-12-2018	138,725.68	138,725.68	138,725.68	138,725.68	138,725.68	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094301	Proyecto de inversión	221,123.84	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Adolfo Lopez Mateos - 46240	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46240	20	06-08-2018	28-12-2018	113,297.62	113,297.62	113,297.62	113,297.62	113,297.62	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094302	Proyecto de inversión	186,111.78	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Pinos - 44520	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44520	30	06-08-2018	28-12-2018	80,387.84	80,387.84	80,387.84	80,387.84	80,387.84	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094306	Proyecto de inversión	40,000.00	Mejoramiento De Banda Perimetral Del Jardín De Niños Agustín Yañez De La Comunidad La Aurora - 65069	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ DE LA AURORA	65069	101	03-09-2018	31-12-2018	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094307	Proyecto de inversión	536,216.56	Imovi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente La Aurora - 57030	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	57030	8	16-04-2018	25-06-2018	474,686.90	474,686.90	474,686.90	474,686.90	474,686.90	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094308	Proyecto de inversión	351,813.67	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De La Aurora Municipio De Celaya Gto - 54389	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54389	22	14-05-2018	13-08-2018	348,126.92	348,126.92	348,126.92	348,126.92	348,126.92	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094310	Proyecto de inversión	28,000.00	Mejoramiento Con Impermeabilización De Aulas De La Primaria Vicente Guerrero De Primera Fracc De Crespo - 74986	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD PRIMERA FRACC DE CRESPPO	74986	260	03-09-2018	31-12-2018	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094311	Proyecto de inversión	27,370.00	Mejoramiento De Banda Perimetral Con Emboscado Y Pintura En Jardín De Niños Jose Vasconcelos De Primera Fracc De Crespo - 65151	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS DE LA PRIMERA FRACCION DE CRESPPO EL MOLINO	65151	139	03-09-2018	31-12-2018	27,370.00	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094312	Proyecto de inversión	1,688,705.66	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Primera Fracción De Crespo El Molino Municipio De Celaya Gto - 54557	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54557	108	14-05-2018	13-08-2018	1,625,224.03	1,625,224.03	1,625,224.03	1,625,224.03	1,625,224.03	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094313	Proyecto de inversión	176,739.90	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Aldama - 54035	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54035	14	06-08-2018	28-12-2018	176,739.90	176,739.90	176,739.90	176,739.90	176,739.90	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094315	Proyecto de inversión	50,000.00	Mejoramiento De Banda Perimetral De Secundaria Otilio Montañó De La Comunidad San Antonio Gallardo - 75083	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA SECUNDARIA OTILIO MONTAÑO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO GALLARDO	75083	860	03-09-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Terminado	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA18180201094317	Proyecto de inversión	475,474.42	Imuvi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente San Antonio Gallardo - 56914	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	56914	7	16-04-2018	25-06-2018	475,474.42	475,474.42	475,474.42	475,474.42	475,474.42	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094318	Proyecto de inversión	281,450.95	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad San Antonio Gallardo Municipio De Celaya Gto - 54387	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54387	18	14-05-2018	13-08-2018	278,501.53	278,501.53	278,501.53	278,501.53	278,501.53	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	GUA18180201094320	Proyecto de inversión	220,351.53	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Naranjos - 54024	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54024	30	06-08-2018	28-12-2018	110,734.19	110,734.19	110,734.19	110,734.19	110,734.19	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094321	Proyecto de inversión	1,422,059.33	Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Concreto Asfaltico A La Comunidad De San Rafael De Yusto Tramo Carr Celaya Juventino Rosas A La Co - 40997	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	40997	441	14-05-2018	16-07-2018	679,862.34	679,862.34	679,862.34	679,862.34	679,862.34	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094010	Proyecto de inversión	211,367.79	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Comunidad La Palma De San Gabriel Municipio De Celaya Gto - 121107	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	121107	10	02-07-2018	08-10-2018	208,156.49	208,156.49	208,156.49	208,156.49	208,156.49	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094011	Proyecto de inversión	330,318.57	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada Lupita - 56144	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56144	48	06-08-2018	28-12-2018	330,318.57	330,318.57	330,318.57	330,318.57	330,318.57	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094012	Proyecto de inversión	336,450.96	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle San Ignacio - 56158	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56158	63	06-08-2018	28-12-2018	336,450.96	336,450.96	336,450.96	336,450.96	336,450.96	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094013	Proyecto de inversión	456,760.17	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada Centroamerica - 56155	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56155	125	06-08-2018	28-12-2018	456,760.17	456,760.17	456,760.17	456,760.17	456,760.17	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094569	Proyecto de inversión	461,978.66	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Maria Suarez Col Las Insurgentes - 54049	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54049	80	06-08-2018	28-12-2018	461,978.66	461,978.66	461,978.66	461,978.66	461,978.66	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094570	Proyecto de inversión	362,790.61	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada Lago Coyuca - 42364	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42364	45	06-08-2018	28-12-2018	362,790.61	362,790.61	362,790.61	362,790.61	362,790.61	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094571	Proyecto de inversión	304,122.10	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Prolongacion Av Las Torres - 42352	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42352	36	06-08-2018	28-12-2018	304,122.10	304,122.10	304,122.10	304,122.10	304,122.10	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094572	Proyecto de inversión	287,616.21	Alumbrado Publico En La Calle De San Nicolas De Parra Tramo Av Universidad A Calle San Rafael - 39864	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39864	8600	30-04-2018	28-06-2018	286,079.79	286,079.79	286,079.79	286,079.79	286,079.79	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094573	Proyecto de inversión	134,817.24	Imuvi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente Colonia Los Lagos - 20120	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	20120	2	05-03-2018	18-05-2018	134,817.24	134,817.24	134,817.24	134,817.24	134,817.24	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094574	Proyecto de inversión	202,225.86	Imuvi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente Colonia San Rafael - 20147	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	20147	3	05-03-2018	18-05-2018	197,129.96	197,129.96	197,129.96	197,129.96	197,129.96	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094575	Proyecto de inversión	191,471.75	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Avenida Principal Y Calle Privada Miguel Hidalgo - 45757	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45757	20	06-08-2018	28-12-2018	191,471.75	191,471.75	191,471.75	191,471.75	191,471.75	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094576	Proyecto de inversión	475,550.24	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Avenida Principal Y Calle Privada Alamos - 45648	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45648	28	06-08-2018	28-12-2018	475,550.24	475,550.24	475,550.24	475,550.24	475,550.24	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094577	Proyecto de inversión	277,505.23	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada De Allende - 43105	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43105	30	06-08-2018	28-12-2018	139,551.48	139,551.48	139,551.48	139,551.48	139,551.48	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094578	Proyecto de inversión	223,247.67	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Primera Privada De Morelos - 56137	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56137	39	06-08-2018	28-12-2018	223,247.67	223,247.67	223,247.67	223,247.67	223,247.67	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094579	Proyecto de inversión	279,261.40	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Leona Vicario - 56122	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56122	50	06-08-2018	28-12-2018	279,261.40	279,261.40	279,261.40	279,261.40	279,261.40	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094580	Proyecto de inversión	193,740.73	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De Colonia La Cantera - 45786	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45786	20	06-08-2018	28-12-2018	157,459.73	157,459.73	157,459.73	157,459.73	157,459.73	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094581	Proyecto de inversión	189,742.36	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Benito Juarez - 46235	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46235	25	06-08-2018	28-12-2018	189,742.36	189,742.36	189,742.36	189,742.36	189,742.36	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094582	Proyecto de inversión	115,050.79	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Melchor Ocampo - 46227	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46227	20	06-08-2018	28-12-2018	4,007.32	4,007.32	4,007.32	4,007.32	4,007.32	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094583	Proyecto de inversión	140,185.94	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Numero Trescientos Noventa Y Tres De La Comunidad De Gasca - 70801	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70801	93	21-05-2018	03-08-2018	140,185.94	140,185.94	140,185.94	140,185.94	140,185.94	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094584	Proyecto de inversión	5,480,448.56	Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfaltico A La Comunidad Gasca Tramo Carr Celaya Juventino Rosas A Com De Gasca - 41486	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	41486	2993	14-05-2018	16-07-2018	1,463,915.06	1,463,915.06	1,463,915.06	1,463,915.06	1,463,915.06	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094585	Proyecto de inversión	803,224.21	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Melchor Ocampo Nogal Y Librado Rivera - 56117	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56117	90	06-08-2018	28-12-2018	803,224.21	803,224.21	803,224.21	803,224.21	803,224.21	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094586	Proyecto de inversión	348,642.09	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada Arbolada - 44518	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44518	25	06-08-2018	28-12-2018	176,548.93	176,548.93	176,548.93	176,548.93	176,548.93	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094587	Proyecto de inversión	259,349.84	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Miguel Hidalgo - 44516	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44516	45	06-08-2018	28-12-2018	130,362.93	130,362.93	130,362.93	130,362.93	130,362.93	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094588	Proyecto de inversión	231,644.67	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Camino A La Gavia - 43703	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43703	45	06-08-2018	28-12-2018	116,590.06	116,590.06	116,590.06	116,590.06	116,590.06	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094590	Proyecto de inversión	33,075.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura De La Primaria Vicente Guerrero De La Comunidad Juan Martin - 74967	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD JUAN MARTIN	74967	181	03-09-2018	31-12-2018	33,075.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA18180201094591	Proyecto de inversión	42,000.00	Mejoramiento De Banda Con Aplanado En La Escuela Telesecundaria Numero Treinta De La Comunidad Juan Martin - 75095	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO TREINTA DE LA COMUNIDAD DE JUAN MARTIN	75095	123	03-09-2018	31-12-2018	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094592	Proyecto de inversión	38,581.00	Mejoramiento De Banda Perimetral Del Bachillerato Sabes De La Comunidad Juan Martin - 76782	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	BACHILLERATO SABES DE LA COMUNIDAD JUAN MARTIN	76782	100	03-09-2018	31-12-2018	38,581.00	38,581.00	38,581.00	38,581.00	38,581.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094593	Proyecto de inversión	844,352.83	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Juan Martin Municipio De Celaya Gto - 54622	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54622	54	14-05-2018	13-08-2018	824,214.02	824,214.02	824,214.02	824,214.02	824,214.02	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094594	Proyecto de inversión	467,467.94	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Morelos Y Acapulco - 42883	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42583	72	06-08-2018	28-12-2018	467,467.94	467,467.94	467,467.94	467,467.94	467,467.94	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094595	Proyecto de inversión	4,323,206.83	Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta Asfaltica A La Comunidad Juan Martin Tramo Puente Del Larrazamiento Sur A La Comunidad De Jua - 41590	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	41590	5599	14-05-2018	16-07-2018	894,193.76	894,193.76	894,193.76	894,193.76	894,193.76	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094596	Proyecto de inversión	2,700,000.00	Construction Reiposition De Pozo Profundo Crag - 31330	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	31330	285	25-05-2018	30-11-2018	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094597	Proyecto de inversión	837,294.19	Imovi Mejoramiento De Vivienda Sur Poniente Juan Martin - 20116	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	20116	13	05-03-2018	18-05-2018	826,644.81	826,644.81	826,644.81	826,644.81	826,644.81	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094598	Proyecto de inversión	407,697.69	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Andador Valente Ramos - 56141	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56141	120	06-08-2018	28-12-2018	407,697.69	407,697.69	407,697.69	407,697.69	407,697.69	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094599	Proyecto de inversión	356,941.89	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Fundadores - 56142	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56142	39	06-08-2018	28-12-2018	356,941.89	356,941.89	356,941.89	356,941.89	356,941.89	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094600	Proyecto de inversión	1,055,347.00	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Privada Francisco Villa Tramo De Camino A Joffre A Fin De La Calle - 57306	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	57306	60	01-06-2018	31-12-2018	1,025,848.90	1,025,848.90	1,025,848.90	1,025,848.90	1,025,848.90	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094601	Proyecto de inversión	563,693.01	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Avenida Morelos - 54022	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54022	24	06-08-2018	28-12-2018	540,970.36	540,970.36	540,970.36	540,970.36	540,970.36	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094602	Proyecto de inversión	211,367.79	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Ojo Seco Municipio De Celaya Gto - 123211	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	123211	11	02-07-2018	08-10-2018	209,336.55	209,336.55	209,336.55	209,336.55	209,336.55	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094603	Proyecto de inversión	297,656.51	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Tulipanes - 56150	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56150	92	06-08-2018	28-12-2018	297,656.51	297,656.51	297,656.51	297,656.51	297,656.51	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094609	Proyecto de inversión	69,661.23	Imovi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente Col Piroles De Troyes - 56905	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	56905	1	16-04-2018	25-06-2018	69,661.23	69,661.23	69,661.23	69,661.23	69,661.23	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201092419	Proyecto de inversión	534,599.01	Imovi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente Patria Nueva - 56895	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	56895	8	16-04-2018	25-06-2018	534,599.01	534,599.01	534,599.01	534,599.01	534,599.01	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201092420	Proyecto de inversión	348,306.15	Imovi Mejoramiento De Vivienda Nor Poniente Pedro Maria Anaya - 56876	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO	56876	5	16-04-2018	25-06-2018	348,306.15	348,306.15	348,306.15	348,306.15	348,306.15	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094539	Proyecto de inversión	20,000.00	Mejoramiento De Ventanas Del Jardín De Niños Francisco Eduardo Tregueras De La Colonia Santa Isabel - 127137	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO EDUARDO TREGUERAS DE LA COLONIA SANTA ISABEL	117137	230	03-09-2018	31-12-2018	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094542	Proyecto de inversión	46,709.13	Rehabilitacion De Biblioteca De La Colonia Villas Del Romeral - 110993	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	110993	5896	25-06-2018	25-09-2018	38,965.04	38,965.04	38,965.04	38,965.04	38,965.04	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094543	Proyecto de inversión	183,988.83	Rehabilitacion De Biblioteca De La Colonia Arboledas De San Rafael - 111059	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111059	6212	25-06-2018	25-09-2018	184,206.53	184,206.53	184,206.53	184,206.53	184,206.53	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094546	Proyecto de inversión	168,997.88	Rehabilitacion De Biblioteca De La Colonia Villas Del Bajío - 110730	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	110730	8372	25-06-2018	25-09-2018	173,707.22	173,707.22	173,707.22	173,707.22	173,707.22	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094549	Proyecto de inversión	88,902.59	Rehabilitacion De Biblioteca De La Colonia Las Americas - 110901	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	110901	5840	25-06-2018	25-09-2018	95,576.27	95,576.27	95,576.27	95,576.27	95,576.27	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094550	Proyecto de inversión	173,197.34	Rehabilitacion De Biblioteca De La Colonia La Mision - 111138	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111138	10392	25-06-2018	25-09-2018	174,285.60	174,285.60	174,285.60	174,285.60	174,285.60	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094553	Proyecto de inversión	1,545,000.01	Cecyte Celaya III Ejido De Santa Maria Del Refugio Dotacion De Servicios Basicos Electrificacion - 94331	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94331	432	16-07-2018	31-12-2018	1,346,616.14	1,346,616.14	1,346,616.14	1,346,616.14	1,346,616.14	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094555	Proyecto de inversión	30,000.00	Mejoramiento Con Aplanado Y Pintura De Banda De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Colonia Tregueras - 74944	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA TREGUERAS	74944	200	03-09-2018	31-12-2018	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094556	Proyecto de inversión	33,278.00	Mejoramiento De Aulas Con Piso De Lozeta En Telesecundaria Cuatrocientos Dieciséis De La Colonia Del Bosque - 75127	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO CUATROCIENTOS DIECISEIS DE LA COLONIA DEL BOSQUE	75127	310	03-09-2018	31-12-2018	33,278.00	33,278.00	33,278.00	33,278.00	33,278.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094557	Proyecto de inversión	46,945.00	Mejoramiento De Banda Perimetral De La Primaria Lazaro Cardenas Del Rio De La Colonia Lazaro Cardenas - 70821	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS	70821	161	03-09-2018	31-12-2018	46,945.00	46,945.00	46,945.00	46,945.00	46,945.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094558	Proyecto de inversión	20,000.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura Del Jardín De Niños Moisés Santa Gema Comunidad Camargo - 66710	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS MOISES SANTIAGO DE LA COMUNIDAD DE CAMARGO	66710	235	03-09-2018	31-12-2018	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094559	Proyecto de inversión	22,903.00	Mejoramiento Con Piso De Lozeta En Aulas De La Escuela Primaria Jesus Macias Garza De San Martin De Camargo - 70817	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA JESUS MACIAS GARZA DE LA COLONIA SAN MARTIN DE CAMARGO	70817	247	03-09-2018	31-12-2018	22,903.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	Terminado	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	GUA18180201094560	Proyecto de inversión	20,000.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura De La Primaria Jose Maria Morelos De La Comunidad De Camargo - 70808	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CAMARGO	70808	242	03-09-2018	31-12-2018	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094561	Proyecto de inversión	39,203.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura De La Primaria Diego Rivera De La Colonia Emiliano Zapata - 66739	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	66739	229	03-09-2018	31-12-2018	39,203.00	39,203.00	39,203.00	39,203.00	39,203.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094562	Proyecto de inversión	17,362.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura De La Primaria Adolfo Lopez Mateos Colonia Ejdial - 66729	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA EJDIAL	66729	570	03-09-2018	31-12-2018	17,362.00	17,362.00	17,362.00	17,362.00	17,362.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094563	Proyecto de inversión	23,143.01	Mejoramiento De Aulas Con Pintura Puerta Lamparas Chapas Y Cerrojos Del Jardín De Niños Joaquin Fernandez De Lizardi Col Lazaro Cardenas - 62006	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS	62006	113	03-09-2018	31-12-2018	23,143.01	23,143.01	23,143.01	23,143.01	23,143.01	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094564	Proyecto de inversión	40,000.00	Mejoramiento De Aulas Con Pintura Del Jardín De Niños Jaime Torres Bodet Colonia Del Bosque - 65198	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET DEL LA COLONIA DEL BOSQUE	65198	230	03-09-2018	31-12-2018	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094565	Proyecto de inversión	11,550.00	Mejoramiento De Aulas Con Colocación De Protecciones A Puertas Del Jardín De Niños Jose Vasconcelos De La Colonia Los Lagos - 65190	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA LOS LAGOS	65190	248	03-09-2018	31-12-2018	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA18180201094566	Proyecto de inversión	634,878.37	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Añil Y Prolongación Emiliano Zapata - 56130	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	56120	40	06-08-2018	28-12-2018	388,188.35	388,188.35	388,188.35	388,188.35	388,188.35	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094567	Proyecto de inversión	1,500,000.00	Pavimentación De La Calle Aurelio Bonilla En La Colonia Ampliación Emiliano Zapata Segunda Etapa Tramo De Adolfo Lopez Mateos A Av Mexico Ja - 57301	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	57301	68	01-06-2018	31-12-2018	1,499,996.30	1,499,996.30	1,499,996.30	1,499,996.30	1,499,996.30	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA18180201094568	Proyecto de inversión	123,871.50	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Lumal Col Tresgarras - 57298	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57298	30	06-08-2018	28-12-2018	123,871.50	123,871.50	123,871.50	123,871.50	123,871.50	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859386	Proyecto de inversión	3,842,586.63	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad El Puesto - 73278	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CELAYA	73278	3434	01-08-2017	31-12-2017	1,737,207.77	1,737,207.77	1,737,207.77	1,737,207.77	1,737,207.77	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA17170200859392	Proyecto de inversión	1,470,398.88	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad La Palma - 73130	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CELAYA	73130	4929	01-08-2017	31-12-2017	724,170.31	724,170.31	724,170.31	724,170.31	724,170.31	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA17170200859396	Proyecto de inversión	94,099.05	Construcción De Baño Digno En La Comunidad De San Juan De La Vega - 79726	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79726	17	26-07-2017	31-10-2017	92,559.58	92,559.58	92,559.58	92,559.58	92,559.58	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859403	Proyecto de inversión	47,049.53	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Santa María Del Refugio - 66159	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	66159	0	19-06-2017	31-10-2017	43,761.11	43,761.11	43,761.11	43,761.11	43,761.11	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859406	Proyecto de inversión	2,639,993.97	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad El Bebera A Carr San Jose De Guanajuato - 73479	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CELAYA	73479	2619	01-08-2017	31-12-2017	1,403,010.00	1,403,010.00	1,403,010.00	1,403,010.00	1,403,010.00	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA17170200859409	Proyecto de inversión	235,247.64	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Tenería Del Santuario - 79759	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79759	23	26-07-2017	31-10-2017	231,398.98	231,398.98	231,398.98	231,398.98	231,398.98	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859413	Proyecto de inversión	3,011,661.05	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad De Tres Puentes - 73441	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CELAYA	73441	373	01-08-2017	31-12-2017	1,438,501.65	1,438,501.65	1,438,501.65	1,438,501.65	1,438,501.65	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA17170200859415	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Localidad De La Aurora - 79710	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79710	16	26-07-2017	31-10-2017	138,839.35	138,839.35	138,839.35	138,839.35	138,839.35	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992137	Proyecto de inversión	582,648.32	Reubicación Delinea De Distribución Subterránea Y Aerea Ciento Cuarenta Y Uno M Camino A San Miguel Octopan - 232132	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CELAYA	232132	13303	01-10-2017	31-12-2017	569,959.78	569,959.78	569,959.78	569,959.78	569,959.78	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992141	Proyecto de inversión	950,000.00	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Cetus Ciento Quince De Av México Japón - 224921	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CELAYA	224921	1712	11-09-2017	31-12-2017	887,749.98	887,749.98	887,749.98	887,749.98	887,749.98	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992144	Proyecto de inversión	743,509.83	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Los Carmeles - 227302	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	227302	130	01-05-2017	31-12-2017	710,322.68	710,322.68	710,322.68	710,322.68	710,322.68	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992145	Proyecto de inversión	307,812.24	Ampliación De La Red De Agua Potable Colonia Los Carmeles - 227071	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	227071	130	01-07-2017	31-12-2017	266,760.06	266,760.06	266,760.06	266,760.06	266,760.06	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992149	Proyecto de inversión	3,344,868.82	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Colonia San Felipe - 227410	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	227410	805	30-06-2017	31-12-2017	3,012,403.03	3,012,403.03	3,012,403.03	3,012,403.03	3,012,403.03	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992175	Proyecto de inversión	94,099.06	Construcción De Baño En La Localidad De Arreguin De Abajo - 197998	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	197998	10	01-10-2017	31-12-2017	93,241.67	93,241.67	93,241.67	93,241.67	93,241.67	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400992180	Proyecto de inversión	893,867.44	Rehabilitación De Unidad Médica De Atención Primaria A La Salud Umago Juan Martín - 217144	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE CELAYA	217144	791	01-10-2017	31-12-2017	912,844.94	912,844.94	912,844.94	912,844.94	912,844.94	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300918742	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Localidad De La Palma De San Gabriel - 65924	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	65924	17	19-06-2017	31-10-2017	133,087.03	133,087.03	133,087.03	133,087.03	133,087.03	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300918743	Proyecto de inversión	202,139.08	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 146520	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	146520	110	01-08-2017	31-12-2017	227,047.29	227,047.29	227,047.29	227,047.29	227,047.29	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300918744	Proyecto de inversión	235,247.64	Construcción De Baño Digno En La Comunidad De Plancarte - 79678	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79678	21	26-07-2017	31-10-2017	231,398.97	231,398.97	231,398.97	231,398.97	231,398.97	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400991824	Proyecto de inversión	94,099.06	Construcción De Baño - 197982	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	197982	11	01-10-2017	31-12-2017	46,620.84	46,620.84	46,620.84	46,620.84	46,620.84	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170400991825	Proyecto de inversión	562,285.74	Electrificación Y Subestación Eléctrica Del Pozo De La Comunidad El Puesto - 243026	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CELAYA	243026	1249	01-10-2017	31-12-2017	416,490.79	416,490.79	416,490.79	416,490.79	416,490.79	En Ejecución	Validado avances

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTE: PROYECTOS (DESTINO DEL GASTO)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

MUNICIPIO: CELAYA

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2018	4	GUA17170300919077	Proyecto de inversión	1,372,864.16	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calles Ventres De Abán Geocicho De Marzo Dos De Octubre Av Los Olivos Y Manuel Doblado De La - 155500	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	155500	630	01-07-2017	31-12-2017	1,370,414.83	1,370,414.83	1,370,414.83	1,370,414.83	1,370,414.83	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919080	Proyecto de inversión	4,290,644.05	Rehabilitación Del Colector Juan M Banderas Tramo Prolongación Irrigación A Tierra Y Libertad - 150359	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	150359	200	01-09-2017	31-12-2017	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919096	Proyecto de inversión	188,198.11	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Arregun De Abajo - 65925	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	65925	23	19-06-2017	31-10-2017	174,697.62	174,697.62	174,697.62	174,697.62	174,697.62	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919098	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baños Dignos En La Comunidad De La Cruz - 80808	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	80808	14	26-06-2017	31-10-2017	139,283.79	139,283.79	139,283.79	139,283.79	139,283.79	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919101	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Puerta Del Monte Elguera - 65928	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	65928	14	19-06-2017	31-10-2017	131,291.02	131,291.02	131,291.02	131,291.02	131,291.02	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919104	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Comunidad Jauregui - 79646	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79646	9	26-07-2017	31-10-2017	138,839.39	138,839.39	138,839.39	138,839.39	138,839.39	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919107	Proyecto de inversión	188,198.11	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Joffre - 65929	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	65929	23	19-06-2017	31-10-2017	177,471.72	177,471.72	177,471.72	177,471.72	177,471.72	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919114	Proyecto de inversión	47,049.53	Construcción De Baño Digno En La Comunidad De La Laja - 79769	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79769	4	26-07-2017	31-10-2017	46,279.80	46,279.80	46,279.80	46,279.80	46,279.80	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919118	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Los Mancera - 79893	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79893	11	26-06-2017	31-10-2017	137,724.34	137,724.34	137,724.34	137,724.34	137,724.34	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919119	Proyecto de inversión	235,247.64	Construcción De Baño Digno En La Localidad De San Jose De Mendoza - 79861	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79861	26	26-07-2017	31-10-2017	231,398.98	231,398.98	231,398.98	231,398.98	231,398.98	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919120	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Michinelas - 65941	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	65941	12	19-06-2017	31-10-2017	129,139.32	129,139.32	129,139.32	129,139.32	129,139.32	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170300919123	Proyecto de inversión	141,148.58	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Ojo Seco - 65933	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	65933	22	19-06-2017	31-10-2017	131,657.47	131,657.47	131,657.47	131,657.47	131,657.47	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859498	Proyecto de inversión	47,049.53	Construcción De Baño Digno En La Localidad De Rancho De Camargo - 79802	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79802	8	26-07-2017	31-10-2017	46,279.80	46,279.80	46,279.80	46,279.80	46,279.80	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859509	Proyecto de inversión	235,247.64	Construcción De Baño Digno En La Comunidad De Los Galvanes - 79693	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	79693	38	26-07-2017	31-10-2017	231,398.97	231,398.97	231,398.97	231,398.97	231,398.97	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859512	Proyecto de inversión	235,247.64	Construcción De Baño Digno En La Comunidad De Juan Martín - 80881	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CELAYA	80881	27	26-06-2017	31-10-2017	227,708.75	227,708.75	227,708.75	227,708.75	227,708.75	Terminado	Validado avances
2018	4	GUA17170200859515	Proyecto de inversión	3,099,871.96	Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad De San Jose De Mendoza - 73134	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CELAYA	73134	577	01-08-2017	31-12-2017	1,528,789.79	1,528,789.79	1,528,789.79	1,528,789.79	1,528,789.79	En Ejecución	Validado avances
2018	4	GUA17170300917279	Proyecto de inversión	1,192,783.17	Ampliación De Red De Agua Potable Col Villas De Roque Primera Etapa - 149173	11	Guanajuato	7	Celaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CELAYA	149173	665	31-08-2017	31-12-2017	1,192,783.17	1,192,783.17	1,192,783.17	1,192,783.17	1,192,783.17	Terminado	Validado avances